



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓.กทส.(ปบ) ๓๕๑๗/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา
ชื่อผู้ส่ง นายพิษณุ นวศรญา

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.ช.ร.ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.ก.พอ.ก.ก.ทส.

Switching Deadline
วันที่ 18 ธ.ค. 62

ด้วยการไฟฟ้า อ.ก.ก.ทส. ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเพื่อระบบระบบจำหน่าย พิคเตอร์ ๗ สถานีไฟฟ้า ก.ก.ทส.
ตามแผนผังสั่งเซปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิคเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA07	23 ธ.ค. 62	09.00 น.	13.00 น.	รื้อถอนรีโวลเวอร์ และติดตั้ง SF6 ทดแทน	DTM3R-01 หนองปลาไหล		นายศักดิ์พงษ์ จิตติชานนท์ พช.๖ ผ.บ.
๒								
๓								
๔								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์พงษ์ จิตติชานนท์ ตำแหน่ง พช.๖ โทร. ๐๘๑-๘๕๒๘๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ทส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ท.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผ.ค.ท. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 พิคเตอร์ KSA07 จาก DTM3R-01 ถึง
ในวันที่ 23 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1706/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิคเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิษณุ นวศรญา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ศักดิ์พงษ์ จิตติชานนท์
18 ธ.ค. 62

รศพร ตันศักดิ์
(๐๐๖-๖ แทน น.ค.ท.)

สำหรับผู้อนุมัติ

3444

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(ค.ท.)

เรียน ผ.จก. นว. นว. 5

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผ.จก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

11 ธ.ค. 2562

(นายเสถียรศักดิ์ แก่นจันทร์)

ช.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | DTM3R-01 หนองปลาไหล | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 23 ธ.ค. 62 | ระหว่าง | 09.00 น. ถึง 13.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กพส. | งานที่ทำ | รีดลอนรีโครสเซอร์ติดตั้ง SF6 แทน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1706/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ | | วันที่ 11 ธันวาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 11 ธ.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 11 ธ.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต
2. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช
3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching (ตรวจสอบ รีโครสเซอร์ ให้อยู่ในตำแหน่ง Open พร้อม ปลดใบมีดด้าน Source / Load)						
2	DTM03VB-01	Auto	Manual		DTM		
3	KSA07VB-01	Auto	Manual		KSA		
4	แจ้ง HL ทำการปลดสายแรงสูงที่ รีโครสเซอร์ ออก 3 เฟสทั้ง 2 ด้านได้						
5	เมื่อ HL ทำการปลดสายแรงสูงที่ รีโครสเซอร์ ออก 3 เฟสทั้ง 2 ด้านแล้วเสร็จ						
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กพอ.กพส.ทราบ						
7	KSA07VB-01	Manual	Auto		KSA		
8	DTM03VB-01	Manual	Auto		DTM		
9	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
10	เมื่อ กพอ.กพส.ทำการเปลี่ยนจาก รีโครสเซอร์ เป็น SF6 แล้วเสร็จ						
12	DTM03VB-01	Auto	Manual		DTM		
13	KSA07VB-01	Auto	Manual		KSA		
14	แจ้ง กพอ.กพส.ตรวจสอบ SF6 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN พร้อม ล็อคคาน						
15	แจ้ง HL ทำการเชื่อมสายแรงสูงที่ SF6 ทั้ง 2 ด้านได้						
16	เมื่อ HL ทำการเชื่อมสายแรงสูงที่ SF6 ทั้ง 2 ด้านแล้วเสร็จ						
17	KSA07VB-01	Manual	Auto		KSA		
18	DTM03VB-01	Manual	Auto		DTM		
19	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						