


ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | | | |
|------------------------|---|----------|------------------|---------------------------|-----------------|----|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณสะพานคลองขอม | | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 26 ธ.ค. 62 | ระหว่าง | 08.30 น. | ถึง | 16.30 | น. | |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.สข. | งานที่ทำ | รื้อถอนเสาแรงสูง | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1719/62 | | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด | | | วันที่ | 17 ธันวาคม 2562 | | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 18 ธ.ค. 62 | | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 19 ธ.ค. 62 | | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสถาพร,นายฉัตร,นายฉัตรกาญจน์,นายสามารถ | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) | | | |
| | 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต | | | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) | | | |
| | 3. เพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร | | | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|--|--------------------------------------|--------------------------|------|--------------|------------|----------------|
| 1 | -ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching | | | | | | |
| 2 | DBN-KT2//3A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | - | - |
| 3 | DBN-KT1A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | - | - |
| 4 | DBA04R-01 | Normal | Nonreclosing, ALT | | รถ สข. | SCADA | R ตลาตประตุน้ำ |
| 5 | DBA05R-02 | Normal | Nonreclosing, ALT | | รถ สข. | SCADA | R ทำพื้น |
| 6 | -ย้ายโหลด DBA04 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DBA05 | | | | | | |
| 7 | DBA04S-11 | ปลด,ล๊อคคาน | ล๊อค | | รถ สข. | SF6 | โรงสีบ้านทิง |
| 8 | DBABVB-03 | ปลด | ล๊อค | | DBA | - | ขนานบัส |
| 9 | DIS ชค. DBA04 | ล๊อค | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | รถ สข. | DIS | สะพานคลองขอม |
| 10 | DBABVB-03 | ล๊อค | ปลด | | DBA | - | ขนานบัส |
| 11 | -เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น. | | | | | | |
| 12 | DBA04R-01 | ล๊อค | ปลด | | รถ สข. | SCADA | R คลองขอม |
| 13 | แจ้ง กฟส.สข. ปลดใบมิดด้านออกไลน์ ของรีโคลสเซอร์ DBA04R-01 (คลองขอม) จากทั้ง 3 เฟส | | | | | | |
| 14 | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ | | | | | | |
| 15 | แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1 | | | | | | |
| 16 | แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2 | | | | | | |
| 17 | DBN-KT2//3A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | - | - |
| 18 | DBN-KT1A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | - | - |
| 19 | DBA05R-02 | Nonreclosing, ALT | Normal | | รถ สข. | SCADA | R ทำพื้น |
| 20 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| | *** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *** | | | | | | |
| 21 | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้ | | | | | | |
| 22 | แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1 | | | | | | |
| 23 | แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2 | | | | | | |
| 24 | DBN-KT2//3A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | - | - |
| 25 | DBN-KT1A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | - | - |
| 26 | DBA05R-02 | Normal | Nonreclosing, ALT | | รถ สข. | SCADA | R ทำพื้น |
| 27 | -เมื่อพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 28 | แจ้ง กฟส.สข. สั่ง ใบบีมิดด้านออกไลน์ ของรีโคลสเซอร์ DBA04R-01 (คลองขอม) จากทั้ง 3 เฟส | | | | | | |
| 29 | DBA04R-01 | ปลด | ล๊อค คง Nonreclosing,ALT | | รถ สข. | SCADA | R คลองขอม |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------|--------------|------------|------------------|
| 30 | -ย้ายโหลด DBA04 บางส่วนกลับจาก DBA05 | | | | | | |
| 31 | DBABVB-03 | ปลด | สับ | | DBA | | - ขนานบัส |
| 32 | DIS ชค. DBA04 | ปลด | สับ | | รถ สช. | | DIS สะพานคลองขอม |
| 33 | DBA04S-11 | สับ | ปลด, ล็อคคาน | | รถ สช. | | SF6 โรงสีบ้านทิง |
| 34 | DBABVB-03 | สับ | ปลด | | DBA | | - ขนานบัส |
| 35 | DBN-KT2//3A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | - |
| 36 | DBN-KT1A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | - |
| 37 | DBA04R-01 | Nonreclosing, ALT | Normal | | รถ สช. | SCADA | R ตลาดประตุน้ำ |
| 38 | DBA05R-02 | Nonreclosing, ALT | Normal | | รถ สช. | SCADA | R ทำฟืน |
| *** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *** | | | | | | | |

แผนผังดับไฟไปปฏิบัติงานปรับระบบจำหน่ายบ้านทั้งรีโครสเซอร์คดของขอม

