



Switching Deadline

วันที่ 13 ธ.ค. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กน.บ.ภ.ท (รค) ๒๕๖๐/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถิภพงษ์ วงษ์พันธ์ุหา
ชื่อผู้ส่ง นายสมนุรณ สิงห์โตทอง

วันที่ 6 ธ.ค. 2562
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กน.บ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งอุปกรณ์ RTU สำหรับ TP2 สถานีไฟฟ้า ท่าวทวย.๑...
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP2 และ INC2	๑๔ และ ๑๖ ธ.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๒๐.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ RTU สำหรับ TP2	THS44B-01	THS ๒4B-02	นายเจนณรงค์ เสนามนตรี

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ข.ผ.ร.ก.บ.บ.(ก.๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมนุรณ สิงห์โตทอง)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ THS-TP2 จาก THS044B-01 ถึง THS0BVB-02
ในวันที่ 14/16 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐ น. ถึง 20.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1723/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.พรเทพ อ.พรเทพ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายถิภพงษ์ วงษ์พันธ์ุหา

(นายพรเทพ อ.พรเทพ)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.) 3436
เรียน ผจก. กฟภ.๓
อก.บ.บ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จ.บ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี THS)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

11 ธ.ค. 2562 (นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
อ.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

11 ธ.ค. 2562 (นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
อ.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน TP2 สถานีไฟฟ้าท่าทราย 1 (THS)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 14,16/12/2019 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 20.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กษ.ก.3. งานที่ทำ ติดตั้ง RTU หม้อแปลง TP2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1723/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 10 ธ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 11 ธ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	หมายเหตุ : ทำงานวันที่ 14 ธ.ค.62 และวันที่ 16 ธ.ค.62						
2	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้า THS						
3	- ย้ายโหลด THS-TP2 ไปจ่ายจาก THS-TP1						
4	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		โหลด = 11.33 MW.
5	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		โหลด = 14.75 MW.
6	THS0BVB-03	ปลด	สับ		THS	CB	22 KV.ขนานเมนบัส
7	THS0BVB-02	สับ	ปลด		THS	CB	22 KV.IN02
8	- ดับไฟ THS-TP2						
9	THS04YB-01	สับ	ปลด		THS	CB	115 KV.TP2
10	THS04YS-01	สับ	ปลด		THS		
11	THS04YS-02	สับ	ปลด		THS		
12	ดึงทรักของ THS0BVB-02 ออก โช่ว "OUT SERVICE"				THS	CB	22 KV.IN02
13	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กษ.ก.3 รับทราบ						
15	แจ้ง กษ.ก.3 ปฏิบัติงาน THS-TP2 ได้						
	%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิง %%%%%%%%%%						
16	หลังจาก กษ.ก.3 ปฏิบัติงาน THS-TP2 เสร็จทุกชุด						
17	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้า THS						
18	THS04YS-01	ปลด	สับ		THS		
19	THS04YS-02	ปลด	สับ		THS		
20	คืนทรักของ THS0BVB-02 เข้า โช่ว "IN SERVICE"				THS	CB	22 KV.IN02
21	- จ่ายไฟ THS-TP2						
22	THS04YB-01	ปลด	สับ		THS		เบรกเกอร์ 115 KV.TP2
23	ปรับแรงดัน THS-TP2 ไว้ 22.5 KV.				THS		
24	- ย้ายโหลด THS-TP2 กลับคืนจาก THS-TP1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
26	THS0BVB-02	ปลด	สับ		THS		เบรกเกอร์ 22 KV.IN02
27	THS0BVB-03	สับ	ปลด		THS		เบรกเกอร์ 22 KV.ขนานเมนบัส
28	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
29	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิง %%%%%%%%%%							