



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 10 ธ.ค. 62

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) ..... /๒๕๖๒ ..... วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา ..... ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓) .....

ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง ..... ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓) .....

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.1 สถานีไฟฟ้า นครปฐม๑..... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ KV	๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขเบมิต 115 เควี รหัส NPU04YS-02	NPU04YS-01 NPU04YS-02 NPU04YS-03	จุดปลดDDE ก่อนเข้า สฟ. นครปฐม 2	นายจรัส ตันภูมิประเทศ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายจรัส ตันภูมิประเทศ.....ตำแหน่ง.....หม.บพ.(ก.๓).....โทร.....๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมบูรณ์ สิงห์โตทอง  
(...นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง...)  
ตำแหน่ง.....อ.ก.บข.(ก.๓).....


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1...ฟีดเดอร์ 115 KV จาก NPU04YS-01,02,03 ถึง จุดปลด DDE ก่อนเข้าสฟ.นครปฐม 2.  
ในวันที่ 11 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา.....09.00 น. ถึง.....16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1724/62.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ฤกษ์ณะศักดิ์ รั๊กเนตรสาคร.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....นายจรัส.....ตันภูมิประเทศ.....

  
(...นายฤกษ์ณะศักดิ์ รั๊กเนตรสาคร...)  
วคก.๖ แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. 

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตชิง.....2.....แผ่น  
แผนผังแนบ.....-.....แผ่น  
ผจฟ. 2 (สถานีฯ NPU.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
10 ธ.ค. 62



ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สพ. นครปฐม 2		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ธ.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขใบมีด 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1724/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 10 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 10 ธ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 10 ธ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบการจ่ายไฟ BPB-NPV-NPT-NPU-BPB จ่ายไฟแบบ Closed loop						
3	NPU04YB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	NPT04YB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		NPT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	NCA04YB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	ย้ายโหลด สถานีฯ นครปฐม 1 และผู้ใช้ไฟ 115 เควี ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ศิลปากร บ.หลังหนันตติล ไปจ่ายไฟจาก NCA						
7	NPT04YB-01	สับ	ปลด		NPT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	ตรวจสอบ Load Break Switch ตรงข้ามวัดเสถียร รหัส NCA04YS-06 ไม่ LOW GAS ทั้ง 3 เฟส						
9	NCA04YS-06	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		นช.	LBS.	ตรงข้ามวัดเสถียร
10	ตรวจสอบ Load Break Switch ตรงข้ามวัดเสถียร รหัส NCA04YS-06 ให้โชว์ Close Indicator โชว์สีแดงทั้ง 3 เฟส						
11	NPU04YB-01	สับ	ปลด		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	NPU04YB-01	สับ	ปลด		NPU	-	ใบมีด 115 เควี
13	NPU04YB-02	สับ	ปลด		NPU	-	ใบมีด 115 เควี
14	NPU04YB-03	สับ	ปลด		NPU	-	ใบมีด 115 เควี
15	แจ้ง Hotline 115 kV ปลด DDE ก่อนเข้าสพ.นครปฐม 2 ออกแบบมีไฟ (bared Hand)						
16	หลัง Hotline 115 kV ปลด DDE ก่อนเข้าสพ.นครปฐม 2 ออกแล้วเสร็จ						
17	NPU04YB-02	ปลด	สับ		NPU	-	กราวด์ 115 เควี
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงาน กบข. (ก.3) ทราบ						
19	NCA04YB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
20	เมื่อผู้ควบคุมงาน กบข. (ก.3) แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
21	NPU04YB-02	สับ	ปลด		NPU	-	กราวด์ 115 เควี
22	NCA04YB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	แจ้ง Hotline 115 kV เชื่อม DDE ก่อนเข้าสพ.นครปฐม 2 เข้าแบบมีไฟ (bared Hand)						
24	หลัง Hotline 115 kV เชื่อม DDE ก่อนเข้าสพ.นครปฐม 2 เข้าแล้วเสร็จ						
25	NPT04YS-01	ปลด	สับ		NPT	-	ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	NPT04YS-02	ปลด	สับ		NPT		-	ใบมีด 115 เควี
27	ย้ายโหลด สถานีฯ นครปฐม 1 และผู้ใช้ไฟ 115 เควี ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ศิลปากร บ.หลังหน้าสตีล กลับจาก NCA							
28	NPU04YB-01	ปลด	สับคอง OFF Autoreclose		NPU		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
29	ตรวจสอบ Load Break Switch ตรงข้ามวัดเสถียร รหัส NCA04YS-06 ไม่ LOW GAS ทั้ง 3 เฟส							
30	NCA04YS-06	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		นช.		LBS.	ตรงข้ามวัดเสถียร
31	จ่ายไฟแบบ Closed loop คืบ							
32	NPT04YB-01	ปลด	สับคอง OFF Autoreclose		NPT		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
33	NPU04YB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		NPU		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
34	NPT04YB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		NPT		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
35	NCA04YB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		NCA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								