



ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ช่วงสายส่ง 115 เควี สถานีฯ ATB - BAM บริเวณวัดโคกโคเฒ่า		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ธ.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้ง Snake Guard ตามใบขอปฏิบัติงาน 1735/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 12 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 12 ธ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 12 ธ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายอนุสรณ์, นายมนอช, นายศักดิ์สิทธิ์ 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร,		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ATB03YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		ศุภชัย ก.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	BAM02YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	- ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ BAM ไปรับไฟจากสถานีฯ LBL						
5	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี BAM04YS-01 ,BAM04YS-02 อยู่สถานะ "สับ" โขว์ "Close"						
6	BAM04YB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	BAM02YB-01	สับ	ปลด		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	BAM02YS-01	สับ	ปลด		BAM	-	ใบมีด 115 เควี
9	BAM02YS-02	สับ	ปลด		BAM	-	ใบมีด 115 เควี
10	- เมื่อพร้อมดับไฟสายส่ง 115 เควี ปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
11	ตรวจสอบโหลดทางด้านเบรกเกอร์ 115 เควี ATB03YB-01,02 เป็นศุภชัย						
12	ATB03YB-01	สับ	ปลด		ศุภชัย ก.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	ATB03YB-02	สับ	ปลด		ศุภชัย ก.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	ATB03YS-02	สับ	ปลด		ศุภชัย ก.1	-	ใบมีด 115 เควี
15	ATB03YS-03	สับ	ปลด		ศุภชัย ก.1	-	ใบมีด 115 เควี
16	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานทางใต้						
18	ขณะปฏิบัติงานให้ตั้ง Auto Re "OFF" SPA06VB-01 ระบบ 22 เควีใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี ไว้ตลอด						
19	BAM04YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
20	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ						
21	SPA06VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SPA	-	-
23	BAM04YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
26	BAM02YS-01	ปลด	สับ		BAM	-	ใบมีด 115 เควี
27	BAM02YS-02	ปลด	สับ		BAM	-	ใบมีด 115 เควี
29	ATB03YS-02	ปลด	สับ		ศุภชัย ก.1	-	ใบมีด 115 เควี
30	ATB03YS-03	ปลด	สับ		ศุภชัย ก.1	-	ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	ATB03YB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		ศุภชัย ก.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	ATB03YB-02	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		ศุภชัย ก.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	- ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ BAM กลับจากสถานีฯ LBL						
36	BAM02YB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	BAM04YB-01	สับ	ปลด		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
39	ATB03YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		ศุภชัย ก.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	BAM02YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							