



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 17 ธ.ค. 62

เลขที่ ก.๓.กบข.(รล.) ๒๘๒๘ / ๑๕๖๒

วันที่ 11 ธ.ค. 25๖2

ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้าผรส.กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน(Relay Protection) ๑๑๕ เควี รหัส DBA๐๑YB-๐๒ Circuit Switcher หน้าสถานีไฟฟ้าเคมบางนางบัว เพื่อทดสอบฟังก์ชัน Trip Reclose ของ Circuit Switcher ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	CSW รหัส DBA๐๑YB- ๐๒	๒๐ ธ.ค. ๖๒	๑๐.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	- ทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน (Relay Protection) ๑๑๕ เควี /  ปลด CSW รหัส DBA๐๑YB-๐๒ พร้อมปลด สายส่ง ๑๑๕ เควี ด้าน Source ที่เข้า CSW ออก	จุดวัด ต้น Source	CSW DBA 1YB-01	นายรัช เป็นวงษ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายรัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร ผรส.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๘๖-๗๖๖๗๕๐ / ๑๐๒๒๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นดีง)  
ตำแหน่ง ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ 15 kv จาก จุดวัด Source ถึง DBA 1YB-01  
ในวันที่ 20 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1739/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชัย วัฒนประสา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายรัช เป็นวงษ์  
13 ธ.ค. 62

(นายสมหมาย ชื่นดีง)  
ตำแหน่ง วิศวกร ผรส.กบข.(ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3484

เรียน ผจก. กฟผ.๓

อ.ก.บข.(ก.๓) / อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ ..... แผ่น

ผจฟ. (สถานี) .....

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ช.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
16 ธ.ค. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าสถานีฯ เดิมบาง (Circuit Switcher)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ธ.ค. 62	ระหว่าง 10.00 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบช.(ก.3)	งานที่ทำ ทดสอบ Relay Protection	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1739/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 13 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 13-12-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16-12-62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	HKA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ลพบุรี		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.		CSW สถานีฯ เดิมบางนางบวช
4	DBN-7072	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์
5	ย้ายโหลดสถานีฯ หันดา และ โรงสีธนากร ออกไปรับไฟทางด้าน มโนรมย์						
6	HKA03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ศูนย์ลพบุรี		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	DBA01YB-02	สับ	ปลด		ดบ.		CSW สถานีฯ เดิมบางนางบวช
8	แจ้งชุด Hotline กระเช้า 115 kV. (ชุดคุณโจ) ทำการปลดสายเข้า ด้าน Source ของ Circuit Switcher ได้ (ชุดคุณโจ)						
9	เมื่อชุด Hotline กระเช้า 115 kV. (ชุดคุณโจ) ทำการปลดสายเข้า ด้าน Source ของ Circuit Switcher แล้วเสร็จ						
10	HKA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ลพบุรี		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	HKA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ลพบุรี		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	DBN-7072	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์
13	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้ทำงานที่ Circuit Switcher ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
15	HKA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ลพบุรี		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	HKA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ลพบุรี		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	DBN-7072	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์
18	แจ้งชุด Hotline กระเช้า 115 kV. (ชุดคุณโจ) ทำการเชื่อมสายเข้า ด้าน Source ของ Circuit Switcher ได้						
19	เมื่อชุด Hotline กระเช้า 115 kV. (ชุดคุณโจ) ทำการเชื่อมสายเข้า ด้าน Source ของ Circuit Switcher แล้วเสร็จ						
20	ย้ายโหลดสถานีฯ หันดา และ โรงสีธนากร กลับไปรับไฟทางด้าน เดิมบาง						
21	DBA01YB-02	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ดบ.		CSW สถานีฯ เดิมบางนางบวช

