



Switching Deadline

วันที่ 18 ธ.ค. 62

วิทยขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สท.ร.(ป.บ.) 6322

ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงศ์พันทา

ชื่อผู้ส่ง นายสถิตย์ เรืองจ้อย

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทนผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนสายแรงสูง รีมถนนปิ่นเกล้า-นพ ตามแผนผังสังเขป
แบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเตอร์ | วันเดือนปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|------------|-------------|---------|----------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| ๑ | SAC๐๘ | ๑๒ ธ.ค. ๖๒ | ๐๘.๓๐ | ๑๖.๓๐ | เปลี่ยนเสาแรงสูง | SAC๘5-๐๑ | SAC๑5-๐๒ SAB๓5-๑๕ ต้นเครื่องวัดแบ่ง แดน | นายพิสิทธิ์ ทองสมบูรณ์ ๐๘๙-๘๓๖๕๑๙๘ |
| ๒ | SAC๑๐ | | | | | Disชั่วคราว ข้างสวนสม ปรารถนา | SAC๑๐5-๐๑ ต้นเครื่องวัดแบ่ง แดน | |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) รีมถนนปิ่นเกล้า-นพพร้อมสำรวจสาย ๗ ถึงขอยรยัลแปดสิฟิ
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง ช.ม.ป.บ โทร ๐๘๙-๘๘๘๖๕๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายสถิตย์ เรืองจ้อย)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ) กฟอ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

คคฟ พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1. พิดเตอร์ SAC08 จาก SAC85-01 ถึง SAC15-02, SAB85-45 ต้นเครื่องวัดแบ่งแดน
ในวันที่ 22 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1747/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2. พิดเตอร์ SAC10 จาก DIS อ.ก.ป.บ.สวนสมปรารถนา ถึง SAC105-01 ต้นเครื่องวัดแบ่งแดน
ในวันที่ 22 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สามารถ จิตจันท ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ถักพงษ์ วงศ์พันทา

นาย วชิรพันธ์ อธิภัทรเดชะ
(๐๘๖5 ๓๓๖ ๓๓๓)

สำหรับผู้อนุมัติ 3486
ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ. สท.ร.
อก.บ.ช.(ก.๓) / อก.ว.ร.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น
แผนผังแบบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

คคฟ. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

คคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑) ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | |
|------------------------|--|----------|------------------|-------------------|-----------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | SAC8S-01 - SAC1S-02, SAB3S-15, ต้นเครื่องวัดแบ่งแดน , DIS ชค.ข้างสวนสมปรารถนา - SAC10S-01, ต้นเครื่องวัดแบ่งแดน | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 22 ธ.ค. 62 | ระหว่าง | 08.30 น. | ถึง | 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กพอ.สพร. | งานที่ทำ | เปลี่ยนเสาแรงสูง | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1747/2562 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ | | | วันที่ | 15 ธันวาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 15 ธ.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 15-12-62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|--------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | SAC-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | SAC | | |
| 3 | SAC08VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SAC | | โหลด 1.59 MW |
| 4 | SAC10VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SAC | | โหลด 5.47 MW |
| 5 | NCS-KT4A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | |
| 6 | SA2-KT1A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | |
| 7 | SAB04VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SAB | | โหลด 0.53 MW |
| 8 | ย้ายโหลด SAC08 บางส่วนไปจ่ายจาก NCA08 | | | | | | |
| 9 | NCA08VB-01 | ปลด | สับ คง OFF Auto Reclose | | NAC | | |
| 10 | SAC08S-03 | สับ | ปลด, ล็อคคาน | | สพร. | SF6 | รอยัลแปซิฟิก |
| 11 | แจ้ง HL ทำการปลดจุดจัมสาย DDE ที่ต้นเครื่องวัดทั้ง 2 วงจร | | | | | | |
| 12 | เมื่อ HL ทำการปลดจุดจัมสาย DDE ที่ต้นเครื่องวัดทั้ง 2 วงจรแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 13 | ย้ายโหลด SAC10 บางส่วนไปจ่ายจาก SAB04 | | | | | | |
| 14 | SAB04S-08 | ปลด | สับ | | สพร. | SF6 | ตรงข้าม รง.บุญช่วย |
| 15 | SAC10S-02 | สับ | ปลด, ล็อคคาน | | สพร. | SF6 | ป้อม ตร.สาย7 |
| 16 | เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น. | | | | | | |
| 17 | DIS ชค.ไลน์ SAC10 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | สพร. | DIS | ข้างสวนปรารถนา |
| 18 | SAC08VB-01 | สับ | ปลด | | SAC | | เบรกเกอร์ 22 KV |
| 19 | SAC08S-01 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | SAC | DIS | POT HEAD F8 |
| 20 | แจ้ง กพอ.สพร. ตรวจสอบ SF6 SAC6S-02, SAC1S-02, SAB3S-15 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN พร้อม ล็อคคาน NCA8S-10 อยุ่ OPEN ล็อคคาน | | | | | | |
| 21 | แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1 | | | | | | |
| 22 | แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2 | | | | | | |
| 23 | แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3 | | | | | | |
| 24 | แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4 | | | | | | |
| 25 | แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5 | | | | | | |
| 26 | แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G6 | | | | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ | |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|----------|--------------------|
| 27 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สพร.ทราบ | | | | | | | |
| 28 | ผู้ Test ไฟพร้อม Short ground ชื่อ | | | เวลา | น. | | | |
| 29 | SAB04VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SAB | | | |
| 30 | SA2-KT1A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | | |
| 31 | NCA08VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | NAC | | | |
| 32 | NCS-KT4A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | | |
| 33 | SAC10VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SAC | | | |
| 34 | SAC-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | SAC | | | |
| 35 | สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | | |
| 36 | เมื่อ กฟส.สพร.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ | | | | | | | |
| 37 | ผู้ยืนยันการจ่ายไฟ ชื่อ | | | เวลา | น. | | | |
| 38 | SAC-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | SAC | | | |
| 39 | SAC10VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SAC | | | |
| 40 | NCS-KT4A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | | |
| 41 | NCA08VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | NAC | | | |
| 42 | SA2-KT1A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | | |
| 43 | SAB04VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SAB | | | |
| 44 | แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1 | | | | | | | |
| 45 | แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2 | | | | | | | |
| 46 | แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3 | | | | | | | |
| 47 | แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4 | | | | | | | |
| 48 | แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G5 | | | | | | | |
| 49 | แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G6 | | | | | | | |
| 50 | SAC08S-01 | ปลด | สับ | | SAC | | DIS | POT HEAD F8 |
| 51 | SAC08VB-01 | ปลด | สับ คง OFF Auto Reclose | | SAC | | | เบรกเกอร์ 22 KV |
| 52 | DIS ชค.ไลน์SAC10 | ปลด | สับ | | สพร. | | DIS | ข้างสวนปรารถนา |
| 53 | ย้ายโหลด SAC10 บางส่วนกลับจาก SAB04 | | | | | | | |
| 54 | SAC10S-02 | ปลด | สับ | | สพร. | | SF6 | ป้อม ตร.สาย7 |
| 55 | SAB04S-08 | สับ | ปลด, ล็อคคาน | | สพร. | | SF6 | ตรงข้าม รง.บุญช่วย |
| 56 | แจ้ง HL ทำการเชื่อมจุดจัมสาย DDE ที่ต้นเครื่องวัดทั้ง 2 วงจร | | | | | | | |
| 57 | เมื่อ HL ทำการเชื่อมจุดจัมสาย DDE ที่ต้นเครื่องวัดทั้ง 2 วงจรแล้วเสร็จ | | | | | | | |
| 58 | ย้ายโหลด SAC08 บางส่วนกลับจาก NCA08 | | | | | | | |
| 59 | SAC08S-03 | ปลด | สับ | | สพร. | | SF6 | รอยัลแปซิฟิก |
| 60 | NCA08VB-01 | สับ | ปลด | | NAC | | | |
| 61 | SAB04VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SAB | | | |
| 62 | SA2-KT1A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|--------------|------------|----------|
| 63 | NCS-KT4A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | |
| 64 | SAC10VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SAC | | |
| 65 | SAC08VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SAC | | |
| 66 | SAC-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | SAC | | |
| 67 | สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | |

