



Switching Deadline
วันที่ 23 ธ.ค. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ถนน(นพ.) ๒๘๗๒ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ 17 ธ.ค. 2562
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.นษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กนษ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV สถานีไฟฟ้า..... ตำบลมะขามเตี้ย
ตามแผนผังสิ่งเชื่อมแบบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒๕ ธ.ค. ๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV รหัส DMA2YB-01 (เข้า Transfer Bus) ที่สถานีไฟฟ้า ตำบลมะขามเตี้ย	DMA2YS-01	DMA2YS-02	นายพทล ศิลอด 084-406-6389

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธีรพงษ์ ดันภูมิประเทศ ตำแหน่ง ทผ.นพ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๕. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๖. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

วิจิตร
(นายสมหมาย ชื่นตั้ง)
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติงานแทน อก.นษ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟป.๓
เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ 115kV จาก DMA2YS-01 ถึง DMA2YS-02
ในวันที่ 25 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1763/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรพงษ์ ดันภูมิประเทศ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทผ.ธีรพงษ์ ดันภูมิประเทศ

ธีรพงษ์ ดันภูมิประเทศ
(ทผ.ธีรพงษ์ ดันภูมิประเทศ)

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3571
เรียน ผจก. กฟป. ก.๓ กฟท. ตาม
อก.บษ.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแบบ - แผ่น
ผจฟ. 2 (สถานี DMA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ธีรพงษ์ ดันภูมิประเทศ
(นายเอกชัย ธีรสุวรรณ)
รก.ปน.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก.๓)

ธีรพงษ์ ดันภูมิประเทศ
(นายเอกชัย ธีรสุวรรณ)
รก.ปน.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บำรุงรักษา เบรกเกอร์ DMA2YB-01 (ย้ายโหลดเข้า Transfer Bus)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ธ.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1763
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวสิน			วันที่	18 ธันวาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	18 ธ.ค. 2562	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	๒๕ ธ.ค. ๖๒	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. เพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	DMA02YB-01	Auto	Manual		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	KCB02YB-04	Auto	Manual		กจ.	SCADA CSW	หน้าวัดทำน้ำขึ้น
4	ย้ายโหลด DMA2YB-01 ผ่าน Transfer Bus						
5	ตรวจสอบ เบรกเกอร์ DMABYB-01 อยู่สถานะ OPEN						
6	DMABYS-01	ปลด	สับ		DMA	-	ใบมีด 115 เควี
7	DMABYS-02	ปลด	สับ		DMA	-	ใบมีด 115 เควี
8	DMABYB-01	ปลด	สับ		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	เมื่อจ่ายไฟได้ปกติ						
10	DMABYB-01	สับ	ปลด		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	DMA02YS-03	ปลด	สับ		DMA	-	ใบมีด 115 เควี
12	DMABYB-01	ปลด	สับ		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	DMA02YB-01	สับ	ปลด		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	DMA02YS-01	สับ	ปลด		DMA	-	ใบมีด 115 เควี
15	DMA02YS-02	สับ	ปลด		DMA	-	ใบมีด 115 เควี
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงาน กบข. (ก.3) ทราบ และสามารถปฏิบัติงานทางด้าน DMA2YB-01 ได้						
17	DMA02YB-01	Manual	Auto		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	KCB02YB-04	Manual	Auto		กจ.	SCADA CSW	หน้าวัดทำน้ำขึ้น
19	*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***						
20	เมื่อผู้ควบคุมงาน กบข. (ก.3) แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
21	DMA02YB-01	Auto	Manual		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	KCB02YB-04	Auto	Manual		กจ.	SCADA CSW	หน้าวัดทำน้ำขึ้น
23	ย้ายโหลด DMA2YB-01 กลับจาก Transfer Bus						
24	DMA02YS-01	ปลด	สับ		DMA	-	ใบมีด 115 เควี
25	DMA02YS-02	ปลด	สับ		DMA	-	ใบมีด 115 เควี
26	DMA02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
27	DMABYB-01	สับ	ปลด		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
28	DMA02YS-03	สับ	ปลด		DMA	-	ใบมีด 115 เควี
29	DMA02YB-01	Manual	Auto		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
30	KCB02YB-04	Manual	Auto		กจ.	SCADA CSW	หน้าวัดทำน้ำขึ้น
31	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						