



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่/2562
ชื่อผู้รับ นาย.ภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า
ชื่อผู้ส่ง นาย.อัญญาวุธ พุทธิฐาน

Switching Deadline
วันที่ 19 ธ.ค. 62

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)
ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ

ด้วยบริษัทโซลาร์คอน จำกัด จะขอปลดเบรกเกอร์ 115 เควี ภายใน Terminal Sub เพื่อทำการบำรุงรักษา
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	115 เควี	20 ธ.ค. 62	18.00 น.	24.00 น.	บำรุงรักษาตามวาระ	SCL01YB-01 SCL02YB-01	SCL01YS-01,02 SCL02YS-01,02 SCL03YS-01	นายสถาพร จิตต์มันการ โทร092- 7878751

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย.กฤษณะศักดิ์ รั้งเนตรสาคร ตำแหน่ง วศก.6

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kV จาก SCL02YB-01 ถึง SCL1YS-01,02
ในวันที่ 20 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 24.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1765/62 SCL2YS-01,02
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ SCL3YS-01
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย สิดดีสิทธิ์ (อำนวยการ) ประสานงานการขอดับไฟกับ ผคฟ.กรส.ค.ระ สิดดี วัฒนพรไพศาล
19 ธ.ค. 62

สมพร วัฒนพรไพศาล
(วศก. 6 แทนผ.อ.ป.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3575
เรียน ผคก. คฟ.ย. บลจ.

อก.บช.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผคฟ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หิงส์วรรณ)

รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

19 ธ.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ไทรนถอย (SCL ; Terminal Sub VSPP 115 เควี)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ธ.ค. 62	ระหว่าง	18.00 น. ถึง 24.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	บริษัทโซลาร์คอนฯ	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯ ตามวาระ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1765/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 19 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 19-12-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 19 ธ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายอนุสรณ์, นายมโนช, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร, (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี สถานีฯ SNO02YB-02,03 และ SNO03YB-02,03 Close Loop ปกติ						
3	SCL01YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SCL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SCL02YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SCL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	- เมื่อบริษัทฯ แจ้งพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 18.00 น.						
6	SCL05YB-01	สับ	ปลด		SCL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SCL01YB-01	สับ	ปลด		SCL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SCL02YB-01	สับ	ปลด		SCL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	SCL03YS-01	สับ	ปลด		SCL	-	ใบมิต 115 เควี
10	SCL01YS-01	สับ	ปลด		SCL	-	ใบมิต 115 เควี
11	SCL01YS-02	สับ	ปลด		SCL	-	ใบมิต 115 เควี
12	SCL02YS-01	สับ	ปลด		SCL	-	ใบมิต 115 เควี
13	SCL02YS-02	สับ	ปลด		SCL	-	ใบมิต 115 เควี
14	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานทางได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
16	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ						
17	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
18	SCL01YS-01	ปลด	สับ		SCL	-	ใบมิต 115 เควี
19	SCL01YS-02	ปลด	สับ		SCL	-	ใบมิต 115 เควี
20	SCL02YS-01	ปลด	สับ		SCL	-	ใบมิต 115 เควี
21	SCL02YS-02	ปลด	สับ		SCL	-	ใบมิต 115 เควี
22	SCL03YS-01	ปลด	สับ		SCL	-	ใบมิต 115 เควี
23	SCL01YB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		SCL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	SCL02YB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		SCL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
25	SCL05YB-01	ปลด	สับ		SCL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
26	SCL01YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SCL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
27	SCL02YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SCL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

บริษัท โซลาร์คอน จำกัด

SOLARCON COMPANY LIMITED

เลขที่รับ ๗๗๑๑
วันที่รับ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๕๗ น.

SOLARCON 

335 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางซื่อ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร. 66(0)-2879-7781 โทรสาร 66(0)-2879-7783
335 Charansanitwong Road, Bang-O, Bangplad, Bangkok 10700 Thailand TEL: 66(0)-2879-7781 FAX: 66(0)-2879-7783

ที่ SLC-001/2562

วันที่ 18 ธันวาคม 2562

เรื่อง ขอบลตอุปกรณ์ 01-YB-01,02-YB-01 และ 03-YS-01 ของ Terminal Substation โครงการโทรฉลวย
เพื่อทำการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำปี 2562

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โทรฉลวย สัญญาซื้อขายไฟ เลขที่ PVF1-PEA-027/2558


เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สำเนาเรียน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า เขต.3 ภาคกลาง

เนื่องด้วย บริษัท โซลาร์ควา จำกัด (บริษัทฯ) ได้ทำสัญญา ซื้อขายไฟฟ้า กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ้างถึง 1. ขณะทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว (COD เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558)
บริษัทฯ มีความประสงค์ ขอบลตอุปกรณ์ 01-YB-01,02-YB-01 และ 03-YS-01 ของ Terminal
Substation โครงการโทรฉลวย บริเวณจุดเชื่อมโยงระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัท โซลาร์ควา จำกัด เพื่อ
ทำการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็น
ต้นไป หากดำเนินการเสร็จแล้ว ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ ศูนย์ควบคุม การจ่ายไฟฟ้ารับทราบ และอนุญาตให้ขนาน
เครื่องเข้าสู่ระบบของ กฟภ. อีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

- รจก.(ท) รจก.(บ) ผชน.๙ นบท.๙
- นตค.๘ สปค. จป.(ว) ทพ.ทุกแผนก
- ทผ.บห. ทผ.บป. ทผ.มต. ทผ.ปบ.
- ทผ.กส. ทผ.บค. ผจก.กฟย.บางหลวง
- ประธานกรรมการ เจ้าของเรื่อง
- เพื่อทราบ เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
- เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสงวน นาคลัมย์)
ผจก.กฟอ.บางเลน
๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๒

(นายอัษฎาวุธ พุทธานู)
ผู้จัดการโครงการ