



Switching Deadline

วันที่ 24 ธ.ค. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(นพ) ๒๙๓๗/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ 23 ธ.ค. 2562

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.2 สถานีไฟฟ้า.....กระทุ่ม  
แบน๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒๕ ธ.ค. ๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า กำลัง TP.2 เพื่อตรวจสอบ เติมน้ำมันหม้อแปลง OLTC	CB 115 kV	CB INC2	นายธำรง ต้นภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง ท.พ.นพ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๙.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๑๐.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)  
อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ KTD-TP2 จาก KTD 3Y8-01, 3YS-01, 02 ถึง KTD 2BVB-01 (ชื่อ TRCR001)  
ในวันที่ 25-12-62 ตั้งแต่เวลา 0900 น. ถึง 1600 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1982

พนักงานศูนย์ นาย 2๐๓๖ วัฒนวิญญู ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ

23 ธ.ค. 62

ตำแหน่ง (นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)  
อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

3597

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ/อ. กบข.

อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. ๒ (สถานี ๓๕๓๗๖๖๖ ๔)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ๐8:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

24 ธ.ค. 2562

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


จ.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

24 ธ.ค. 2562

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

จ.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 4					
กำหนดวันที่ทำงาน	25/12/2562	เวลา	09.00 น.	ถึง	25/12/2562	เวลา 16.00 น.
ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบเติมน้ำมันหม้อแปลง OLTC KTD-TP2		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1782/2562
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	23 ธันวาคม 2562
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	23 ธ.ค. 62
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	24 ธ.ค. 62
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา</li> <li>นายฤกษ์ฉัตร, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร</li> <li>นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ</li> </ol>					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ KTD							
1	ย้ายโหลด KTD-TP2 ไปรับไฟจาก KTD-TP1						
2	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		
3	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		
4	KTD02BVB-01	ปลด	สับ		KTD		ขนานบัส
5	KTD02BVB-01	สับ	ปลด		KTD		INCOMING 2
6	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
8	KTD02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
9	KTD04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
10	KTD03YB-01	สับ	ปลด		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
11	KTD03YS-01	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115 เควี
12	KTD03YS-02	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115 เควี
13	KTD02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		INCOMING 2
14	<del>KTD02BVG-01</del>	<del>ปลด</del>	<del>สับ</del>		<del>KTD</del>		<del>กราวด์ INCOMING 2</del>
15	KTD02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
16	KTD04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
15	KTD02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
16	KTD04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
17	<del>KTD02BVG-01</del>	<del>สับ</del>	<del>ปลด</del>		<del>KTD</del>		<del>กราวด์ INCOMING 2</del>
18	KTD02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		- INCOMING 2
19	KTD03YS-01	ปลด	สับ		KTD		- ใบมีด 115 เควี
20	KTD03YS-02	ปลด	สับ		KTD		- ใบมีด 115 เควี
21	KTD03YB-01	ปลด	สับ		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	KTD02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	KTD04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	ย้ายโหลด KTD-TP2 คีนจาก KTD-TP1						
25	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		-
26	KTD02BVB-01	ปลด	สับ		KTD		- INCOMING 2
27	KTDBVB-01	สับ	ปลด		KTD		- ขนานบัส
28	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
29	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
สิ้นสุด Switching							