



Switching Deadline
วันที่ 8 ม.ค. 63

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทผอ.(ปบ)...../๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายเรวัต ภาณุจนะ

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.ภฟอ.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า ภฟอ.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนสาย ACSR ขนาด ๑๘๕ ตร.มม เป็นสาย SAC ขนาด ๑๘๕ ตร.มม สถานีไฟฟ้า ท่ามะกา ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK 01	๑๒ ม.ค. ๖๓	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ Dis TMK ๐๑5-๐๗ เชียงสะพาน หวายเหนียว ถึง Dis ชั่วคราว หมู่บ้านวันเพ็ญ	Dis ชั่วคราว หน้าหมู่บ้าน วันเพ็ญ	Dis TMK015-07 เชียงสะพาน เหนียว	นาย ไชตรี เย็นนุ่ม โทร ๐๘๓-๔๔๕๘๙๖๖๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเหนียว, สหกรณ์การเกษตรท่ามะกา, โรงเรียนทิพย์พิทยาศาสตร์, ศาลเจ้าตึก, สมิตโฮมชอยเรวิตร, หมู่บ้านวันเพ็ญ๑, ซอยนาไมวิศ, อู่ก้อง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร ตำแหน่ง วสท.๖ โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสขำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายเรวัต ภาณุจนะ)
ตำแหน่ง ผจก.ภฟอ.ท่ามะกา

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ TMK01 จาก OIS ๖๐๓๖ ม.วันเพ็ญ ถึง TMK 15-07
ในวันที่ 12 ม.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1820/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย กพร อดิศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร

กพร อดิศักดิ์
(วสท. 6 แทน น.ค.ป.)

สำหรับผู้อนุมัติ

3637

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)
เรียน ผจก. ภฟอ.ทผอ.
อก.บข.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)


ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา) ๓๐.๖๒

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เชิงสะพานหวายเหนียว		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12-ม.ค.-63	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ทมก.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1820/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ		วันที่ 27 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ ๑๑-1๑-6๒
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา,, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	TMK01VB-01	Auto	Manual		TMK		-
2	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
3	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS หน้าหมู่บ้านวันเพ็ญ
4	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.ทมก. ทราบ						
5	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
6	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
7	TMK01VB-01	Manual	Auto		TMK		-
8	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
9	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
10	TMK01VB-01	Auto	Manual		TMK		-
11	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
12	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
13	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		ทมก.		DIS หน้าหมู่บ้านวันเพ็ญ
14	TMK01VB-01	Manual	Auto		TMK		-
สิ้นสุด Switching							

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน มีวันระดมเจ้าหน้าที่ มิววต Dis ข้อตรวจหม้อไฟ วนัเพ็ญ - TMK01S-07 เซ้งสะพานทรายเทพยา
 สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน Dis ข้อตรวจหม้อไฟวนัเพ็ญ - Dis TMK 01S-07 เซ้งสะพานทรายเทพยา
 วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน 12 มี.ค. 63 เริ่มเวลา 08.00 จ่ายไฟคืนเวลา 17.00
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ณ.ม. กฟอ. ทามะภา
 ชื่อผู้อำนวยการงานระดม(เจ้าของพื้นที่งานระดม ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)
 ชื่อ นาย อรุณรักษ์ วัฒนวิสุทธิ์ ตำแหน่ง (รจก.ท) / ชจก.ท) / ผชน. / วศก๙ / ทน. / ชม.
 เบอร์โทรศัพท์มือถือ ชื่อเรียกขานทางวิทยุ ทามะภา U2
 ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก นาย อรุณรักษ์ วัฒนวิสุทธิ์
 ตำแหน่ง พช. 5 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 083-3161131 ชื่อเรียกขานทางวิทยุ
 หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว กฟอ. ทามะภา

๑. ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ณ.ม. กฟอ. ทามะภา
 ๒. ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่ ๑ จุด ๑๘ ข้อตรวจหม้อไฟวนัเพ็ญ ผู้รับผิดชอบ นาย อดิศักดิ์ นพประเสริฐ
 จุดที่ ๒ จุด มังคุด ๗๓K 15-๐7 ผู้รับผิดชอบ นาย สัมพันธ์ ช่างวัง จุดที่ ๓
 ผู้รับผิดชอบ จุดที่ ๔ ผู้รับผิดชอบ

๓. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่ - พร้อมแผนผัง Switching ดับไฟ

๔. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่ -
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ นาย มีร์ซัน ตั้งลาวัณย์ หนก 4 (จป)

๕. ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่
 ไม่มีข้อทักท้วง มีข้อทักท้วง ราย ข้อทักท้วงคือ
 วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง

๖. ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรที่มีไฟฟ้า และวงจรที่ดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
 ก่อนวันทำงานระดมหรือไม่
 ไม่จัดประชุม เหตุผล ชี้แจงหน้างาน วันที่ 12 มี.ค. 63
 จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่ สถานที่ประชุม
 วิทยายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๗. ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหม้องานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่
 ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล ชี้แจงหน้างาน วันที่ 12 มี.ค. 63
 ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่ วิทยายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง

C3 Safety CAP 01

หมายเหตุ ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้
 ๑. เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวตรวจสอบแรงดันก่อน
 เมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
 ๒. เมื่องานแล้วเสร็จ มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ระบุรอยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลงจากเสา
 หมดแล้ว จึงแจ้งให้รีดถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรีดถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงสั่งการ
 ให้จ่ายไฟฟ้า