

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) /๒๕๖๒

วันที่

ชื่อผู้รับ นาย.ภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นาย.สมบุญ สึงโททอง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....นครชัยศรี๒.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP1	๑๔ มี.ค.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดหม้อแปลง TP.1 Main Bus ๑ ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ ๒๒ KV. ปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV. รหัส NCB1YB-01 (TP.1) และ NCB3YB-01 เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์ ๑๑๕ KV. และ บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	NCB1YB-01	Riser Pole	นาย.เชาว์ลิต นิลลอด โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นาย.เชาว์ลิต นิลลอด.....ตำแหน่ง.....พชง.๕.....โทร.....๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗.....

ลงชื่อ.....สมบุญ สึงโททอง.....
(.....นาย.สมบุญ สึงโททอง.....)
ตำแหน่ง.....อ.ก.บ.ข.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NCB1YB-01 จาก NCB1YB-01 ถึง Riser Pole
ในวันที่ 14 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 187
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.วิชัย ภิรมย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย.เชาว์ลิต นิลลอด

6 มี.ค. 62

นาย.เชาว์ลิต นิลลอด
(นาย.เชาว์ลิต นิลลอด)
๐๘๑.๓๖๕๗๓๖๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

714

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓) ผจก. กฟภ.๓

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ..... (สถานี..... นครชัยศรี ๒)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นางสาวอรุษา-ศักดิ์พนา) 11 มี.ค. 2562

ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

(นางสาวอรุษา-ศักดิ์พนา) 11 มี.ค. 2562

ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีนครชัยศรี 2 BUS 1				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 มี.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	187/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	8 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	08-03-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB	-	-
3	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB	-	-
4	NCB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	โหลด 3.5 MW
5	NCB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	โหลด 3.6 MW
6	NCB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	โหลด 2.9 MW
7	NCB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	โหลด 3.0 MW
8	NCB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	โหลด 3.1 MW
9	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	โหลด 5.9 MW
10	NCB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	โหลด 4.1 MW
11	NCB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	โหลด 3.7 MW
12	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	-
13	SLY04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	โหลด 4.4 MW
14	ย้าย NCB 1 ไปจ่ายจาก NCB 7						
15	NCB01S-11	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 รั้วข้าวขาหมูห้องใต้
16	NCB01VB-01	สับ	ปลด		NCB	-	-
17	ย้าย NCB 2 ไปจ่ายจาก NCB 8						
18	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB	-	ขนานบัส
19	NCB02S-02	ปลด	สับ		นช.	-	DIS ตรงข้ามวัดสำโรง
20	NCB03VB-01	สับ	ปลด		NCB	-	-
21	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB	-	ขนานบัส
22	ย้าย NCB 4 ไปจ่ายจาก NCB 5						
23	NCB04S-07	ปลด	สับ		นช.	-	DIS โรงสีประถมนวิวัฒน์
24	NCB04VB-01	สับ	ปลด		NCB	-	-
25	ย้าย NCB 5 ไปจ่ายจาก NCB 10						
26	NCB05S-07	ปลด	สับ		นช.	SF6	โรงน้ำศรีวิชัย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	NCB05VB-01	สับ	ปลด		NCB		-
28	ย้าย NCB 3 ไปจ่ายจาก SLY 4						
29	NCB03S-05	ปลด	สับ		นช.		SF6 ป้อมตำรวจวัดพุทธธรรมรังสี
30	NCB03VB-01	สับ	ปลด		NCB		-
31	NCB01CVB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- CAP 1
32	ให้ปลด STEP Capacitor ออกทีละ STEP						
33	NCB01CVB-01	สับ	ปลด		NCB		- CAP 1
34	NCB01YB-01	สับ	ปลด		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	NCB01YS-01	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
36	NCB01YS-03	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
37	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
38	NCB01BVB-01	สับ	ปลด		NCB		- INCOMING 1
39	NCB01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		- INCOMING 1
40	NCB01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		-
41	NCB02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		-
42	NCB03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		-
43	NCB04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		-
44	NCB05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		-
45	NCBBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		- ขนานบัส
46	NCB01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		- CAP 1
47	NCB01S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.1
48	NCB02S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.2
49	NCB03S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.3
50	NCB04S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.4
51	NCB05S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.5
52	แจ้งพนักงานสถานี ให้ตรวจสอบฟิชั่น เบรกเกอร์ NCB1BVB-01,OYL1,2,3,4,5VB-01 ว่ามีฟิชั่นหรือไม่						
53	SW.Ground NCB1CVG-01 ให้รอเวลาประมาณ 15 นาที หลังจากปลดเบรกเกอร์						
54	หลังจากตรวจสอบฟิชั่น แล้ว เมื่อไม่มีฟิชั่น แจ้งพนักงานสถานี ดำเนินการสับกราวด์ ได้						
55	NCB01BVG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ INCOMING 1
56	NCB01VG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ F1
57	NCB02VG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ F2
58	NCB03VG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ F3
59	NCB04VG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ F4
60	NCB05VG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ F5
61	NCB01CVG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ CAP1
62	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
64	NCB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
65	NCB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
66	NCB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
67	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
68	SLY04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
69	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
70	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
71	NCB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
72	NCB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
73	NCB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
74	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
75	SLY04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
76	NCB01BVG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ INCOMING 1
77	NCB01VG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ F1
78	NCB02VG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ F2
79	NCB03VG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ F3
80	NCB04VG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ F4
81	NCB05VG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ F5
82	NCB01CVG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ CAP1
83	NCB01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		- INCOMING 1
84	NCB01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		-
85	NCB02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		-
86	NCB03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		-
87	NCB04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		-
88	NCB05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		-
89	NCBBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		- ขนานบัส
90	NCB01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		- CAP 1
47	NCB01S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.1
48	NCB02S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.2
49	NCB03S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.3
50	NCB04S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.4
51	NCB05S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.5
91	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
92	NCB01YS-01	ปลด	สับ		NCB		- ไบมีด 115 เควี
93	NCB01YS-03	ปลด	สับ		NCB		- ไบมีด 115 เควี
94	NCB01YB-01	ปลด	สับ		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
95	NCB01BVB-01	ปลด	สับ		NCB		- INCOMING 1
96	ย้าย NCB 1 กลับจาก NCB 7						
97	NCB01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		-
98	NCB01S-11	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 รั้วข้าวขาหมูฮ่องเต้
99	ย้าย NCB 2 กลับจาก NCB 8						
100	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB		- ขนानบัส
101	NCB03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		-
102	NCB02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS ตรงข้ามวัดสำโรง
103	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		- ขนานบัส
104	ย้าย NCB 5 กลับจาก NCB 10						
105	NCB05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		-
106	NCB05S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 โรงน้ำศรีวิชัย
107	ย้าย NCB 4 กลับจาก NCB 5						
108	NCB04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		-
109	NCB04S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS โรงสีประถมวิวัฒน์
110	ย้าย NCB 3 กลับจาก SLY 4						
111	NCB03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		-
112	NCB03S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 ป้อมตำรวจวัดพุทธธรรมรังสี
113	NCB01CVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		- CAP 1
114	NCB01CVB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- CAP 1
115	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
116	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
117	NCB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
118	NCB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
119	NCB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
120	NCB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
121	NCB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
122	NCB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
123	NCB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
124	NCB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
125	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
126	SLY04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-

สิ้นสุด Switching ทั้งหมด

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

จำนวนทั้งหมด 4 แผ่น
แผ่นที่ 3

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
10	นครชัยศรี 2	14 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส NCB1YB-01 (TP.1) และ NCB3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบข.(ก.3) กบส., กอร.	เชาว์ลิต (081-3657367)
		15 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส NCB4YB-01 (TP.2) และ NCB2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2)	กบข.(ก.3) กบส., กอร.	
11	อ้อมใหญ่ 1	17 มี.ค. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
		18 มี.ค. 62	13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
		20 มี.ค. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส OY1YB-01 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส OY11YB-02 (TP.1) และ OY11YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษาตรวจซ่อมน้ำมันรั่วซึมหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบส. กอร.	
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส OY2YB-01 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส OY2YB-02 (TP.2) และ OY2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2)	กบส. กอร.	
12	บางเลน	18 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 มีไฟ โดยจับคู่ย้าย โหลด (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส BEA1YB-01 (TP.1) และ BEA2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษาและตรวจซ่อมน้ำมันรั่วซึมหม้อแปลง TP.1	กบข.(ก.3) กบส.	เชาว์ลิต (081-3657367)
		19 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส BEA3YB-01 (TP.2), BEA4YB-01 และ BEA5YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.2	กบข.(ก.3) กบส.	
13	บ้านแพ้ว 1	27 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส BNPBV-01 เพื่อตรวจซ่อมน้ำมันรั่วซึมหม้อแปลง TP.2	กบส.	เชาว์ลิต (081-3657367)
14	กระทุ่มแบน 1	28 มี.ค. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส KTABV-01 เพื่อตรวจซ่อมน้ำมันรั่วซึมหม้อแปลง TP.1	กบส.	เชาว์ลิต (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส KTABV-01 เพื่อตรวจซ่อมน้ำมันรั่วซึมหม้อแปลง TP.2		