



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นาย. ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นาย. อุตัย ศิริไพบูลย์

วันที่

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ..ผลจ.กฟอ.อพง.

ด้วยกฟอ.อพง..... จะขอตัดไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วง สฟ.อุ้มทอง - สฟ.สองพี่น้อง เพื่อปฏิบัติงาน ปักเสา ๒๒ เควี ได้ไลน์สายส่ง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ เควี	๖ ก.พ. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย โดยปักเสา ๒๒ เควี ได้ไลน์	UTG04YS-01,02	SPO03YS-01,02	นายสมศักดิ์ สุทธิสิทธิ์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวัฒนา อนุศรี ตำแหน่ง หน.ปบ. โทร. ๐๘๑-๘๐๖๑๕๓๓.

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ 115 เควี จาก UTG4YS-01,02 ถึง SPO03YS-01,02
ในวันที่ 6 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 220/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภิกรัง นอร์.ค. ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวัฒนา อนุศรี

ภิกรัง นอร์.ค.

(ผค.๖ ปฏิบัติแทน ผค.๑พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.อพง.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น



แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สามแยกกระโหลก - สามแยกควนพรหม
2. กำหนดวันที่ทำงาน 6 ก.พ. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน อทง. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 220/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสิทธิชัย ทอระตะ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 6 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 6 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมน, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบเบรกเกอร์ SPO03YB-01 ให้โชว์ Open						
3	UTG04YB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose.		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
5	UTG04YB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	UTG04YS-01	สับ	ปลด		UTG		- ไบมีด 115 เควี
7	UTG04YS-02	สับ	ปลด		UTG		- ไบมีด 115 เควี
8	SPO03YS-01	สับ	ปลด		SPO		- ไบมีด 115 เควี
9	SPO03YS-02	สับ	ปลด		SPO		- ไบมีด 115 เควี
10	แจ้งพื้นที่ไฟฟ้าดับให้ กฟอ.อทง.ทราบ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
13	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
14	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
17	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
18	UTG04YS-01	ปลด	สับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
19	UTG04YS-02	ปลด	สับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
20	SPO03YS-01	ปลด	สับ		SPO		- ไบมีด 115 เควี
21	SPO03YS-02	ปลด	สับ		SPO		- ไบมีด 115 เควี
22	UTG04YB-01	ปลด	สับ คง " Off " Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	UTG04YB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.อุทอง

ถึง กบป.(ก.๓)

เลขที่ ก.๓.อุทอง.(กบป.) ๖๗๕/๒๕๖๒

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ไลน์อุทอง - หุ้งคอก

เรียน กบป.(ก.๓)

ตามที่ กฟอ.อุทอง ได้ทำการปรับปรุงระบบจำหน่าย ปักเสาเข็มไลน์ใต้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณตั้งแต่ สามแยกจรเข้เจ้า - สามแยกคอนทรหม ซึ่งปัจจุบัน กฟอ.อุทอง ได้ดำเนินการปักเสา ๒๒ เควี ไปแล้วจำนวนหนึ่ง แต่มีเสาบางจุดที่หัวเสาใกล้กับสายส่ง ๑๑๕ เควี นั้น

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กฟอ.อุทอง จึงขออนุมัติดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี เพื่อดำเนินการปักเสา ๒๒ เควี ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติให้ต่อไปด้วย

(นายอุทัย ศิริไพฑูรย์)

ผจก.กฟอ.อุทอง

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร.๐๓๕-๕๒๑๑๒ ต่อ ๑๓๕๕๓๓๓

โทรสาร ๐๓๕๕๕๗๕๖

โทรแฟกซ์ ๐๓๕๕๕ ๑๕๕๖