



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 10 ก.พ. 62

เลขที่ .ก.๓ กบข.(ปอ.) ๒๖๑ /๒๕๖๒

วันที่ - 7 ก.พ. 2562

ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงศ์พันธุ์ทา

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง

ตำแหน่ง

ด้วย กบข.(ก.๓) จะขอปฏิบัติงาน ใน ระบบจำหน่าย/สายส่ง/สถานีไฟฟ้า สายส่ง โวลต์ ๓Yส.โทรร้อย(ก๓) ถึง ส.บางเลน ตามแผนผังสังเขป จำนวน.....แผ่น,เอกสารแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้ และ บ.ประปาไทยบางเลน

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ เควี.	๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒	๐๙.๓๐น.	๑๕.๓๐ น.	PM.ABS_SNO๓YS-๐๗ โดยขอ ๑.สับ ABS_SNO๓YS-๐๙ ๒.ปลด CSW_SNO๓YB-๐๔ ๓.ปลด ABS_SNO๓YS-๐๗ ๔.ปลดสายส่งจุดที่ ๑	จุดปลดจุดที่ ๑	CSW_SNO๓YB-๐๔	นายอนุชา คำสีดา ๐๘๗-๕๕๗๖๓๖๗๕
๒	๑๑๕ เควี.	๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒	๐๙.๓๐น.	๑๕.๓๐ น.	PM.ABS_SNO๓YS-๐๘ โดยขอ ๑.สับ ABS_SNO๓YS-๐๙ ๒.ปลด CSW_SNO๓YB-๐๔ ๓.ปลด ABS_SNO๓YS-๐๘ ๔.ปลดสายส่งจุดที่ ๒	จุดปลดจุดที่ ๒	CSW_SNO๓YB-๐๔	นายอนุชา คำสีดา ๐๘๗-๕๕๗๖๓๖๗๕
๓	๑๑๕ เควี.	๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒	๐๙.๓๐น.	๑๕.๓๐ น.	PM.ABS_SNO๓YS-๐๙ โดยขอ ๑.สับ ABS_SNO๓YS-๐๗ ๒.สับ CSW_SNO๓YB-๐๔ ๓.สับ ABS_SNO๓YS-๐๘ ๔.ปลด ABS_SNO๓YS-๐๙ ๕.ปลดสายส่งจุดที่ ๓ และ ๔	จุดปลดจุดที่ ๓	จุดปลดจุดที่ ๔	นายอนุชา คำสีดา ๐๘๗-๕๕๗๖๓๖๗๕

หมายเหตุ: ขึ้นตอน ปลด/สับ ABS และ ปลด/เชื่อม สายส่ง ๑๑๕ เควี ดำเนินการโดย ออฟไลน์กระแสเข้า ๑๑๕ เควี มปข.กบข.(ก.๓) ยกเว้น ปลด/สับ CSW

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา คำสีดา ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๗-๕๕๗๖๓๖๗๕

ลงชื่อ วิรัตน์
(นายสมหมาย ชื่นดวง)
ร.ก.บ.ช. วิชาการแทน อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

สำหรั้งแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเตอร์ 115 โวลต์ จาก 1 จุดจุดจิมที่ 1 ถึง 115 SNO 3YB-04
ในวันที่ 11 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 9:30 น. ถึง 15:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซิ่งเลขที่ 221/12

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซิ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ ทค.นครินทร์ อิงสัทธอน
ลงชื่อ นครินทร์ อิงสัทธอน
(๐๘๖-๑-๒๓๓๓-๗๖๑๖)

สำหรั้งผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 364
เรียน ผคก. กฟอ. ปลด.

ขึ้นตอนสวิตซิ่ง.....1.....แผ่น
แผนผังแนบ.....1.....แผ่น

อก.บ.ช.(ก.๓) อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ผคฟ. (สถานี.....)


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๖ (rev.๐๑/๒๕๖๐)
(นางสาวอรุษา-ศักดิ์พญา)

ร.ก.บ.ช.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	PM Air Break Switch 115 kV Bypass ไลน์ประปาไทย		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ก.พ. 62	ระหว่าง 09.30 น.	ถึง 15.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ PM ABS ไลน์ประปา	ตามใบขอปฏิบัติงาน 226
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวศิน		วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 8 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 8 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนเฒ่า (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	SNO02YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		SNO เบรกเกอร์ 115 เควี
3	SNO03YB-04	Normal	Nonreclosing		บล.		CSW ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
4	-ทำการ Bypass CSW ไลน์ประปาไทย						
5	SNO03YS-09	ปลด	สับ		บล.		ABS Bypass CSW บ.ประปาไทย
6	SNO03YB-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บล.		CSW ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
7	SNO03YS-07	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บล.		ด้าน Source CSW ประปาไทย
8	-แจ้ง Hotline ปลดจุดจัม จุดที่ 1 ด้าน Source ของ CSW ไลน์ประปาไทยได้ (ตั้ง " Off " Auto SNO2YB-03 ไว้ตลอด)						
9	-เมื่อ Hotline ปลดจุดจัมจุดที่ 1 แล้วเสร็จ						
10	-แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ Hotline 115 kV ทราบ และสามารถ PM SNO03YS-07 ได้						
11	SNO02YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		SNO เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
12	-เมื่อชุดทำงาน ทำงานแล้วเสร็จทุกชุด พร้อมรับไฟ						
13	SNO02YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		SNO เบรกเกอร์ 115 เควี
14	-แจ้ง Hotline เชื่อมสาย จุดที่ 1 ด้าน Source ของ CSW ไลน์ประปาไทยได้ (ตั้ง " Off " Auto SNO2YB-03 ไว้ตลอด)						
15	-เมื่อ Hotline เชื่อมสาย จุดที่ 1 แล้วเสร็จ						
16	SNO03YS-07	ปลด	สับ		บล.		ABS ด้าน Source CSW ประปาไทย
17	SNO03YB-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บล.		CSW ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
18	SNO03YS-09	สับ	ปลด		บล.		ABS Bypass CSW บ.ประปาไทย
19	SNO02YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		SNO เบรกเกอร์ 115 เควี
20	SNO03YB-04	Nonreclosing	Normal		บล.		CSW ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

