



Switching Deadline

วันที่ 11 ก.พ. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กษ. (ปช.) ๗๖๑ / ๒๕๖๒

วันที่ - 7 ก.พ. 2562

ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงศ์พันธ์

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง

ตำแหน่ง

ด้วย กษ. (ก.๓) จะขอปฏิบัติงาน ใน ระบบจำหน่าย/สายส่ง/สถานีไฟฟ้า สายส่ง โลติ ๓Yส.โทรน้อย(ก๑) ถึง ส.บางเลน ตามแผนผังสังเขป จำนวน.....แผ่น,เอกสารแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้ และ บ.ประปาไทยบางเลน

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ เควี.	๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒	๐๙.๓๐น.	๑๕.๓๐ น.	PM.ABS_SNO๓YS-๐๗ โดยขอ ๑.สับ ABS_SNO๓YS-๐๙ ๒.ปลด CSW_SNO๓YB-๐๔ ๓.ปลด ABS_SNO๓YS-๐๗ ๔.ปลดสายส่งจุดที่ ๑	จุดปลดจุดที่ ๑	CSW_SNO๓YB-๐๔	นายอนุชา คำสีดา ๐๙๗-๕๕๖๗๗๗๗๗
๒	๑๑๕ เควี.	๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒	๐๙.๓๐น.	๑๕.๓๐ น.	PM.ABS_SNO๓YS-๐๘ โดยขอ ๑.สับ ABS_SNO๓YS-๐๙ ๒.ปลด CSW_SNO๓YB-๐๔ ๓.ปลด ABS_SNO๓YS-๐๘ ๔.ปลดสายส่งจุดที่ ๒	จุดปลดจุดที่ ๒	CSW_SNO๓YB-๐๔	นายอนุชา คำสีดา ๐๙๗-๕๕๖๗๗๗๗๗
๓	๑๑๕ เควี.	๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒	๐๙.๓๐น.	๑๕.๓๐ น.	PM.ABS_SNO๓YS-๐๙ โดยขอ ๑.สับ ABS_SNO๓YS-๐๗ ๒.สับ CSW_SNO๓YB-๐๔ ๓.สับ ABS_SNO๓YS-๐๘ ๔.ปลด ABS_SNO๓YS-๐๙ ๕.ปลดสายส่งจุดที่ ๓ และ ๔	จุดปลดจุดที่ ๓	จุดปลดจุดที่ ๔	นายอนุชา คำสีดา ๐๙๗-๕๕๖๗๗๗๗๗

หมายเหตุ: ขึ้นตอน ปลด/สับ ABS และ ปลด/เชื่อม สายส่ง ๑๑๕ เควี ดำเนินการโดย ฮอทไลน์กระเช้า ๑๑๕ เควี มปช.กษ.(ก.๓) ยกเว้น ปลด/สับ CSW

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา คำสีดา ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร. ๐๙๗-๕๕๖๗๗๗๗๗

ลงชื่อ

วิไล
(นายสมหมาย ชินสว่าง)
ร.ก.บ. รักษาการแทน อก.บช.(ก.๓)

ส่วนรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เขียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 2 พิดเตอร์ 115 kV จาก ก๓๖๒ก 2 ถึง SMO346-C9

ในวันที่ 12 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 13.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 127112

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

ลงชื่อ

วิไล
(นายสมหมาย ชินสว่าง)
ร.ก.บ. รักษาการแทน อก.บช.(ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 374

เขียน ผจก. ก.๓๐ ย๑

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ร.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขึ้นตอนสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๒ (rev.๐๑/๒๕๖๐)

วิไล
(นายภัทพงษ์ วงศ์พันธ์)

อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	PM Air Break Switch 115 kV Bypass โลว์ประปาไทย		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ก.พ. 62	ระหว่าง	09.30 น. ถึง 15.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	PM ABS โลว์ประปา ตามใบขอปฏิบัติงาน 227
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 10 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 11 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายมนโอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	SNO02YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		SNO เบรกเกอร์ 115 เควี
3	SNO03YB-04	Normal	Nonreclosing		บล.		CSW ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
4	-ทำการ Bypass CSW โลว์ประปาไทย						
5	SNO03YS-09	ปลด	สับ		บล.		ABS Bypass CSW บ.ประปาไทย
6	SNO03YB-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บล.		CSW ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
7	SNO03YS-08	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บล.		ABS ด้าน Load CSW ประปาไทย
8	-แจ้ง Hotline ปลดจุดจัม จุดที่ 2 ด้าน Load ของ CSW โลว์ประปาไทยได้ (ตั้ง " Off " Auto SNO2YB-03 ไว้ตลอด)						
9	-เมื่อ Hotline ปลดจุดจัมจุดที่ 2 แล้วเสร็จ						
10	-แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ Hotline 115 kV ทราบ และสามารถ PM SNO03YS-08 ได้						
11	SNO02YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		SNO เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
12	-เมื่อชุดทำงาน ทำงานแล้วเสร็จทุกชุด พร้อมรับไฟ						
13	SNO02YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		SNO เบรกเกอร์ 115 เควี
14	-แจ้ง Hotline เชื่อมสาย จุดที่ 2 ด้าน Load ของ CSW โลว์ประปาไทยได้ (ตั้ง " Off " Auto SNO2YB-03 ไว้ตลอด)						
15	-เมื่อ Hotline เชื่อมสาย จุดที่ 2 แล้วเสร็จ						
16	SNO03YS-08	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		บล.		ABS ด้าน Load CSW ประปาไทย
17	SNO03YB-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บล.		CSW ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
18	SNO03YS-09	สับ	ปลด		บล.		ABS Bypass CSW บ.ประปาไทย
19	SNO02YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		SNO เบรกเกอร์ 115 เควี
20	SNO03YB-04	Nonreclosing	Normal		บล.		CSW ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

