



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY ADMINISTRATION

เลขที่ กบข.ก3(จล.) ๓๓๓๓ /2562

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุทอง

ชื่อผู้ส่ง

วันที่ 14 ก.พ. 2562

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.3)

Switching Deadline

วันที่ 18 ก.พ. 62

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งพร้อมทดสอบรีเลย์เพื่อรองรับ Simultaneous Fault

ที่สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร 4 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	1BVB-01	20-ก.พ. 2562	08.30 น.	16.30 น.	ติดตั้งและทดสอบ ระบบ Simultaneous Fault หมายเหตุ: ถึงที่ก ลับ Ground	TP1	1BVB-01	นายชัชวาล เวฬุณารักษ์ (กอร.) 086-316-7915
2.	2BVB-01	21-ก.พ. 2562	08.30 น.	16.30 น.		TP2	2BVB-01	
3.	BVB-01, 5, 6VB	25-ก.พ. 2562	08.30 น.	18.30 น.		5, 6VB	5, 6VS-01	
4.	1, 2VB-01	26-ก.พ. 2562	08.30 น.	18.30 น.		1, 2VB-01	1, 2VS-01	
5.	3, 4VB-01	27-ก.พ. 2562	08.30 น.	18.30 น.		3, 4VB-01	3, 4VS-01	
6.	7, 8VB-01	28-ก.พ. 2562	08.30 น.	18.30 น.		7, 8VB-01	7, 8VS-01	
7.	9, 10VB-01	1-มี.ค. 2562	08.30 น.	18.30 น.		9, 10VB-01	9, 10VS-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชร ปานดอนอาน ตำแหน่ง วิศวกร.6 โทร. 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด

2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสรเชษฐ์ สกทพิบูล)
ตำแหน่ง วิศวกร.๖ ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMD-TP1 จาก SMD 1VB-01 ถึง SMD 1BVB-01
ในวันที่ ๒๐-๐๒-๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐8:3๐ น. ถึง 16:3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 248/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒ ฟีดเดอร์ SMD-TP2 จาก SMD 4VB-01 ถึง SMD 2BVB-01
ในวันที่ ๒1-๐๒-๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐8:3๐ น. ถึง 16:3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มงคล ทรัพย์สุข ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผคฟ.กร ๒๓๐๒๓๗๗

14 ก.พ. 62
ก.๓

สทพร วัชรวิเศษ
(๒๐๖.๖ หนง หน.๑๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

453

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผคก. ๓๓๓๓

อก.บข.(ก.3) / อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผน

แผนผังแนบ - แผน

ผคฟ. 2 (สถานี SMD)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่เวลา ๐8:3๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

15 ก.พ. 2562


ใบสั่งทำสวิทชิง

สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สุทรสาคร 4						
กำหนดวันที่ทำงาน	20/02/2562	เวลา	08.30 น.	ถึง	20/02/2562	เวลา	16.30 น.
ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้งพร้อมทดสอบรีเลย์ Simultaneous Fault			ตามใบขอปฏิบัติงาน	248/2562
เตรียมการสวิทชิงโดย	นายมงคล ทวีทรัพย์สุข					วันที่	14 กุมภาพันธ์ 2562
ตรวจสอบสวิทชิงโดย						วันที่	14 ก.พ. 62
อนุมัติสวิทชิงโดย						วันที่	15 ก.พ. 62
สั่งทำสวิทชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 						(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
							(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
							(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิทซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ SMD							
1	ย้ายโหลด SMD-TP1 ส่วนไปรับ SMD-TP2						
2	SMD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMD		
3	SMD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMD		
4	SMD BVB-01	ปลด	สับ		SMD		ขนานบัส
5	SMD01 BVB-01	สับ	ปลด		SMD		INCOMING 1
6	SMD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMD		
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
8	SMD03 YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMD		เบรกเกอร์ 115 เควี
9	SMD01 YB-01	สับ	ปลด		SMD		เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SMD01 YS-02	สับ	ปลด		SMD		ใบมีด 115 เควี
11	SMD01 YS-03	สับ	ปลด		SMD		ใบมีด 115 เควี
12	SMD01 BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMD		INCOMING 1
13	SMD01 BVG-01	ปลด	สับ		SMD		กราวด์ INCOMING 1
14	SMD03 YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMD		เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
15	SMD03 YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMD		เบรกเกอร์ 115 เควี
16	SMD01 BVG-01	สับ	ปลด		SMD		- กราวด์ INCOMING 1
17	SMD01 BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMD		- INCOMING 1
18	SMD01 YS-02	ปลด	สับ		SMD		- ใบมีด 115 เควี
19	SMD01 YS-03	ปลด	สับ		SMD		- ใบมีด 115 เควี
20	SMD01 YB-01	ปลด	สับ		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	SMD03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	ย้ายโหลด SMD-TP1 ส่วนไปรับSMD-TP2						
23	SMD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMD		- -
24	SMD01BVB-01	ปลด	สับ		SMD		- INCOMING 1
25	SMDBVB-01	สับ	ปลด		SMD		- ขนานบัส
26	SMD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMD		- -
27	SMD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMD		- -
สิ้นสุด Switching							

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	สถานีฯสุทรสาคร 4					
กำหนดวันที่ทำงาน	21/02/2562	เวลา 08.30 น.	ถึง	21/02/2562	เวลา 16.30 น.	
ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้งพร้อมทดสอบรีเลย์ Simultaneous Fault	ตามใบขอปฏิบัติงาน	248/2562	
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข			วันที่	14 กุมภาพันธ์ 2562	
ตรวจสอบสวิตชิงโดย	นทพร			วันที่	14 ก.พ. 62	
อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15 ก.พ. 62	
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ SMD							
1	ย้ายโหลด SMD-TP1 ส่วนไปรับ SMD-TP2						
2	SMD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMD		
3	SMD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMD		
4	SMDBVB-01	ปลด	สับ		SMD		ขนานบัล
5	SMD02BVB-01	สับ	ปลด		SMD		INCOMING 2
6	SMD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMD		
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
8	SMD03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMD		เบรกเกอร์ 115 เควี
9	SMD04YB-01	สับ	ปลด		SMD		เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SMD04YS-02	สับ	ปลด		SMD		ใบมีด 115 เควี
11	SMD04YS-03	สับ	ปลด		SMD		ใบมีด 115 เควี
12	SMD02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMD		INCOMING 2
13	SMD02BVG-01	ปลด	สับ		SMD		กราวด์ INCOMING 2
14	SMD03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMD		เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
15	SMD03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMD		เบรกเกอร์ 115 เควี
16	SMD02BVG-01	สับ	ปลด		SMD		- กราวด์ INCOMING 2
17	SMD02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMD		- INCOMING 2
18	SMD04YS-02	ปลด	สับ		SMD		- ใบมีด 115 เควี
19	SMD04YS-03	ปลด	สับ		SMD		- ใบมีด 115 เควี
20	SMD04YB-01	ปลด	สับ		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	SMD03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	ย้ายโหลด SMD-TP1 ส่วนไปรับSMD-TP2						
23	SMD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMD		- -
24	SMD02BVB-01	ปลด	สับ		SMD		- INCOMING 2
25	SMDBVB-01	สับ	ปลด		SMD		- ขนานบัส
26	SMD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMD		- -
27	SMD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMD		- -
สิ้นสุด Switching							