



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROFESSIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 25 ก.พ. 62

13 ก.พ. 2562

เลขที่ ก.๓ กษบ. (๖๑) ๓๓๐/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กษบ.(๖๑) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขระบบ SCSCs ไม่บันทึกค่ากระแส FAULT. สถานีไฟฟ้า นอพงลอย ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิกัด	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	07VB-01	๒๕ ก.พ. ๖๒	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขระบบ SCSCs ไม่บันทึกค่ากระแส FAULT	OPEN BREAKER	TRUCK OUT SERVICE	นายสาธิต พืชคฆวงค์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พืชคฆวงค์ ตำแหน่ง ว.ต.๖ ผ.ร.อ.กษบ.(๖๑) โทร. ๐๙๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบูรณ์ ภาณุชนอุปถัมภ์)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓) วิศวกรรมการแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิกัด BOP7 จาก BOP7 VB-01 ถึง
ในวันที่ 23 ก.พ. 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 256/62
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิกัด จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ธีรุต บณู ประสานงานการขอตัดไฟกับ ฝ่าย สาคิม พืชคฆวงค์
20 ก.พ. 62 กอ 2

ถกพงษ์ ต้นดี (กษบ.๖๑)
(นายถกพงษ์ ต้นดี (กษบ.๖๑))
ว.ต.๖ แทน นพ-๑๗


สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 508
เรียน ผจก. กฟผ. นอพงลอย.
อก.บ.บ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจฟ. 2 (สถานี นอพงลอย)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

20 ก.พ. 62
(นายถกพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)
อก.บ.บ.(ก.๓)

20 ก.พ. 62
(นายถกพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)
อก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิทชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีขบ่อพลอย | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 28 ก.พ. 62 | ระหว่าง | 09.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบษ.(ก.3) | งานที่ทำ | แก้ไขระบบCSCS ตามใบขอปฏิบัติงาน 256/62 |
| 4. เตรียมการสวิทชิงโดย | นายธนิต บุญชู | | วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย |  | | วันที่ 20 ก.พ. 62 |
| 6. อนุมัติสวิทชิงโดย | | | วันที่ 20 ก.พ. 62 |
| 7. สั่งทำสวิทชิงโดย | 1. สถาพร, ธนิต, ธีรัฐกาญจน์, สามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. เพชรรัตน์, มงคล, พิชาชา, อมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. กฤษณะศักดิ์, ชุนทอง, นครินทร์, พนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบเบรคเกอร์ BOP07VB-01 อยู่ตำแหน่ง OPEN						
2	BOP07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BOP		-
3	แจ้ง ผรล.แก้ไขระบบ CSCS ไม่บันทึกค่ากระแส FAULT ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
4	เมื่อ ผรล. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมกลับคืนสภาพตามเดิม						
5	BOP07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BOP		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							