



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCE ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สข.(ก.๒) ๑๕๕ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายเกิดพงษ์ วงษ์พันธ์วงศ์
ชื่อผู้ส่ง นายค้ำวัน ทยตหยวด

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง พิคเตอร์ ๒,๓ สถานี
ไฟฟ้า เดิมบางฯ ตามแผนผังสิ่งเขบแนบ จำนวน ๑ แม่น ดังนี้

ที่	พิคเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA ๒,๓	๕ มี.ค.๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟปักเสาพาดสายใหม่	ฟ๒ วิโครล เซอรัวามงคล DBA๒R-๐๓ ฟ๓ ดิส ชั่วคราวที่คินา	ฟ๒ ดิส ชั่วคราวโรง น้ำตาล ฟ๓ SF-๒ DBA ๓S-๑๘ โรงน้ำตาล	นายฉัตร คำภีภาค ๐๘๒-๒๕๔๔๖๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๓ เครื่อง ๒๕๐ เควี. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๖๐ ราย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง พช.๒ โทร. ๐๘๖-๗๖๖๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายค้ำวัน ทยตหยวด)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

ส่วนรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิคเตอร์ DBA 2 จาก DBA 2R-01 ถึง DIS ชั่วคราว โรงน้ำตาล
ในวันที่ 5 มี.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 269 162

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิคเตอร์ DBA 3 จาก DIS ชั่วคราว ที่คินา สก.มดก ถึง DBA 3S-19
ในวันที่ 5 มี.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นพิต วัฒนชัย ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผจก.กฟส.อ.สข. จิตรกริณี

(นายค้ำวัน ทยตหยวด)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

ส่วนรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.) 584
เรียน ผจก. กน.ล.๕๘ กฟส.อ.สข.
อภ.บข.(ก.๑) อภ.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แม่น
แผนผังแนบ 1 แม่น
ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๗ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรุษา ศักดิ์พิทยา)
ช.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก.๓)

26 ก.พ. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | DBA2R-01 หน้าราชชมงคล ถึง Dis ชั่วคราวโรงน้ำตาลทิพย์สุพรรณ | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 5 มี.ค. 62 | ระหว่าง | 08.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.สช. | งานที่ทำ | ปักเสาพาดสาย ตามใบขอปฏิบัติงาน 269/2562 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพนิต ราษฎร์นิยม | | วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 26 ก.พ. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 27 ก.พ. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำสวิตชิง						
2	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
4	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- L=1.3MW.
5	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- L=3.0MW.
6	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	- L=1.0MW.
7	ย้ายโหลด DBA3 บางส่วนไปจ่ายจาก SPC3						
8	DBA03S-07	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
9	DBA03S-19	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6 โรงงานทิพย์สุพรรณ
10	ย้ายโหลด DBA2, SPC5 บางส่วนไปจ่ายจาก SPC3						
11	SPC03S-07	ปลด	สับ		ศปจ.		SF6 โรงสีทำใหญ่
12	DBA02R-01	สับ	ปลด		สช.	SCADA	R หน้าราชชมงคล
13	แจ้งกฟส.สช. ดึงห่วงเหล็กลงพร้อมปลดใบมีดด้านออกไลน์ DBA02R-01						
14	เมื่อกฟส.สช. ดึงห่วงเหล็กลงพร้อมปลดใบมีดด้านออกไลน์ DBA02R-01 แล้วเสร็จ						
15	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
16	Dis ชั่วคราว(DBA2)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS ที่ดินสามชุก
17	Dis ชั่วคราว(DBA3)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS หน้าโรงงานน้ำตาลทิพย์สุพรรณ
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับผู้ควบคุมงานรับทราบ						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short ground G1						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short ground G2						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short ground G3						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short ground G4						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
24	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
25	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
26	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
27	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-

แผนผังระบบไฟฟ้าดับฉุกเฉินบริเวณห้องควบคุมห้องน้ำบาดาล

