



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 18 มี.ค. 62

เลขที่ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นาย ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นาย ยงยุทธ สีขาว

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ.(กฟผ.)

ด้วยการไฟฟ้ากฟผ. จะขอตัดไฟหม้อแปลง KT2A สถานีฯ สามพราน 1 เพื่อแก้ไข Oil Leak ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KT2A	๒๑ มี.ค. ๖๒ - ๒๒ มี.ค. ๖๒	๐๗.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.	- - ๑๖.๓๐ น.	ขอลดโหลด สฟ.สามพราน 1 70 MW เพื่อลดความเสี่ยง	-	-	กฟผ.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสิทธิชัย หอระตะ ตำแหน่ง วศก.๖ โทร. ๐๘๙-๘๘๒๔๕๖๒.

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ 115 kV จาก สถานีฯ PMB, SL4 ถึง
ในวันที่ 21-22 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 272/162

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วัฒนพงศ์ รักแทนใจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทช.สิทธิชัย หอระตะ

(นาย วัฒนพงศ์ รักแทนใจ)
วศก. 61 ม.๖๖๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

801

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ๐๖๖, กฟผ. ๓๓๓.

อก.บช.(ก.๓)/อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)

อก.ปน.(ก.๓) ๕ ๕ ๖ ๖ ๖ ๖

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น


แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานีฯ ..)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ลดโหลดสามพราน 1 ให้ EGAT 70 MW โดยย้ายไปจ่ายจาก NCS		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21-22 มี.ค.62	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ปลดหม้อแปลง KT2A ตามใบขอปฏิบัติงาน 272/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 14 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 14 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 15 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. เพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ อุปกรณ์ก่อน Switching						
2	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี รหัส PMB05YS-01 , PMB05YS-02 อยู่สถานะ "Close"						
3	SLY02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	PMB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	-ปลด Loop-Line สถานีฯ PMB						
6	SLY02YB-01	สับ	ปลด		SLY	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	-ย้ายโหลด สถานีฯ PMB SLY ไปจ่ายไฟจาก สถานีฯ NCA						
8	PMB05YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	PMB03YB-01	สับ	ปลด		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	แจ้ง กฟผ.ทราบ ลดโหลดแล้วเสร็จ						
11	PMB05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB	-	
*** สิ้นสุด Switching วันที่ 21 มี.ค. 62 ***							
12	-เมื่อ กฟผ.ทำงานแล้วเสร็จ พร้อมรับไฟ วันที่ 22 มี.ค. 62						
13	PMB05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
15	-ย้ายโหลด สถานีฯ PMB SLY กลับจาก สถานีฯ NCA						
16	PMB03YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	PMB05YB-01	สับ	ปลด		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	-จ่าย Loop-Line สถานีฯ PMB						
19	SLY02YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		SLY	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	SLY02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	PMB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

Switching Deadline
วันที่ 18 มี.ค. 62

บันทึก

ที่ ทจก-ส. 0076/2562	เรียน
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง ขอย้ายโหลดเพื่อลดความเสี่ยง	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562	โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน1
อุปกรณ์	ย้ายโหลด สฟ.สามพราน1 ไปรับทางด้านอื่นประมาณ 70 MW
งานที่ทำ	ลดความเสี่ยงงานปลด KT2A เพื่อ แก้ไข Oil Leak
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ถึงวัน ศุกร์ ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

272/62

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

โทรศัพท์ : 02-436-2657

โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.