



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Declaration

วันที่ 20 มี.ค. 62

เลขที่ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นาย.ภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นาย.ยงยุทธ สีขาว

วันที่.....
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ..หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ.(กฟผ.)

ด้วยการไฟฟ้ากฟผ. จะขอตัดไฟหม้อแปลง KT3A สถานีฯ สามพราน 1 เพื่อแก้ไข Oil Leak ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KT3A	๒๕ มี.ค. ๖๒ - ๒๗ มี.ค. ๖๒	๐๗.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.	-	ขอลดโหลด สฟ.สามพราน 1 70 MW เพื่อลดความเสี่ยง	-	-	กฟผ.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสิทธิชัย หอระตะ ตำแหน่ง วศก.๖ โทร. ๐๘๙-๘๙๒๕๕๖๒.

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ / ฟีดเดอร์ SA1 จาก ถึง
ในวันที่ 25-29 มี.ค.๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 273/๖2
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย วัฒนวิทย์ อิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสิทธิชัย หอระตะ

วัฒนวิทย์ อิน
(นายวัฒนวิทย์ อิน)
วศก.๖ กฟผ.๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 818
เรียน ผจก. กฟผ.๓, กฟผ.๓
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจก. (สถานีฯ)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หังสุวรรณ) 18 มี.ค. 2562
ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สามพราน 1 (ขอลดโหลด 70 MW)							
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 มี.ค. 62	เวลา	07.30 น.	ถึง	27 มี.ค. 62	เวลา	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ดับไฟหม้อแปลง 230 เควี KT1A		ตามใบขอปฏิบัติงาน		273/2562	
		แก้ไข Oil Leak (รองรับกรณี N-1)						
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ						วันที่	17 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย							วันที่	17-03-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย							วันที่	18 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	สวิตชิงวันที่ 25 มีนาคม 2562 : PMB (30 MW), SLY (44.7), ที่ที่ดับบลิว (3.37 MW)						
2	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
3	ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ พุทธรณทล 2, สถานีฯ ศาลายา และผู้ใช้ไฟระบบ 115 เควี บริษัท ที่ที่ดับบลิว จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ นครชัยศรี 1 ผ่านสถานีฯ สามพราน 3 (ถาวร)						
4	PMB03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SLY02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SLY02YB-01	สับ	ปลด		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	PMB05YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	PMB03YB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	PMB05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	แจ้งให้ กฟผ. ทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
11	พนักงานกฟผ. ผู้รับเรื่อง เวลา.....						
สิ้นสุด Switching วันที่ 25 มีนาคม 2562							
12	สวิตชิงวันที่ 27 มีนาคม 2562						
13	เมื่อ กฟผ. ยืนยันปฏิบัติงานแล้วเสร็จสามารถย้ายโหลดกลับสภาพเดิมได้						
14	พนักงานกฟผ. ผู้แจ้ง เวลา.....						
15	PMB05YB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	PMB03YB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	PMB03YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	PMB05YB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SLY02YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	PMB03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SLY02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



Switching Date
วันที่ 20 มี.ค. 62

บันทึก

ที่ หจก-ส. 0077/2562
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอย้ายโหลดเพื่อลดความเสี่ยง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน1
อุปกรณ์	ย้ายโหลด สฟ.สามพราน1 ไปรับทางด้านอื่นประมาณ 70 MW
งานที่ทำ	ลดความเสี่ยงงานปลด KT3A เพื่อ แก้ไข Oil Leak
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน จันทร์ ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ถึงวัน พุธ ที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

273/62

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

โทรศัพท์ : 02-436-2657

โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.