



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PH. NATIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 29 ก.พ. 62

544

แจ้งการเข้าร่วมงานพิธีเปิดทรมณีสถิต
วันที่ 20 ก.พ. 2562

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.สท.(บ.บ.) ๙๐๑ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายอัครพงษ์ วงษ์พันธ์ุก
ชื่อผู้ส่ง นายอร่าม ผ่องมณี

วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อภ.บ.น.(๑.๑)
ตำแหน่ง รจก.(๒) ปฏิบัติงานแทน รจก.กฟภ.สท.พื้นที่

ด้วยการไฟฟ้า อ.สมุทรสาคร จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง

ตามแผนผังเชิงขบแบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	EKA๐๘	๓ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ จำหน่าย บริเวณ ช.วัดบ้าน จอม (ฝั่งขวา)	ปลัดจตุตถ์โตเจริญ อภ.กบ.กระเจ้า	EKA๘S-๐๒ ปากช.วัดบ้าน จอม	นายสมชาย สุวีจิตร โทร ๐๘-๘๒๕๓๓-๕๓๕๕
๒	EKU๐๒	๓ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		EKU๒S-๐๓	EKU๒S-๐๔	
๓	EKU๐๒	๓ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		EKU๒S-๐๓	EKU๒S-๐๓ ร.วัดบ้านจอม	
๔	EKU๐๔	๓ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		EKU๔S-๐๓	EKA๘S-๐๒ ปากช.วัดบ้าน จอม	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ ช.วัดบ้านจอม(ฝั่งขวา)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอัครพงษ์ วงษ์พันธ์ุก ตำแหน่ง อภ.บ.น. โทร ๐๘-๑๙๙๕-๕๒๖๐

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.กรส.(ก.๑) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายอร่าม ผ่องมณี)

ตำแหน่ง รจก.(๒) ปฏิบัติงานแทน รจก.กฟภ.สท.พื้นที่

๕๕๕๕๕๕ /๒๕๖๒ 298

๖๖๖๖ ๖๖๖๖-EKA ๐๘, ๐๙, ๐๙

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (มคอ.๓) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.ก.๓

มคอ.๓ พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิศเตอร์ EKA9 จาก DDE กอ.๓๐๖ ถึงงานของฝั่ง EKASS-02
ในวันที่ 3 มี.ค.๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 297

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิศเตอร์ EKU2 จาก EKU2S-01 ถึง EKU 2S-04 EKU2S-03
ในวันที่ 3 มี.ค.๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 298

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิศเตอร์ EKV4 จาก EKV4S-01 ถึง EKASS-52
ในวันที่ 3 มี.ค.๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 297

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิศเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิศเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนิตา บุญ ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย อภิชาติ ทรัพย์ ทอ.๑

22 ก.พ.๖๒
กจ

กมลพร อานนท์ (กษ.๓๐๖)
(๐๐๓ ๖ ๓๓๓ นว.๑๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

544

ที่ ก.๓ กบ.๓ (คฟ.)

เรียน ผอ.ก.๓ กพร. กษ.๓๐๖, กพร. กษ.๓๐๖

อก.๖๖ (ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น



มคอ.๓ (สถาปนา -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อก.ปบ.ก.๓)

25 ก.พ. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|------------------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | ชอยวัดบ้านขอม | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 3 ก.พ. 62 | ระหว่าง 08.00 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟจ.สค. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 297/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายธนิต บุญชู | | วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 23 ก.พ. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 23 กพ. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. กฤษณะศักดิ์ , ขุนทอง,นครินทร์ ,พนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. สิทธิชัย, อนุสรณ์, ศักดิ์สิทธิ, มโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. สถาพร, ธนิต, ณีฎกาญจน์, สามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสวิตตันตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานีฯ							
1	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		- Load 19.4 MW
2	EKA05VB-01	Auto	Manual		EKA		- Load 5.6 MW
3	EKA08VB-01	Auto	Manual		EKA		- Load 0.5 MW
4	EKU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKU		- Load 19.4 MW
5	EKU02VB-01	Auto	Manual		EKU		- Load 2.4 MW
6	EKU04VB-01	Auto	Manual		EKU		
7	ย้ายโหลด EKU02 บางส่วนไปรับไฟจาก EKA05						
8	EKA05S-02	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		สค.		SF6 ปากช.วัดบ้านขอม
9	EKU02VB-01	ล๊อค	ปลด		EKU		-
10	เมื่อพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
11	EKU02S-03	ล๊อค	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS โรงเรียนวัดบ้านขอม
12	EKU04VB-01	ล๊อค	ปลด		EKU		-
13	EKU04S-01	ล๊อค	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.4
14	EKU02S-01	ล๊อค	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.2
15	แจ้งขอทไลน์กระเช้าทำการปลดจุดจัม วงจรEKA08 ก่อนเข้า SF6 EKA08S-02 ได้ตามผังแนบ						
16	เมื่อขอทไลน์กระเช้าตัดเดดวงจร EKA 8 แล้วเสร็จ						
17	ให้ตรวจสอบสถานะ SF6 EKU02S-03 ช่าง สนง.ไฟฟ้าโคกขาม อยู่ตำแหน่ง OPEN ล๊อคคาน						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
22	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
23	EKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		
24	EKA05VB-01	Manual	Auto		EKA		
25	EKA08VB-01	Manual	Auto		EKA		
26	EKU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKU		
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก							
27	เมื่อ กฟจ.สค. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟได้						
28	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKU		
29	EKA05VB-01	Auto	Manual		EKU		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	EKA08VB-01	Auto	Manual		EKU		
31	EKU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKU		
32	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
33	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
34	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
35	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4						
36	EKU02S-03	ปลด	ล๊ับ		สค.		DIS โรงเรียนวัดบ้านขอม
37	EKU02S-01	ปลด	ล๊ับ		สค.		POT HEAD F.2
38	EKU04S-01	ปลด	ล๊ับ		สค.		POT HEAD F.4
39	EKU04VB-01	ปลด	ล๊ับ คง Manual		EKU		-
40	แจ้งฮอทไลน์ จัมเดค วงจร EKA 8 เข้าได้						
41	เมื่อจัมเดคแล้วเสร็จพร้อม ย้ายโหนดกลับคืนตามเดิม						
42	ย้ายโหนด EKU02 กลับคืนจาก EKA05						
43	EKU02VB-01	ปลด	ล๊ับ คง Manual		EKU		-
44	EKA05S-02	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากช.วัดบ้านขอม
45	EKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		-
46	EKA05VB-01	Manual	Auto		EKA		-
47	EKA08VB-01	Manual	Auto		EKA		-
48	EKU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKU		-
49	EKU02VB-01	Manual	Auto		EKU		-
50	EKU04VB-01	Manual	Auto		EKU		-
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด							

