



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ๑๓๒๖ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรัตน์ สิงห์โตทอง

Switching Deadline

วันที่ 26 ก.พ. 62

วันที่ 21 ก.พ. 2562
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก๊วระบบ CSCS สถานีไฟฟ้า ผ่านข้าง ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP1 (2YB-01) และ TP2 (4YB-01)	๒๘ ก.พ. ๖๒	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก๊วระบบ CSCS เพื่อรองรับ ฟังก์ชัน Throw over และ ฟังก์ชัน Bus transfer	OPEN BREAKER	2YS-01, 2YS-02, 4YS-01 และ 4YS-02	นายสาธิต พยัคฆวงค์

* กำกั้วระตัว *

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงค์ ตำแหน่ง วสท.๒ มจร.กบษ.(ก.๓) โทร. ๐๙๑-๙๙๕-๕๑๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญรัตน์ สิงห์โตทอง)
ตำแหน่ง อก.บษ.(ก.๓)

สำหรัแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kv จาก DAA2YS-01 ถึง DAA1BVB-01
ในวันที่ 28 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวชซึ่งเลขที่ 299/62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ 115kv จาก DAA4YS-01 ถึง DAA2BVB-01
ในวันที่ 28 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวชซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุทา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงค์
22 ก.พ. 62

กบ๓

สมพร ตันติเกษตรกิจ
(วสท.๒ มจร. กบ.๓)

สำหรัผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) **546**
เรียน ผจก. กฟผ.๓๒.

อก.บษ.(ก.๓)/อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุทา)
อก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวชซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี DAA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๙-3๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุทา)
อก.ปบ.(ก.๓) 25 ก.พ. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ DAA02YB-01 และ DAA04YB-01		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ก.พ. 62	ระหว่าง	09.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ CSCS ตามใบขอปฏิบัติงาน 299/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง		วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 23 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 23 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		
3	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		
4	ย้ายโหลด DAA -TP1 ไปจ่ายจาก DAA-TP2						
5	DAA BVB-01	ปลด	สับ		DAA		เบรกเกอร์ขนานบัส
6	DAA1BVB-01	สับ	ปลด		DAA		เบรกเกอร์ Incom.1
7	DAA02YB-01	สับ	ปลด		DAA		เบรกเกอร์ 115 kv
8	DAA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DAA		Truckbreaker Incom.1
9	DAA02YS-01	สับ	ปลด		DAA		Sw.ใบมีด 115 kv
10	DAA02YS-02	สับ	ปลด		DAA		Sw.ใบมีด 115 kv
11	แจ้งสถานะไฟดับแก่ชุดทำงาน แล้วแจ้งให้ Test ไฟแล้วปฏิบัติงานได้						
12	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
13	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
14	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานด้าน DAA02YB-01 แล้วเสร็จพร้อมทำการแก้ไข DAA04YB-01						
15	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		
16	DAA02YS-01	ปลด	สับ		DAA		Sw.ใบมีด 115 kv
17	DAA02YS-02	ปลด	สับ		DAA		Sw.ใบมีด 115 kv
18	DAA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DAA		Truckbreaker Incom.1
19	DAA02YB-01	ปลด	สับ		DAA		
20	ควบคุมแรงดันที่ 22.5 kv						
21	DAA01BVB-01	ปลด	สับ		DAA		เบรกเกอร์ Incom.1
22	DAA02BVB-01	สับ	ปลด		DAA		เบรกเกอร์ Incom.2
23	DAA04YB-01	สับ	ปลด		DAA		เบรกเกอร์ 115 kv
24	DAA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DAA		Truckbreaker Incom.2
25	DAA04YS-01	สับ	ปลด		DAA		Sw.ใบมีด 115 kv

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	DAA04YS-02	สับ	ปลด		DAA		Sw.ใบมีด 115 kv
27	แจ้งสถานะไฟดับแก่ชุดทำงาน แล้วแจ้งให้ Test ไฟแล้วปฏิบัติงานได้						
28	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
29	สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2						
30	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานด้าน DAA04YB-01 แล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ						
31	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		
32	DAA04YS-01	ปลด	สับ		DAA		Sw.ใบมีด 115 kv
33	DAA04YS-02	ปลด	สับ		DAA		Sw.ใบมีด 115 kv
34	DAA02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DAA		Truckbreaker Incom.2
35	DAA04YB-01	ปลด	สับ		DAA		เบรกเกอร์ 115 kv
36	ควบคุมแรงดันที่ 22.6 kv						
37	DAA02BVB-01	ปลด	สับ		DAA		เบรกเกอร์ Incom.2
38	DAA BVB-01	สับ	ปลด		DAA		เบรกเกอร์ขนานบัส
39	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
40	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
41	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						