



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุหา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุรณ์ สิงโตทอง

Switching Deadline
18 มี.ค. 62

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วย ก.บข.(ก.๓), กพฟ.๒ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนสายส่ง ๑๑๕ เควี(ชั่วคราว) บริเวณประตูระบายน้ำคลองท่าเสา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	KTE02YB-01	21 มี.ค. 62	08.00 น.	17.00 น.	ตัดไฟสายส่ง 115 เควีเพื่อรื้อถอนสายส่ง 115 เควี (ชั่วคราว) บริเวณประตูระบายน้ำคลองท่าเสา	KTE02YB-01	BNP03YS-04 LBS มหาชัย มารีน่า	นายอนุยุทธ ชูโชติ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์ ตำแหน่ง ทม.คพ โทร. ๐๘๖-๘๘๘๗-๗๒๘๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กพท. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพท.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 kV จาก KTE 24B-01 ถึง BNP03YS-04
ในวันที่ 21 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๖53

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นครินทร์ อธิวัฒน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ รศช. เภสัชกร กนกนรินทร์

(นายนครินทร์ อธิวัฒน์)
อ.ก.ปบ. เภสัชกร

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.) 815
เรียน ผจก. ก.๓.ก.บ.ค.ค.
อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจก. 2 (สถานี KTE)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ) 18 มี.ค. 2562
ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	รื้อถอนสายส่ง 115 เควี ชั่วคราว		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 มี.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	รื้อสายส่งชั่วคราวออก ตามใบขอปฏิบัติงาน 353
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวดีน		วันที่ 16 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 		วันที่ 16-03-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 18 มี.ค 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. เพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ อุปกรณ์ก่อน Switching และ SME-BNP-KTE-BAL-SME จ่ายไฟแบบ Close loop อยู่						
2	KTE02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	BAL03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	-ปลด Loop-Line สถานี KTE						
5	KTE02YB-01	สับ	ปลด		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	KTE02YS-01	สับ	ปลด		KTE	-	ใบมีด 115 เควี
7	KTE02YS-02	สับ	ปลด		KTE	-	ใบมีด 115 เควี
8	ตรวจสอบ LBS มหาชัยมาลีน่า รหัส BNP03YS-04 สถานะ Gas ปกติ						
9	-เมื่อพร้อมดับไฟเพื่อรื้อถอนสายส่ง 115 เควี ชั่วคราวออก						
10	BNP03YS-04	สับ ล็อคกุญแจ	ปลด ล็อคกุญแจ		กทบ.	LBS	มหาชัยมาลีน่า
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมปฏิบัติงานได้						
12	BAL03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
13	-เมื่อพร้อมปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมรับการจ่ายไฟ						
14	BAL03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	-จ่ายไฟ						
16	KTE02YS-01	ปลด	สับ		KTE	-	ใบมีด 115 เควี
17	KTE02YS-02	ปลด	สับ		KTE	-	ใบมีด 115 เควี
18	KTE02YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	-จ่าย Loop-Line						
20	ตรวจสอบ LBS มหาชัยมาลีน่า รหัส BNP03YS-04 สถานะ Gas ปกติ						
21	BNP03YS-04	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ ล็อคกุญแจ		กทบ.	LBS	มหาชัยมาลีน่า
22	KTE02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	BAL03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กกค.(ก๓) ถึง กปบ.(ก๓), กษษ.(ก๓), กกฟ.๒
 เลขที่ ก.๓ กกค.(จค.) ๒๑๕/๒๕๖๒ วันที่
 เรื่อง ขอดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี. ช่วงสถานีฯ กระทุ่มแบน ๕ ถึง โหลดเบรกสวิตช์ ๑๑๕ เควี. หมู่บ้านมหาชัย
 มารีน่า เพื่อรื้อถอนสายส่ง ๑๑๕ เควี. (ชั่วคราว) บริเวณประตูละบายน้ำคลองท่าเสา

เรียน อก.ปบ.(ก๓), อก.บษ.(ก๓), อก.กฟ.๒

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติ รณก.(ธว) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ [หนังสือเลขที่ กอส(ก)(บห.) ๔๔๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖] อนุมัติให้ก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี. Line in-Line out สถานีฯ กระทุ่มแบน ๕ จ.สมุทรสาคร ตาม คพส.๘.๒ กกฟ.๒ ดำเนินการก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี. ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยและปิดงานก่อสร้าง (F4) แล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ระหว่างการก่อสร้างสถานีฯ กระทุ่มแบน ๕ ไม่สามารถจ่ายไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี. ผ่านสถานีฯ กระทุ่มแบน ๕ ได้ เพื่อความมั่นคงในการจ่ายไฟ กปบ.(ก๓) ได้วางแผนจ่ายไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี. ผ่านบริเวณฝั่งตรงข้ามสถานีฯ กระทุ่มแบน ๕ เพื่อจ่ายไฟให้สถานีฯ บางปลา โดย กกฟ.๒ ดำเนินการก่อสร้างทาดสายส่ง ๑๑๕ เควี. (ชั่วคราว) ข้ามถนนบริเวณประตูละบายน้ำคลองท่าเสา

๒.๒ งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าฯ กระทุ่มแบน ๕ จังหวัดสมุทรสาคร ตามโครงการ คพส.๘.๒ และโครงการ คพส.๔.๓ (ส่วนเพิ่มเติม) สัญญาจ้างเลขที่ TSDP8.2-T9.3/2560 ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอวิสเซส จำกัด (ผู้รับจ้าง) ขยายสัญญาจ้างถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทดสอบ AC Withstand Voltage Test เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และจ่ายไฟเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

๓. ข้อพิจารณา

กกค.(ก๓) พิจารณาแล้วสายส่ง ๑๑๕ เควี. (ชั่วคราว) ข้ามถนนบริเวณประตูละบายน้ำคลองท่าเสา หมดความจำเป็นในการใช้งานจึงขอดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี. จากเบรกเกอร์ รหัส KTE 02YB-01 ถึงโหลดเบรกสวิตช์ ๑๑๕ เควี. หน้าหมู่บ้านมหาชัยมารีน่า ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. เพื่อให้ชุดขอทไลน์กระเช้า ๑๑๕ เควี. กษษ.(ก๓) และ ชุดงาน กกฟ.๒ รื้อถอนสายส่ง ๑๑๕ เควี. (ชั่วคราว) บริเวณประตูละบายน้ำคลองท่าเสา

ทั้งนี้ มีนายอนุยุทธ ชูโชติ พงษ.๗ กกฟ.๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๒๕๘๑๐ ๘๖๓๒ เป็นผู้ควบคุมงาน และนายศรันยู คงเรือง วคก.๖ กกฟ.๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ ๓๖๓ ๑๕๘๔ เป็นผู้ประสานงานการดับไฟ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการให้ต่อไป

นายไพโรจน์ กาลโพธิ์
 รณก.(ก๓) รักษาแทน อก.กค.(ก๓)