



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROFESSIONAL ELECTRICITY ASSOCIATION

เลขที่ ก.ต. อวน (เชิง) 0533 / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรต์ ขาดีวัฒนานนท์

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อภ.นบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า ออมน้อย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณถนน  
พุทธมณฑลสาย ๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ KV	๓๑ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ เควี และเปลี่ยนสาย	ONA1YB-01	- AB สุวรรณการทอง - SAA5YS-06 - SAA5YS-08	นายไพรัช ธีบุญเจริญ พชง.๗ ผ.บ. ๐๘ ๗๗๖๗ ๖๐๗๙
๒.	ONA01	๓๑ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ไฟฟ้าแรงสูง ตั้งแต่ บริเวณปากซอย UCM จนถึง แยกอ้อม น้อย	ONA01S-06	ONA01S-08 ONA01S-10 ONA01S-11 ONA01S-09	
๓.	SAA07	๓๑ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		- SAA07S-04	- SAA07S-05 - SAA04S-06 - DDE หน้าตู้ปรุง แยกอ้อมน้อย	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...บ.คริสโก้...ร.ม.เครื่องปั้นดินเผา...ร.ร.สตาร์อิน...บีมบางจาก.๗

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวฐิษา ร่มโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วศก.๔ ผ.บ. โทร. ๐๙-๓๓๕๙-๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวิฑูรต์ ขาดีวัฒนานนท์)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ 115KV จาก ONA17B-01 ถึง AB 54886 MTR0, SAASYS-06, 08  
ในวันที่ 31 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 372/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2, 3 พัดเตอร์ ONA1 จาก ONA 1S-06 ถึง ONA 1S-08, 10, 11, SAASYS-04  
ในวันที่ 31 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธนิศ บุญ  
24 มี.ค. 62  
ก.๓

ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสุภาวดี ร่มโพธิ์ทอง  
ลภพร ชนธนากรกิจ  
(เจ.ค. 6 แทน นพ.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) **888**

เรียน ผจก. กฟภ. ๐๘๓

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง 9 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี ONA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรุษา คักดีพนา)

ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

25 มี.ค. 2562

(นางสาวอรุษา คักดีพนา)

ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

25 มี.ค. 2562



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
31	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
32	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
33	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
34	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G5						
35	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G6						
36	SAA-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
37	SAA-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
38	SAA03VB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		SAA	-	-
39	SAA07VB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		SAA	-	-
40	SAA11VB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		SAA	-	-
41	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA	-	-
42	ONA01VB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		ONA	-	-
43	SAA05YB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
44	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟได้						
45	SAA-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
46	SAA-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
47	SAA03VB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		SAA	-	-
48	SAA07VB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		SAA	-	-
49	SAA11VB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		SAA	-	-
50	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA	-	-
51	ONA01VB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		ONA	-	-
52	SAA05YB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
53	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
54	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
55	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
56	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4						
57	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G5						
58	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G6						
59	เมื่อ บ.สุวรรณการทอ พร้อมรับไฟ 115 เควี						
60	SAA05YS-06	ปลด ล็อคกุญแจ	ล๊ับ		อมน.		ABS ตรงข้าม ธ.กรุงเทพ
61	SWT01YC-01	ปลด ล็อคกุญแจ	ล๊ับ		อมน.		ABS สุวรรณการทอ
62	เมื่อ กฟผ.อมน.พร้อมจ่ายไฟ 22 เควี						
63	SAA07S-04	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		อมน.		SF6 ซอยแสงจันทร์
64	ONA01S-06	ปลด	ล๊ับ		อมน.		ปากซอยวิปัสนา
65	ONA01S-08	ปลด	ล๊ับ		อมน.		DIS UG ก่อนโตโยต้าซัวร์
66	จ่ายไฟสายส่ง 115เควี SAA - ONA เพื่อลูปไลน์ SAA5YB-01 SAA06YB-01						
67	ONA01YS-01	ปลด	ล๊ับ		ONA		- ไบมีด 115 เควี
68	ONA01YS-02	ปลด	ล๊ับ		ONA		- ไบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	ONA01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Autoreclose		ONA		- เบริกเกอร์ 115 เควี
70	ย้ายโหลด ONA01 ขอย UCM กลับคืนจาก SAA03						
71	SAA03S-04	ปลด	สับ		อมน.	scada	SF6 ท้ายขอยแปซิฟิก
72	ONA01S-09	ปลด	สับ		อมน.		SF6 รัานหมอนันต์
73	ONA01S-11	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		อมน.		SF6 ปากขอยยูซีเอ็ม
74	ONA01S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ตรงข้ามSKD
75	ONA01S-09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		อมน.		SF6 รัานหมอนันต์
76	SAA03S-04	สับ	ปลด		อมน.	scada	SF6 ท้ายขอยแปซิฟิก
77	SAA-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
78	SAA-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
79	SAA03VB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		SAA		- -
80	SAA07VB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		SAA		- -
81	SAA11VB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		SAA		- -
82	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		- -
83	ONA01VB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		ONA		- -
84	ONA01YB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		ONA		- เบริกเกอร์ 115 เควี
85	SAA05YB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		SAA		- เบริกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							

