



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 21 มี.ค. 62

เลขที่ ก.๓.ด.ข.(กป.) ๓๐๔ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เพ็ญจงจร

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.อ.ด่านช้าง

ด้วยการไฟฟ้า อ.ด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ.ด่านช้าง
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๔ ด่านช้าง	๒๒ มี.ค. ๖๒	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่ายโค้งเขา องค์พระ และ บ้านน้ำตกโทร ทอง (ปักเสาและพาดสาย)	DDE โฉมพระ	สูตรระบบ จำหน่าย	นายอัศดา คงลัดดา โทร ๐๙๐-๙๖๒๑๘๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านเขารอง,บ้านเขากะชาย,บ้านทุ่งมะกอก,บ้านน้ำตกโทรทอง,บ้านวังยาว,บ้านสะพานวังควาย,บ้าน
พะยอมงาม,บ้านห้วยหินดำ,บ้านกล้วยป่าผาก

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอัศดา คงลัดดา ตำแหน่ง พ.ช.๕ โทร. ๐๙๐-๙๖๒๑๘๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ v มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. v ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายธีระศักดิ์ เพ็ญจงจร)
ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.อ.ด่านช้าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ OAA09 จาก DDE โฉมพระ ถึง ปว.บ.ค.บ.
ในวันที่ 22 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 38/
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

รักชัย นอร์:๓: ประสานงานดับไฟกับ นายอัศดา คงลัดดา
รักชัย นอร์:๓:
(จต.๖ ปรังสีวนแทน นอ.๓๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

869

เรียน ผจก.ภฟส.๑๕

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)

อก.บ.บ.(ก.๓)


ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

21 มี.ค. 2562

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DDE โค้งเขาพระ - ปลายสาย		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22-มี.ค.-19	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 381/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสิทธิชัย หอระตะ		วันที่ 20 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	นาย <i>ดิเรกดิเรก</i> <i>ดิเรกดิเรก</i>		วันที่ 20 มีนาคม 2562
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง ,นายพิชชา,นายสุชาติ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ						
2	กฟส.ด่านช้าง มีการทำงาน 2 จุด						
3	DAA09R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		R ม่วงเดำ
4	เมื่อพร้อมดับไฟ 09.00 น.						
5	DAA09R-04	สับ	ปลด		ดช.		R ม่วงเดำ
6	ใบมีดด้าน Load R.	สับ	ปลด		ดช.		Dis ใบมีดด้าน Load DAA09R-04
7	DAA09S-17	สับ	ปลด		ดช.		DIS ทู่ฆะกอก
8	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G1						
9	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G2						
10	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G3						
11	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G4						
12	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G5						
13	แจ้ง กฟส. ด่านช้าง ดำเนินการตัด DDE บริเวณโค้งสะพานเขาพระ						
14	หลัง กฟส. ด่านช้าง ดำเนินการตัด DDE บริเวณโค้งสะพานเขาพระ เสร็จ						
15	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1						
16	เมื่อพร้อมจ่ายไฟไปถึง DDE โค้งบ้านเขาพระ						
17	ใบมีดด้าน Load R.	ปลด	สับ		ดช.		Dis ใบมีดด้าน Load DAA09R-04
18	DAA09R-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing,Alt		ดช.		R ม่วงเดำ
19	DAA09R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		R ม่วงเดำ
สิ้นสุด Switching เข้า							
20	หลัง กฟส. ด่านช้างดำเนินการเสร็จทั้ง 2 จุด พร้อมย้ายโวลต์กลับตามเดิม						
21	DAA09R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		R ม่วงเดำ
22	DAA09R-04	สับ	ปลด		ดช.		R ม่วงเดำ
23	ใบมีดด้าน Load R.	สับ	ปลด		ดช.		Dis ใบมีดด้าน Load DAA09R-04
24	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G1						
25	แจ้ง กฟส. ด่านช้าง ดำเนินการเชื่อม DDE บริเวณโค้งสะพานเขาพระ						
26	หลัง กฟส. ด่านช้าง ดำเนินการเชื่อม DDE บริเวณโค้งสะพานเขาพระ เสร็จ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1						
28	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2						
29	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G3						
30	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G4						
31	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G5						
32	ใบมีดด้าน Load R.	ปลด	สับ		ดช.		Dis ใบมีดด้าน Load DAA09R-04
33	DAA09R-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing,Alt		ดช.		R ม่วงเต่า
34	DAA09S-17	ปลด	สับ		ดช.		DIS ทุ่งมะกอก
35	DAA09R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		R ม่วงเต่า
สิ้นสุด Switching							

