



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ภบช.(บพ.) ๕๘๖/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายอภัยพงษ์ วงษ์หันธุ์
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิมโตทอง

Switching Deadline

วันที่ 18 ธ.ค. ๖๒

วันที่ 15 มี.ค. 2562
ตำแหน่ง ออ.บป.(ก.๓)
ตำแหน่ง ออ.บช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนแบตเตอรี่อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณระดับ Gas SF6
อุปกรณ์ไฟฟ้า Circuit Switcher โลว์ท้าน้ำขึ้น ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๑๕ มี.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลด Circuit Switcher โลว์ท้าน้ำขึ้น โดยทำการ Bypass Circuit Switcher และให้ Hotline ปลดจุดจัมสายด้าน Source และด้าน Load เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณระดับ Gas SF6			นายเชาว์ลิต นิลรอด

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๒ โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญ สิมโตทอง)

ตำแหน่ง ออ.บช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน ออ.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115KV จาก KCB LYB-04 ถึง
ในวันที่ 19 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 382

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมิต บุณย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย วิชาญ ดิชา นิลรอด

16 มี.ค. 62
กร3

รศทพร อรรถเดชกรัง
(ออ.ก. ๖ แทน นว.คพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คพ.) 816
เรียน ผจก. กฟผ. กฟ. กจ.

ออ.บช.(ก.๓), ออ.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น


ผจพ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ) 18 มี.ค. 2562

รท.บป.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ออ.บป.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Circuit Switcher ทำน้ำดื่ม รหัส KCB02YB-04				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19-มี.ค.-62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนแปดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ	ตามใบขอปฏิบัติงาน	382/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายธนิต บุญชู		วันที่	16 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย		รศพร		วันที่	16 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง ,นายพิชชา, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	KCB02YB-01,02	Auto	Manual		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
2	KCB02YB-04	Auto	Manual		กจ.		CSW หน้าวัดทำน้ำดื่ม
3	KCB02YS-09	ปลด	ล๊ับ		กจ.		ABS บ้านทำน้ำดื่ม
4	KCB02YB-04	ล๊ับ	ปลด		กจ.		CSW หน้าวัดทำน้ำดื่ม
5	แจ้ง Hotline กระเช้า 115 เควี (ชุดคุณอนุชา(โจ)) ปลดสายเข้า ด้าน Source และ ด้าน Load ของ Circuit Switcher						
6	เมื่อ Hotline กระเช้า 115 เควี (ชุดคุณอนุชา(โจ)) ปลดสายเข้า ด้าน Source และ ด้าน Load ของ Circuit Switcher แล้วเสร็จ						
7	KCB02YB-01,02	Manual	Auto		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	ให้สถานีฯ กาญจนบุรี 2 Set Distance Relay เป็น Set 2						
9	แจ้งชุดทำงานดำเนินการที่ Circuit Switcher บ้านทำน้ำดื่ม รหัส KCB02YB-04 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อชุดทำงานดำเนินการที่ Circuit Switcher บ้านทำน้ำดื่ม รหัส KCB02YB-04 แล้วเสร็จ						
11	KCB02YB-01,02	Auto	Manual		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	แจ้ง Hotline กระเช้า 115 เควี (ชุดคุณอนุชา(โจ)) เชื่อมสายเข้า ด้าน Source และ ด้าน Load ของ Circuit Switcher						
13	เมื่อ Hotline กระเช้า 115 เควี (ชุดพีโจ) เชื่อมสายเข้า ด้าน Source และ ด้าน Load ของ Circuit Switcher แล้วเสร็จ						
14	KCB02YB-04	ปลด	ล๊ับ คง Manual		กจ.		CSW หน้าวัดทำน้ำดื่ม
15	KCB02YS-09	ล๊ับ	ปลด ล็อคกุญแจ		กจ.		ABS บ้านทำน้ำดื่ม
16	KCB02YB-01,02	Manual	Auto		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	KCB02YB-04	Manual	Auto		กจ.		CSW หน้าวัดทำน้ำดื่ม
18	ให้สถานีฯ กาญจนบุรี 2 Set Distance Relay เป็น Set 1						
สิ้นสุด Switching							