



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 27 มี.ค. 62

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) ๒๑๐ /๒๕๖๒

วันที่ 18 มี.ค. 2562

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุ

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนมิเตอร์ สถานีไฟฟ้า.....ดอนตูม.....ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑ ๒		๒ เม.ย. ๖๒	๘.๓๐ น.	๑๘.๓๐ น.	ย้ายโหนด ด้านเบรคเกอร์ ๑๑๕ KV. รหัส DTM1YB-01 และ DTM3YB-01 (ทีละ วงจร) เพื่อตรวจเปลี่ยนมิเตอร์ สถานีไฟฟ้าดอนตูม	DTM1Y5-01 DTM3Y5-01	DTM1BVB-01 DTM2BVB-01	นายดำรง ดันภูมิประเทศ ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายดำรง ดันภูมิประเทศ.....ตำแหน่ง.....หม.บพ.(ก.๓).....โทร.....๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

๓. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๔. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นดวงใจ)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.รักษาการแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟปก.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DTM1YB-01 จาก DTM1Y5-01 ถึง DTM1Y5-02
ในวันที่ 2 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 18:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 391/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ DTM3YB-01 จาก DTM3Y5-01 ถึง DTM3Y5-03
ในวันที่ 2 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 18:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย กบข.สิงห์โตทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายดำรง ดันภูมิประเทศ.

22 มี.ค. 62

(นาย กบข.สิงห์โตทอง)

ว.ก. กบข. กบข. กบข.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.) 931

เรียน ผจก. กฟปก.๓

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก. 2 (สถานี, Donmuang)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่ 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

27 มี.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ดอนตุม		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 เม.ย. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 18.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนมิเตอร์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 391/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชื่นชะ		วันที่ 25 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 25-03-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 27 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนโชน 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ DTM01YB-01						
3	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- 13 MW
4	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- 12 MW
5	ย้ายโหลดจากหม้อแปลง DTM-TP1 ไปรับไฟจาก DTM-TP2						
6	DTMBVB-01	ปลด	ล๊اب		DTM		- ขนานบัส
7	DTM01BVB-01	ล๊اب	ปลด		DTM		- INCOMING 1
8	DTM01YB-01	ล๊اب	ปลด		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	DTM01YS-01	ล๊اب	ปลด		DTM		- ใบมีด 115 เควี
10	DTM01YS-02	ล๊اب	ปลด		DTM		- ใบมีด 115 เควี
11	DTM01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DTM		- INCOMING 1
12	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
13	แจ้งสถานะไฟดับให้ กบข.(ก.3) ทราบและให้สามารถปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1						
14	เมื่อปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ DTM01YB-01 แล้วเสร็จยืนยันสามารถจ่ายไฟได้ และพร้อมปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ DTM03YB-01						
15	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
16	DTM01YS-01	ปลด	ล๊اب		DTM		- ใบมีด 115 เควี
17	DTM01YS-02	ปลด	ล๊اب		DTM		- ใบมีด 115 เควี
18	DTM01YB-01	ปลด	ล๊اب		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	ตรวจสอบแรงดันด้าน DTM-TP1 ให้แรงดันอยู่ที่ 22.5 เควี						
20	ย้ายโหลดจากหม้อแปลง DTM-TP2 กลับจาก DTM-TP1						
21	DTM01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DTM		- INCOMING 1
22	DTM01BVB-01	ปลด	ล๊اب		DTM		- INCOMING 1
23	DTM02BVB-01	ล๊اب	ปลด		DTM		- INCOMING 2
24	DTM03YB-01	ล๊اب	ปลด		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	DTM03YS-01	สับ	ปลด		DTM		- ไบมีด 115 เควี
26	DTM03YS-02	สับ	ปลด		DTM		- ไบมีด 115 เควี
27	DTM02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DTM		- INCOMING 2
28	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
29	แจ้งสถานะไฟดับให้ กบข.(ก.3) ทราบและให้สามารถปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2						
30	เมื่อปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ DTM03YB-01 แล้วเสร็จยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
31	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
32	DTM03YS-01	ปลด	สับ		DTM		- ไบมีด 115 เควี
33	DTM03YS-02	ปลด	สับ		DTM		- ไบมีด 115 เควี
34	DTM03YB-01	ปลด	สับ		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	ตรวจสอบแรงดันด้าน DTM-TP2 ให้แรงดันอยู่ที่ 22.5 เควี						
36	ย้ายโหลดจากหม้อแปลง DTM-TP2 กลับจาก DTM-TP1						
37	DTM02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DTM		- INCOMING 2
38	DTM02BVB-01	ปลด	สับ		DTM		- INCOMING 2
39	DTMBVB-01	สับ	ปลด		DTM		- ชนนานบัส
40	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
41	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						