





## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สายส่ง 115 KV.บริเวณ SMC01YB-01 - DDE.เสาต้นที่ 65 อู่ช่างไก่
2. กำหนดวันที่ทำงาน 23 มี.ค. 62 ระหว่าง 09.30 น. ถึง 15.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบช. งานที่ทำ แก้อุปกรณ์ SMC01YS-04 ตามใบขอปฏิบัติงาน 402/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 21 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๒
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้า SMC,KTB,SMG						
2	ตรวจสอบ Loop Line สายส่ง 115 kv.SMC01YB-01-SMC03YB-01 ว่า Loop อยู่ปกติ						
3	- ปลด Loop Line สายส่ง 115 kv.SMC01YB-01-SMC03YB-01 ออก						
4	SMC01YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SMC		CB 115 kv.OUT TO KTB
5	KTB05YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		KTB		CB 115 kv.IN FROM SMC01Y
6	SMC01YB-01	สับ	ปลด		SMC		CB 115 kv.IN FROM KTB
7	SMC01YS-02	สับ	ปลด		SMC		ใบมีด 115 kv.
8	SMC01YS-03	สับ	ปลด		SMC		ใบมีด 115 kv.
9	- ดับไฟสายส่ง 115 kv.เวลา 09.30 น.						
10	SMC01YS-04	สับ	ปลด,ล๊อคกุญแจ		รถบจ-		ABS 115 kv.ไทยบรรจุกัณฑ์
11	Test ไฟที่ SMC01YB-01 ว่าไม่มีไฟ 115 kv.มาที่เบรกเกอร์					SMC	
12	KTA03YG-02	ปลด	สับ			SW	Ground 115 kv.
13	แจ้ง Hot Line กระเช้า 115 kv.(ชุด โจ)ทำการตัด DDE.สายส่ง 115 kv.บริเวณอู่ช่างไก่(เสาต้นที่ 65)ได้						
14	หลังจาก Hot Line กระเช้า 115 kv.(ชุด โจ)ทำการตัด DDE.สายส่ง 115 kv.บริเวณอู่ช่างไก่(เสาต้นที่ 65)เสร็จเรียบร้อย						
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับสายส่ง 115 kv.ให้ Hot line กระเช้า 115 kv.รับทราบ						
16	แจ้ง Hot line กระเช้า 115 kv.ทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย						
17	แจ้ง Hot line กระเช้า 115 kv.ทำการแก้อุปกรณ์ SMC01YS-04 ได้						
18	KTB05YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		KTB		CB 115 kv.IN FROM SMC01Y
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%%							
19	หลังจาก Hot line กระเช้า 115 kv.ทำการแก้อุปกรณ์ SMC01YS-04 เสร็จเรียบร้อย						
20	ตรวจสอบ ABS.115 kv.SMC01YS-04 บริเวณไทยบรรจุกัณฑ์ ให้เปิดวงจรออกทั้งสามเฟสโซว์ "OPEN"						
21	KTB05YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		KTB		CB 115 kv.IN FROM SMC01Y
22	แจ้ง Hot Line กระเช้า 115 kv.(ชุด โจ)ทำการจัม DDE.สายส่ง 115 kv.บริเวณอู่ช่างไก่(เสาต้นที่ 65)ได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	หลังจาก Hot Line กระแส 115 kV.(ชุด โจ)ทำการจุ่ม DDE.สายส่ง 115 kV.บริเวณอู่ช่างโก(เสาต้นที่ 65)เสร็จเรียบร้อย						
24	- จ่ายไฟสายส่ง 115 kV.						
25	SMC01YS-02	ปลด	สับ		SMC		ใบมีด 115 kV.
26	SMC01YS-03	ปลด	สับ		SMC		ใบมีด 115 kV.
27	SMC01YS-04	ปลด	สับ,ล๊อคกุญแจ		รถบนจ-	ABS	115 kV.ไทยบรรจุภัณฑ์
28	- จ่าย Loop Line สายส่ง 115 kV.SMC01YB-01-SMC03YB-01 ตามปกติ						
29	SMC01YB-01	ปลด	สับ,คงMnual		SMC	CB	115 kV.IN FROM KTB
30	SMC01YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMC	CB	115 kV.OUT TO KTB
31	KTBO5YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		KTB	CB	115 kV.IN FROM SMC01Y
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เย็น %%%%%%%%%%							