

Switching Deadline
29 มี.ค. 62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นป.๑.๖๒ ๕๕๗ ๒๕๖๒
 ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
 ชื่อผู้ส่ง นายวัฒนา มหารมย์

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
 ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง รจก.(ท.) บปง.ปฏิบัติงานแทน ผจก.บปง.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒ ตามแผนผัง
 ลักษณะแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BPB ๙	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ย้ายจุดข้ามถนนไลน์ BPB ๙ รองรับการก่อสร้าง สะพานลอย	จุดตัดเขต	BPB๙S-๐๓	นายจรัส ศรีมงคล 085-1924319
๒.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง รง.โคเองหลี่

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมบัติ กองธรรม ตำแหน่ง พง.ระดับ ๗ โทร ๐๘๑-๙๔๓๗๓๗๙๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัฒนา มหารมย์.)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) บปง.ปฏิบัติงานแทน ผจก.บปง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
 เรียงน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ L ฟีดเดอร์ BPB9 จาก BPB9S-03 ถึง DVE.๐๓ D.
 ในวันที่ 30 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 416/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนรรักษ์ อรรถประเสริฐ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทพ สมบัติ กองธรรม

ผู้รับ นอ.ร.ค.
วศก.๖ ปฏิบัติงานแทน ผจก.บปง.

สั่งทางสารบรรณ
 อิเลคโทรนิคส์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.) **944**
 เรียงน ผจก. บปง.บปง.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
 แผนผังแบบ 1 แผ่น

๒๒ มี.ค 2562

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)


ผจฟ. (สถานี -)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ช.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ไลน์ BPB09 บริเวณ BPB9s-03 - PDEP0 E
2. กำหนดวันที่ทำงาน 30 มี.ค. 62 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.บ้านโป่ง งานที่ทำ รื้อถอนสายข้ามถนนและจัมไลน์ใหม่ ตามใบขอปฏิบัติงาน 416/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 27 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย รักโรจน์ เหวระคะ วันที่ 27 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 29 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ 1.รื้อสายแรงสูงไลน์ BPB09 ช่วงดิ่งข้ามถนนช่วงจุด D - จุด E ออก						
2	2.จัมสายแรงสูงไลน์ BPB09 (ไลน์พาดใหม่)ช่วงจุด A,จุด B,จุด C เข้า						
3	BPB05VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		BPB		
4	BPB07VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		BPB		
5	BPB08VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		BPB		
6	BPB09VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		BPB		
7	- ย้ายโหลด BPB09 ไปจ่ายจาก BPB07						
8	BPB07S-08	ปลด	สับ		รถบปง-	SCADA	SF6 ร้านเทว่า
9	BPB09S-03	สับ	ปลด,ใช้โหลดบาสเตอร์		รถบปง-		DIS ไคเฮงหลี
10	- ดับไฟไลน์ BPB09 เวลา 09.00 น.						
11	แจ้งกฟอ.บ้านโป่งปลดโหลดหม้อแปลงออก 1 เครื่อง						
12	แจ้ง Hot Line กระเช้า 22 kV.ทำการตัด DDE.ไลน์ BPB09 จุด D ได้ (ดูตามแผนผังแนบ)						
13	หลังจาก Hot Line กระเช้า 22 kV.ทำการตัด DDE.ไลน์ BPB09 จุด D เสร็จเรียบร้อย						
14	แจ้ง Hot Line กระเช้า 22 kV.ทำการตัด DDE.ไลน์ BPB09 จุด E ได้ (ดูตามแผนผังแนบ)						
15	หลังจาก Hot Line กระเช้า 22 kV.ทำการตัด DDE.ไลน์ BPB09 จุด E เสร็จเรียบร้อย						
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.บ้านโป่งรับทราบ						
17	แจ้งกฟอ.บ้านโป่งทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย						
18	แจ้งกฟอ.บ้านโป่งทำการ Short Ground จุด G1						
19	แจ้งกฟอ.บ้านโป่งทำการ Short Ground จุด G2						
20	แจ้งกฟอ.บ้านโป่งรื้อถอนสายแรงสูงไลน์ BPB09 ช่วงดิ่งข้ามถนนได้						
21	หมายเหตุ ให้สอบถามกฟอ.บ้านโป่งว่าจะต้องตั้ง Manual วงจรไหนบ้างขณะที่ทำการรื้อถอนสายแรงสูงไลน์ BPB09 ช่วงดิ่งข้ามถนน						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงเข้า %%%%%%%%%%						
22	หลังจากกฟอ.บ้านโป่งรื้อถอนสายแรงสูงไลน์ BPB09 ช่วงดิ่งข้ามถนนเสร็จเรียบร้อย						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	แจ้งกฟอ.บ้านโป่งทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
24	แจ้งกฟอ.บ้านโป่งทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
25	- จ่ายไฟไลน์ BPB09 ผ่านไลน์พาดใหม่แทน						
26	แจ้ง Hot Line กระเช้า 22 kV.ทำการจัม DDE.ไลน์ BPB09(ไลน์พาดใหม่) จุด A ได้						
27	หลังจาก Hot Line กระเช้า 22 kV.ทำการจัม DDE.ไลน์ BPB09(ไลน์พาดใหม่) จุด A เสร็จเรียบร้อย						
28	แจ้ง Hot Line กระเช้า 22 kV.ทำการจัม DDE.ไลน์ BPB09(ไลน์พาดใหม่) จุด B ได้						
29	หลังจาก Hot Line กระเช้า 22 kV.ทำการจัม DDE.ไลน์ BPB09(ไลน์พาดใหม่) จุด B เสร็จเรียบร้อย						
30	แจ้ง Hot Line กระเช้า 22 kV.ทำการจัม DDE.ไลน์ BPB09(ไลน์พาดใหม่) จุด C ได้						
31	หลังจาก Hot Line กระเช้า 22 kV.ทำการจัม DDE.ไลน์ BPB09(ไลน์พาดใหม่) จุด C เสร็จเรียบร้อย						
32	- ย้ายโหลด BPB09 กลับคืนจาก BPB07 * หมายเหตุ : กอหสข BPB09-03 หนี กฟอ.บ้านโป่ง เติมน้ำมัน						
33	BPB09S-03	ปลด	สับ		รถบปง-	DIS	โคเซงหลี
34	BPB07S-08	สับ	ปลด		รถบปง-	SCADA SF6	ร้านเหว่า
35	BPB05VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		BPB		
36	BPB07VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		BPB		
37	BPB08VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		BPB		
38	BPB09VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		BPB		
%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิง %%%%%%%%%%							

