



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กษช.(บพ) ๗๗๒ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

Switching Deadline

วันที่ 4 เม.ย. 62

วันที่ - 2 พ.ย. 2562

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

ส่งแล้ว
S/W

ด้วยการไฟฟ้า กษช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบลานไก ๑๑๕ KV สถานีไฟฟ้า บ้านแพ้ว ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๗ เม.ย. ๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหลด เบรกเกอร์ 115 KV. รหัส BNP3YB-01 และ BNP4YB-01 เพื่อตรวจสอบ ลานไก ๑๑๕ KV สถานีไฟฟ้า บ้านแพ้ว	BNP4YS-01 (open)	KTE5YS-01 (open ที่ สฟ. กทบ.5)	นายธำรง ต้นภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง ท.ผ.บพ.(ก.๓) โทร. ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)
อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓
เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

BNP3YB

KTE 5YB-01

BNP3YB-01

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์

BNP4YB

BNP4YB-01

ถึง

ในวันที่ 7 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 453/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์

จาก

ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นภาพร ต้นภูมิประเทศ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ

2 เม.ย. 62

นภาพร ต้นภูมิประเทศ

(๐๙๓ ๕ ๓๓๓ น.๐๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

1035

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.สอ.(บพ.)

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 1 (สถานี บ้านแพ้ว)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

4 เม.ย. 62

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)


อ.ก.บ.น.(ก.๓)

4 เม.ย. 62

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)

อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บ้านแพ้ว (ลานไถ 115 เควี)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 เม.ย. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบลานไถ	ตามใบขอปฏิบัติงาน	453/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายสถาพร	ตันติเกษตรกิจ	วันที่	3 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 เม.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	4 เม.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักสิทธิ์, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP	-	โหลด 15.5 MW
2	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP	-	โหลด 24.0 MW
3	BNP10R-01	Normal	Nonreclosing		บพว.		R แยกวัดราช
4	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE	-	โหลด 4 MW
5	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	โหลด 4.3 MW
6	ย้ายโหลด BNP10 บางส่วน ไปรับจาก KTE02						
7	BNP10S-04	ปลด	สับ		บพว.		SF6 หลังบ้อมตำรวจ
8	BNP10R-01	สับ	ปลด		บพว.		R แยกวัดราช
9	ย้ายโหลด หม้อแปลง TP2 ไปรับไฟจาก TP1						
10	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP	-	ขนานบัส
11	BNP02BVB-01	สับ	ปลด		BNP	-	INCOMING 2
12	BNP04YB-01	สับ	ปลด		BNP	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	BNP04YS-01	สับ	ปลด		BNP	-	ใบมิด 115 เควี
14	BNP04YS-02	สับ	ปลด		BNP	-	ใบมิด 115 เควี
15	ตรวจสอบการจ่ายไฟ SME03YB และ SME04YB ให้จ่ายไฟแบบ Close loop						
16	BNP03YB-01	สับ	ปลด		BNP	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	BNP03YS-01	สับ	ปลด		BNP	-	ใบมิด 115 เควี
18	BNP03YS-02	สับ	ปลด		BNP	-	ใบมิด 115 เควี
19	KTE05YB-01	สับ	ปลด		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	KTE05YS-01	สับ	ปลด		KTE	-	ใบมิด 115 เควี
21	KTE05YS-02	สับ	ปลด		KTE	-	ใบมิด 115 เควี
22	แจ้งสถานะงาน กบข.(ก.3) (พีคลิ้ง) ทราบ						
23	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP	-	
24	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE	-	
25	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE	-	
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ ในวันที่ 15 เม.ย. 62 ณ บริเวณ <i>ณ บริเวณ (บริเวณงาน ศตมรภกิจ 6 เม.ย. 62)</i>						
27	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		-
28	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		-
29	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
30	KTE05YS-01	ปลด	สับ		KTE		- ไบมีด 115 เควี
31	KTE05YS-02	ปลด	สับ		KTE		- ไบมีด 115 เควี
32	BNP03YS-01	ปลด	สับ		BNP		- ไบมีด 115 เควี
33	BNP03YS-02	ปลด	สับ		BNP		- ไบมีด 115 เควี
34	KTE05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	BNP03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	KTE05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	BNP03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	ย้ายโหลด หม้อแปลง TP2 กลับคืนจาก TP1						
39	BNP04YS-01	ปลด	สับ		BNP		- ไบมีด 115 เควี
40	BNP04YS-02	ปลด	สับ		BNP		- ไบมีด 115 เควี
41	BNP04YB-01	ปลด	สับ		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	ตั้ง Manual หม้อแปลง TP2 แรงดันที่ 22.5 เควี						
43	BNP02BVB-01	ปลด	สับ		BNP		- INCOMING 2
44	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		- ขนานบัส
45	ย้ายโหลด BNP10 บางส่วน กลับคืนจาก KTE02						
46	BNP10R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บพว.		R แยกวัดราข
47	BNP10S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 หลังป้อมตำรวจ
48	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-
49	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-
50	BNP10R-01	Nonreclosing	Normal		บพว.		R
51	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		-
52	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							