



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ) /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ท.ค.ฟ.

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอย้ายโหนดวงจร TMU03 ไปรับไฟจากวงจร SPO04 เพื่อรองรับการดับไฟสถานี ฯ ท่ามะกา 2 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	TMU03	7 เม.ย. 62	09.00 น.	17.00 น.	ย้ายโหนดวงจร TMU03 ไป รับไฟจากวงจร SPO04 เพื่อรองรับการดับไฟ สถานี ฯ ท่ามะกา 2			นายเลอพงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์ ตำแหน่ง ท.ค.ฟ. โทร 086-8877297

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ท.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ TMU03 จาก ถึง
ในวันที่ 7 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 458/6๕

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศาล งามประจักษ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์

สมพร ตันต์เกษมศิลป์
(วศก. 6 แทน น.ค.พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 1058

เรียน ผจก. ก.ฟ.๓ กฟผ.๓

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซิง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานี


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หังสุวรรณ) - 5 เม.ย. 2562

ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานี ท่ามะกา 2 (TMUBR-03)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 เม.ย. 62	ระหว่าง 09.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กปป.(ก.3)	งานที่ทำ ทดสอบแรงดันไฟฟ้า TMU03	ตามใบขอปฏิบัติงาน 458/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 5 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 5 เม.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 5 เม.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		-
2	TMUBR-03	Normal	Nonreclosing,GND		TMU		R
3	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-
4	SPO04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
5	ย้ายโหลด TMU 3 ไปจ่ายจาก SPO 4						
6	ทำการ OFF Sw. Ground Relay SPO 4						
7	แจ้ง กฟส. ทำเรื่อง ให้ทำการตรวจสอบแรงดันในไลน์ TMU 3 ก่อนย้าย แรงดัน =						
8	TKK05S-11	ปลด	สับ		ทคก.		- ศาลเจ้า
9	TMUBR-03	สับ	ปลด		TMU		R
10	แจ้งกฟส. ทำเรื่อง ให้ทำการตรวจสอบแรงดันในไลน์ TMU 3 หลังย้าย แรงดัน =						
11	หลังจากทดสอบแรงดันเสร็จเรียบร้อย ย้ายโหลดกลับ						
12	ย้ายโหลด TMU 3 กลับจาก SPO 4						
13	TMUBR-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing,GND		TMU		R
14	TKK04S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทคก.		DIS ป้อมตำรวจดอนกระเพรา
15	นำ Recloser TKK5R-01 เข้าระบบ						
16	ตรวจสอบใบมีดด้าน Source และ Load Recloser TKK5R-01 ให้อยู่สถานะ " สับ "						
17	TKK05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,GND		ทคก.		R บ่อสุพรรณ
18	SW.Bypass	สับ	ปลด		ทคก.		DIS RE.บ่อสุพรรณ
19	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		-
20	TMUBR-03	Nonreclosing,GND	Normal		TMU		R
21	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
22	SPO04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
23	TKK05R-01	Nonreclosing,GND	Normal		ทคก.		R บ่อสุพรรณ
24	ทำการ ON Sw. Ground Relay SPO 4						
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							