



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(บ.บ.) ๕๗๗๐ / ๒๕๖๒  
 ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ทาว  
 ชื่อผู้ส่ง นายวรวีทย์ วัลลภวิสุทธิ

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒  
 ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
 ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟง.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟง.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสายแรงสูง สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ  
 จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPV02	24 เมษายน 2562	08.00 น.	17.00 น.	เปลี่ยนสายแรงสูง จากสายเปลือย เป็น สายSAC 185 Sq.mm.สูงบริเวณปากทางวังเย็น - ได้ไลน์ฝ่ายผลิต	NPV3R-01 พร้อมปลด PG ปากทางโดย Hotline	Dis ชั่วคราวได้ ไลน์ฝ่ายผลิต	นายชินวัตร เกียรติ ขยายกิจกร โทร ๐๘๓-๕๘๕๑๓๗๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...บริเวณนวดทางวังเย็น...ได้ไลน์ฝ่ายผลิต

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์รัตน์ ตำแหน่ง ว.จก.๖.ส.บ.บ.กฟง.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๘๕๕๓๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวรวีทย์ วัลลภวิสุทธิ)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟง.นครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ NPV02 จาก กฟง.นครปฐม ก่อน NPV3R-01 - DS ชั่วคราว (ได้ไลน์) คคฟ.

ในวันที่ ๒4-๐4-๖2 ตั้งแต่เวลา ๐8:๐๐ น. ถึง 17:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๕๘๕๐

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ๒๐๖๖ วัลลภวิสุทธิ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟง.นครปฐม โทร ๐๘๓-๕๘๕๑๓๗๗

9 มิ.ย. 62 1:3

นายวรวีทย์ วัลลภวิสุทธิ  
 (นายวรวีทย์ วัลลภวิสุทธิ)

๐๘๓ กฟง. นครปฐม

สำหรับผู้อนุมัติ

1107

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คคฟ.)

เรียน คคฟ. กฟผ. ๓

อ.ก.บ.บ.(ก.๓) อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผน

แผนผังแนบ 1 แผน

คคฟ. (สถานี )



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรอุษา - คักดีพัฒนา)

อ.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

11 มิ.ย. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	ปากทางวังเย็น - ใต้สายส่ง กพผ.						
กำหนดวันที่ทำงาน	24/04/2562	เวลา	08.00 น.	ถึง	24/04/2562	เวลา 17.00 น.	
ผู้ขอทำงาน	กพจ.นฐ.	งานที่ทำ	เปลี่ยนสายจากสายเปลือยเป็นสายเคเบิล			ตามใบขอปฏิบัติงาน	484/2562
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข			วันที่	10 เมษายน 2562		
ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 เม.ย. 62		
อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11/4/62		
สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)			
	2. นายภุชณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)			
	3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ NPV							
1	ย้ายโหลด หลัง DIS ชั่วคราวใต้สายส่งกพผ.ไปรับไฟจาก โหลดเบรคสวิตซ์สามแยกบางคู						
2	NPV02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPV		-
3	NPV03R-01	Normal	Nonreclosing		นฐ.		R วังเย็น
4	NPV04S-07	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 สามแยกวังคู
5	NPV03R-01	สับ	ปลด		นฐ.		R วังเย็น
6	SW.load. NPV03R-01	สับ	ปลด		นฐ.		R วังเย็น
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
8	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ใต้สายส่งกพผ
9	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด PG ที่จัมกับเมนไลน์ปากทางวังเย็น ตามผังแนบ (โดยวิธีฮอทไลน์)						
10	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1					นฐ.	
11	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2					นฐ.	
12	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G3					นฐ.	
13	NPV02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPV		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
14	NPV02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPV		-
15	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1					นฐ.	
16	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2					นฐ.	
17	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G3					นฐ.	
18	แจ้งช่างควบคุมงานทำการจัม PG เข้ากับเมนไลน์ปากทางวังเย็น ตามผังแนบ (โดยวิธีฮอทไลน์)						
19	SW.load. NPV03R-01	ปลด	สับ		นฐ.		R วังเย็น
20	NPV03R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		นฐ.		R วังเย็น
21	ย้ายโหลด หลัง DIS ชั่วคราวใต้สายส่งกพผ.คืนจาก โหลดเบรคสวิตซ์สามแยกบางคู						
22	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ใต้สายส่งกพผ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	NPV04S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 สามแยกวงค์
24	NPV02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPV		-
25	NPV03R-01	Nonreclosing	Normal		นฐ.		R ว่างเย็น
สิ้นสุด Switching							

