


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แถวถนนเส้นวัดเจษ-เชิงสะพานมหาชัยฝั่งริมคลองบางสวน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 เม.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คกข.	งานที่ทำ	แก้ไขสายแรงสูงหย่อนยาน ตามใบขอปฏิบัติงาน 495/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน		วันที่ 16 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 นายขุนทอง ฝาเงิน		วันที่ 16 เม.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 18/4/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			
	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
3	SMF02VB-01	Auto	Manual		SMF		LOAD = 3.0 MW
4	SMF03VB-01	Auto	Manual		SMF		LOAD = 4.0 MW
5	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
6	SMF08VB-01	Auto	Manual		SMF		-
7	SMD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMD		-
8	SMD05VB-01	Auto	Manual		SMD		LOAD = 2.5 MW
9	SMD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMD		-
10	SMD10VB-01	Auto	Manual		SMD		-
11	SMD10R-01	Normal	Nonreclosing,ALT,GND		สค.		R.ร้านเซเว่น
12	ย้ายโหลด SMD-TP2 ไปจ่ายจาก SMD-TP1						
13	SMDBVB-01	ปลด	สับ		SMD		ขนานบัส
14	SMD02BVB-01	สับ	ปลด		SMD		INCOMING 2
15	ย้ายโหลด SMF-TP2 ไปจ่ายจาก SMF-TP1						
16	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF		ขนานบัส
17	SMF02BVB-01	สับ	ปลด		SMF		INCOMING 2
18	แจ้งกฟส.คกข. ทำการ By-Pass Recloser SMD10R-01 บริเวณร้านเซเว่น						
19	Sw.Bypass	ปลด	สับ		คกข.		DIS R.ร้านเซเว่น
20	SMD10R-01	สับ	ปลด		คกข.		R R.ร้านเซเว่น
21	ย้ายโหลด SMF02 ไปจ่ายจาก SMF03						
22	SMF02S-21	ปลด	สับ		คกข.		DIS โค้งตาเคี้ยว
23	SMF02S-20	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ปากทางวัดเจษ
24	ย้ายโหลด SMF03 ไปจ่ายจาก SMD10						
25	Dis ชั่วคราว	ปลด	สับ		สค.		DIS เชิงสะพานมหาชัย(ฝั่งสค.)
26	SMD05S-06	ปลด	สับ		สค.		SF6 เรือนทึบ
27	SMD05S-15	ปลด	สับ		คกข.		SF6 เชิงสะพานมหาชัย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	SMF03S-03	ปลด	สับ		คกช.		DIS	เชิงสะพานมหาชัย(ฝั่งคกช.)
29	SMF04S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกช.		SF6	ปากทางวัดเจษ
30	SMD05S-15	สับ	ปลด		คกช.		SF6	เชิงสะพานมหาชัย
31	ย้ายโหลด SMD-TP2 กลับจาก SMD-TP1							
32	SMD02BVB-01	ปลด	สับ		SMD		-	INCOMING 2
33	SMDBVB-01	สับ	ปลด		SMD		-	ขนานบัส
34	ย้ายโหลด SMF-TP2 กลับจาก SMF-TP1							
35	SMF02BVB-01	ปลด	สับ		SMF		-	INCOMING 2
36	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		-	ขนานบัส
37	เมื่อพร้อมดับไฟ							
38	SMF03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS	ปากคลองหล่ม
39	SMF02S-18	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS	ก่อนถึงแก้มลิง
40	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ							
41	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1							
42	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2							
43	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3							
44	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G4							
45	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-	
46	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-	
47	SMF02VB-01	Manual	Auto		SMF		-	
48	SMF03VB-01	Manual	Auto		SMF		-	
49	SMF08VB-01	Manual	Auto		SMF		-	
50	SMD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMD		-	
51	SMD05VB-01	Manual	Auto		SMD		-	
52	SMD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMD		-	
53	SMD10VB-01	Manual	Auto		SMD		-	
54	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานได้							
	***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
55	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
56	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1							
57	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2							
58	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3							
59	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G4							
60	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-	-
61	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
62	SMF02VB-01	Auto	Manual		SMF		-	
63	SMF03VB-01	Auto	Manual		SMF		-	
64	SMF08VB-01	Auto	Manual		SMF		-	-
65	SMD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMD		-	-
66	SMD05VB-01	Auto	Manual		SMD		-	-
67	SMD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMD		-	-
68	SMD10VB-01	Auto	Manual		SMD		-	-
69	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
70	SMF03S-02	ปลด	สับ		คกข.		DIS	ปากคลองหล่ม
71	SMF02S-18	ปลด	สับ		คกข.		DIS	ก่อนถึงแก้มลิง
72	ย้ายโหลด SMD-TP2 ไปจ่ายจาก SMD-TP1							
73	SMDBVB-01	ปลด	สับ		SMD		-	ขนานบัส
74	SMD02BVB-01	สับ	ปลด		SMD		-	INCOMING 2
75	ย้ายโหลด SMF-TP2 ไปจ่ายจาก SMF-TP1							
76	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF		-	ขนานบัส
77	SMF02BVB-01	สับ	ปลด		SMF		-	INCOMING 2
78	ย้ายโหลด SMF03 กลับจาก SMD10							
79	SMD05S-15	ปลด	สับ		คกข.		SF6	เชิงสะพานมหาชัย
80	SMF04S-04	ปลด	สับ		คกข.		SF6	ปากทางวัดเจษ
81	SMF03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS	เชิงสะพานมหาชัย(ฝั่งคกข.)
82	SMD05S-15	สับ	ปลด		คกข.		SF6	เชิงสะพานมหาชัย
83	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS	เชิงสะพานมหาชัย(ฝั่งสค.)
84	SMD05S-06	สับ	ปลด		สค.		SF6	เรือนทิพย์
85	ย้ายโหลด SMF02 กลับจาก SMF03							
86	SMF02S-20	ปลด	สับ		คกข.		DIS	ปากทางวัดเจษ
87	SMF02S-21	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS	โค้งดาเคียง
88	แจ้งกฟส.คกข. นำ Recloser SMD10R-01 บริเวณร้านเซเว่น เข้าระบบ							
89	SMD10R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing+GND		คกข.		R	R.ร้านเซเว่น
90	Sw.Bypass	สับ	ปลด		คกข.		DIS	R.ร้านเซเว่น
91	ย้ายโหลด SMD-TP2 กลับจาก SMD-TP1							
92	SMD02BVB-01	ปลด	สับ		SMD		-	INCOMING 2
93	SMDBVB-01	สับ	ปลด		SMD		-	ขนานบัส
94	ย้ายโหลด SMF-TP2 กลับจาก SMF-TP1							
95	SMF02BVB-01	ปลด	สับ		SMF		-	INCOMING 2
96	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		-	ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
97	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-	
98	SMF02VB-01	Manual	Auto		SMF		-	
99	SMF03VB-01	Manual	Auto		SMF		-	
100	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-	
101	SMF08VB-01	Manual	Auto		SMF		-	
102	SMD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMD		-	
103	SMD05VB-01	Manual	Auto		SMD		-	
104	SMD-TP2	"OLTC" Manual	Auto		SMD		-	
105	SMD10VB-01	Manual	Auto		SMD		-	
106	SMD10R-01	Nonrectosing,ALT,GND	Normal		สค.		R	R.ร้านเซเว่น
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								

