

1205



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นย.(ปบ.) ๕๗๑ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์กันต์

ชื่อผู้ส่ง นายสถานีชัย เจริญศิริ

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒



ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้า.....NCA_SAC.....
 ความแอมป์สังเขปแบบ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

ที่	พิกเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NCA5Y	๑ พ.ค. ๖๒ 2 พ.ค. 62	๐๘.๐๕ 07.00 07.๒๐ น.จ.ส.	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	จุดเปิด DEE ก่อนที่ สนง. ดิน	NCA4YS-04 NCA5YS-04 NCA5YS-05 SAC	นายอนันต์ หนูอินทร์ โทร.๐๒๒-๕๕๕๕๕๕
๒.	NCA6	๑ พ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	NCA6S-10	NCA6S-11 NCA8S-08 NCA6S-12 NCA6S-14 NCA6S-15 SF6 ชั่วคราวตรง ออมไทย	
๓.	NCA10	๑ พ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	NCA10S-02	NCA10S-03 NCA10S-09 NCA4S-05 NCA10S-10 NCA1S-10 DIS ชั่วคราวตรง บางค้อชาติ	
๔.	NCA12	๑ พ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	NCA12S-04	NCA12S-05 NCA12S-06 NCA12S-07	
๕.	NCA1	๑ พ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	NCA1S-07	NCA1S-24 NCA1S-07 NCA1S-09 NCA1S-10 NCA1S-11	
๖.	NCA5	๑ พ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	NCA5S-10	NCA1S-12 NCA5S-11 NCA5S-05	

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน แนวถนนบรมราชชนนี ฝั่งขาเข้า กทม.
2. กำหนดวันที่ทำงาน 1-2 พ.ค. 62 ระหว่าง 07.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กพอ.นช. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 514/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร วันที่ 24 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 24 เม.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 25 เม.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร,นายธนิศ,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายมงคล,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตซ์ก่อนการ Switching (งานดับไฟ 115 เควี เวลา 07.00 น. งานดับไฟ 22 เควี เวลา 08.00 น.)						
2	ย้ายโหลด 115 เควี						
3	ONA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	ตรวจสอบการจ่ายไฟ SAA05YB-01 และ SAA06YB-01 ให้จ่ายไฟแบบ Close Loop						
5	ONA03YB-01	สับ	ปลด		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	ย้ายโหลด สถานีฯ ONA ไปจ่ายจาก OYL (นครชัยศรี 1)						
7	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	แจ้งกฟภ.อมน. ตรวจสอบ Loadbreak 115 kV รหัส SAA05YS-08 บริเวณ ตรงข้ามปากทางสาย 5 ให้อยู่สถานะ ปกติ ไมโซว์ Low gas						
10	SAA05YS-08	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		อมน.		LBS ตรงข้ามปากทางสาย 5
11	SAA05YB-01	สับ	ปลด		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	ย้ายโหลด สถานีฯ SAC,SAU ไปจ่ายจาก PMB (สามพราน 1)						
14	SAC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สฟ.พุทธมณฑล 2 รหัส PMB05YS-01,PMB05S-02 ให้อยู่ตำแหน่ง สับอยู่						
16	PMB05YB-01	ปลด	สับคง "OFF" AutoReclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	SAC01YB-01	สับ	ปลด		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	PMB05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	ย้ายโหลด 22 เควี						
20	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
21	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
22	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
23	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
24	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
25	SAC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
26	NCA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
27	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	NCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	-
29	NCABR-12	Normal	Nonreclosing, ALT		NCA	-	-
30	NCB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	-
31	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	-
32	ย้ายโหลด NCA06 บางส่วนไปจ่ายจาก NCA10						
33	NCA06S-13	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นช.	SF6	กลางหมู่บ้านกฤษดานคร
34	NCA06S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.	DIS	หมู่บ้านกฤษดานครฝั่งปีนเกล้า
35	ย้ายโหลด NCA10 บางส่วนไปจ่ายจาก NCB07						
36	NCA10S-08	ปลด	สับ		นช.	SF6	ท่าตำหนัก (บน)
37	NCA06S-09	ปลด	สับ		นช.	SCADA SF6	ท่าตำหนัก (ล่าง)
38	NCA10S-03	ปลด	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.	DIS	ม.เอกราช
39	NCA06S-09	สับ	ปลด		นช.	SCADA SF6	ท่าตำหนัก (ล่าง)
40	ย้ายโหลด NCA12 บางส่วนไปจ่ายจาก SAC03						
41	NCA01S-24	ปลด	สับ		นช.	SCADA SF6	คลังดัชมิลล์
42	NCA01S-18	ปลด	สับ		นช.	DIS	ก่อนแยกแพศรีวิชัย
43	NCA12S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.	SF6	ตรงข้ามร้านเดือนรุ่ง
44	NCA01S-24	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.	SF6	คลังดัชมิลล์
45	ย้ายโหลด NCA05 บางส่วนไปจ่ายจาก SAC03						
46	NCA05S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นช.	SF6	เบงค์ชาติ
47	NCA05S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.	SF6	เบงค์ชาติ
48	เมื่อพร้อมดับไฟ 115 เควี เวลา 07.00 น.						
49	NCA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
50	แจ้งบริษัท ไทยโทรเทค เท็กซ์ไทล์ และ บริษัท น้ำมันพืชไทย ปลดโหลด พร้อมปลดเบรกเกอร์						
51	หลังบริษัท ไทยโทรเทค เท็กซ์ไทล์ และ บริษัท น้ำมันพืชไทย ปลดโหลด พร้อมปลดเบรกเกอร์ แล้วเสร็จ						
52	NCA05YS-04	สับ	ปลด ล็อคคาน		นช.	Zec	ที่ดินนครชัยศรี
53	SAC01YS-01	สับ	ปลด		SAC	-	ใบมีด 115 เควี
54	SAC01YS-03	สับ	ปลด		SAC	-	ใบมีด 115 เควี
55	ABS 115 เควี	สับ	ปลด ล็อคคาน		บริษัท	ABS	หน้าบ.ไทยโทรเทค เท็กซ์ไทย
56	ABS 115 เควี	สับ	ปลด ล็อคคาน		บริษัท	ABS	หน้าบ.น้ำมันพืชไทย
57	แจ้ง Hotline 115 เควี (ชุดพีโจ) ตัด DDE (Bared hand แบบมีไฟ) บริเวณ ก่อนสำนักงานที่ดิน นครชัยศรี ออก						
58	เมื่อพร้อมดับไฟ 22 เควี เวลา 08.00 น. (ตั้งแต่ NCA05VB-01 - NCA05S-10 ไม่มีโหลด)						
59	NCA05VB-01	สับ	ปลด		NCA	-	-
60	NCA10S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.	DIS	รง.ไทยเงินหยาง
61	NCA06S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.	DIS	ที่ดินนครชัยศรี
62	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.	DIS	หน้าเบงค์ชาติ (SAC 0๑)
63	SF6 ชั่วคราว	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.	SF6	ตรงข้ามอมไทย (SAC 03)
64	NCA12S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.	DIS	UG ฐานเนื้อสาย 8

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
65	NCA01S-07	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		นช.		DIS	UG โรงแรมสตาร์
66	NCA06S-11	สับ	ปลด		นช.		DIS	UG ม.กฤษฎาภานคร
67	NCA10S-09	สับ	ปลด		นช.		DIS	UG ม.กฤษฎาภานคร
68	NCA12S-05	สับ	ปลด		นช.		DIS	UG ผังดัชมิลล์สาย 8
69	NCA01S-08	สับ	ปลด		นช.		DIS	UG ปากทางดัชมิลล์สาย 8
70	NCA05S-10	สับ	ปลด		นช.		DIS	UG โรงแรมสตาร์
71	แจ้งกฟอ.นช. ให้ตรวจสอบ SF6 รหัส NCA01S-12 บริเวณ ตรงข้าม รง.ดัชมิลล์ ให้โชว์ OFF พร้อม ล็อคคาน							
72	หลัง Hotline 115 เควี (ชุดพีไอ) ตัด DDE บริเวณ ก่อนสำนักงานที่ดิน นครชัยศรี ออก แล้วเสร็จ							
73	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ							
74	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1							
75	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2							
76	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3							
77	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4							
78	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G5							
79	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G6							
80	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G7							
81	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G8							
82	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G9							
83	NCA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
84	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-	-
85	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-	-
86	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
87	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
88	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
89	SAC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-	-
90	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-	-
91	NCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-	-
92	NCABR-12	Nonreclosing, ALT	Normal		NCA		-	-
93	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-	-
94	NCB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-	-
95	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้							
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
96	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ (คง DDE 115 เควี ก่อนถึง ที่ดินนครชัยศรีไว้ รอเชื่อมวันที่ 2 พ.ค. 62)							
97	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1							
98	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2							
99	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3							
100	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
101	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G5						
102	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G6						
103	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G7						
104	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G8						
105	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G9						
106	แจ้งกฟอ.นช. ให้ปลดล๊อคคาน SF6 รหัส NCA01S-12 บริเวณ ตรงข้าม รง.ดัชมิลล์ และ NCA01S-24 บริเวณ คลังดัชมิลล์ ให้โชว์ Free						
107	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ 115 เควี						
108	SAC01YS-01	ปลด	สับ		SAC	-	ไปมิด 115 เควี
109	SAC01YS-03	ปลด	สับ		SAC	-	ไปมิด 115 เควี
110	SAC01YB-01	ปลด	สับคง "OFF" AutoReclose		SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
111	แจ้งบริษัท ไทยโพร เท็กซ์ไทล์ และ บริษัท น้ำมันพืชไทย เพื่อจ่ายไฟให้บริษัท เมื่อบริษัทพร้อมรับไฟ						
112	ABS 115 เควี	ปลด ล๊อคกุญแจ	สับ		บริษัท	ABS	หน้าบ.ไทยโพร เท็กซ์ไทย
113	ABS 115 เควี	ปลด ล๊อคกุญแจ	สับ		บริษัท	ABS	หน้าบ.น้ำมันพืชไทย
114	SAC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
115	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC	-	-
116	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB	-	-
117	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
118	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
119	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
120	SAC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	-
121	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	-
122	NCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	-
123	NCABR-12	Normal	Nonreclosing, ALT		NCA	-	-
124	NCB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	-
125	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	-
126	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
127	NCA05VB-01	ปลด	สับคง "OFF" AutoReclose		NCA	-	-
128	NCA10S-02	ปลด	สับ		นช.	DIS	รง.ไทยจันทยาง
129	NCA06S-10	ปลด	สับ		นช.	DIS	ที่ดินนครชัยศรี
130	Dis ชั่วคราว	ปลด	สับ		นช.	DIS	หน้าแบงค์ชาติ (SACO9)
131	SF6 ชั่วคราว	ปลด	สับ		นช.	SF6	ตรงข้ามอมไทย (SACO3)
132	NCA12S-04	ปลด	สับ		นช.	DIS	UG ฐานเสา 8
133	NCA01S-07	ปลด	สับ		นช.	DIS	UG โรงแรมสตาร์
134	NCA06S-11	ปลด	สับ		นช.	DIS	UG ม.กฤษฎานคร
135	NCA10S-09	ปลด	สับ		นช.	DIS	UG ม.กฤษฎานคร
136	NCA12S-05	ปลด	สับ		นช.	DIS	UG ฝั่งดัชมิลล์สาย 8
137	NCA01S-08	ปลด	สับ		นช.	DIS	UG ปากทางดัชมิลล์สาย 8

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
138	NCA05S-10	ปลด	สับ		นช.		DIS	UG โรงแรมสตาร์
139	ย้ายโหลด NCA10 บางส่วนกลับจาก NCB07							
140	NCA06S-09	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6	ทำตำแหน่ง (ล่าง)
141	NCA10S-03	ปลด	สับ		นช.		DIS	ม.เอกนคร
142	NCA10S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6	ทำตำแหน่ง (บน)
143	NCA06S-09	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6	ทำตำแหน่ง (ล่าง)
144	ย้ายโหลด NCA06 บางส่วนไปจ่ายจาก NCA10							
145	NCA06S-12	ปลด	สับ		นช.		DIS	หม้อบ้านกฤษดานครฝั่งปิ่นเกล้า
146	NCA06S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6	กลางหม้อบ้านกฤษดานคร
147	ย้ายโหลด NCA12 บางส่วนกลับจาก SAC03							
148	NCA01S-24	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6	คลังดัชมิลล์
149	NCA12S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นช.		SF6	ตรงข้ามร้านเดือนรุ่ง
150	NCA01S-18	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS	ก่อนแยกแพศรีวิชัย
151	NCA01S-24	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6	คลังดัชมิลล์
152	ย้ายโหลด NCA05 บางส่วนกลับจาก SAC03							
153	NCA05S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นช.		SF6	แบงก์ชาติ
154	NCA05S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6	แบงก์ชาติ
155	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-	-
156	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-	-
157	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
158	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
159	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
160	SAC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-	-
161	NCA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-	-
162	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-	-
163	NCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-	-
164	NCABR-12	Nonreclosing, ALT	Normal		NCA		-	-
165	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-	-
166	NCB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-	-
สิ้นสุด Switching วันที่ 1 พ.ค. 62								
167	เมื่อ Hotline 115 KV พร้อมเชื่อม DDE 115 KV บริเวณ ก่อนถึงที่ดินนครชัยศรี (แบบมีไฟ Bared hand) วันที่ 2 พ.ค. 62							
168	แจ้งกฟอ.นช.ตรวจสอบ Zection Analyser รหัส NCA05YS-04 ให้อยู่ตำแหน่งปลดอยู่พร้อมล๊อคกุญแจ							
169	NCA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
170	แจ้ง Hotline 115 เควี (ชุดไฟ) เชื่อม DDE (Bared hand แบบมีไฟ) บริเวณ ก่อนสำนักงานที่ดิน นครชัยศรี เข้า							
171	หลัง Hotline 115 เควี (ชุดไฟ) เชื่อม DDE (Bared hand แบบมีไฟ) บริเวณ ก่อนสำนักงานที่ดิน นครชัยศรี เข้า แล้วเสร็จ							
172	SAC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
173	PMB05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
174	ย้ายโหลด สถานีฯ SAC,SAU กลับจาก PMB (สามพราน 1)						
175	NCA05YS-04	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		นช.	Zec	ที่ดินนครชัยศรี
176	PMB05YB-01	สับ	ปลด		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
177	NCA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
178	SAC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
179	ย้ายโหลด สถานีฯ ONA กลับจาก OYL (นครชัยศรี 1)						
180	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
181	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สฟ.สามพราน 1 รหัส SAA05YS-02,SAA05S-03 ให้อยู่ตำแหน่ง สับอยู่						
182	SAA05YB-01	ปลด	สับคง "OFF" AutoReclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
183	แจ้งกฟภ.อมน. ตรวจสอบ Loadbreak 115 kV รหัส SAA05YS-08 บริเวณ ตรงข้ามปากทางสาย 5 ให้อยู่สถานะ ปกติ ไมโซว์ Low gas						
184	SAA05YS-08	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		อมน.	LBS	ตรงข้ามปากทางสาย 5
185	SAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
186	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
187	จ่ายไฟแบบ Close Loop กลับคืน						
188	ONA03YB-01	ปลด	สับคง "OFF" AutoReclose		ONA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
189	ONA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน..... ปป แนวถนนบรม-ถนนเพชรเกษม-ใต้ไลน์ ๑๑๕เควี

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน..... ปรับปรุงระบบจำหน่าย

วันที่ดับไฟเพื่อทำงาน..... ๑ พ.ค. ๖๒ เริ่มเวลา..... ๐๘.๐๐ น. จ่ายไฟคืนเวลา..... ๑๗.๐๐ น.

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ นครชัยศรี

ชื่อผู้อำนวยการงานระดม(เจ้าของพื้นที่งานระดม ดัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)

ชื่อ..... นายสมเกียรติ อ.สงวน ตำแหน่ง..... รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๙๓-๔๙๗๖๕๕๕ ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... U-๖

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก..... นายอนันต์ หนูอินทร์

ตำแหน่ง..... ชม.กส.กฟอ.นครชัยศรี เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๑-๙๙๑๙๘๑๔ ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... U-๗

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว..... กฟอ.นครชัยศรี , ผู้รับเหมา

๑.ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้า..... นายชลิต สีขาวชา ชม.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี (U-๖)

๒.ผู้รับข้อต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่๑..... ก้อนที่ดิน นช. ผู้รับผิดชอบ..... นายอรุณ ปินทอง

จุดที่ ๒..... ปากทางกฤษฎา ผู้รับผิดชอบ..... นายอรุณ ปินทอง จุดที่ ๓-๔..... ปากทางสาย๘ ผู้รับผิดชอบ..... นายอรุณ ปินทอง

จุดที่ ๕..... ตรงข้ามอ้อมไทย ผู้รับผิดชอบ..... นายอรุณ ปินทอง จุดที่ ๖-๗..... ร้านก๋วยเตี๋ยวปลา ผู้รับผิดชอบ..... นายมนตรี มีสว่างษ์

จุดที่ ๘..... ร้านเนื้อ ผู้รับผิดชอบ..... นายมนตรี มีสว่างษ์ จุดที่ ๙..... ตรงข้ามร้านเนื้อ ผู้รับผิดชอบ..... นายมนตรี มีสว่างษ์

๓.ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... ก.๓ นช.(ปบ) /๒๕๖๒ พร้อมแผนผัง Switching

๔.แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ..... นางสาวพิชญา หงษ์สินี

๕.ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

ไม่มีข้อทักท้วง ข้อทักท้วง..... ราย ข้อทักท้วงคือ.....

วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง.....

๖.ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรมีไฟฟ้า และวงจรถับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อน

วันระดมหรือไม่

ไม่จัดประชุม เหตุผล.....

จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... ๒๒ เม.ย. ๖๒ สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม ชั้น ๑

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม..... รจก.(ท) , ผปบ., ผจก. , จป. กฟอ.นช., ผู้รับเหมา

ผู้รับเหมาเอกชน.....

๗.ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่

ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล.....

ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่..... ๒๒ เม.ย. ๖๒

C๓ Safety CAP ๐๑

หมายเหตุ ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้

- ๑.เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายดินชั่วคราวตรวจสอบ แรงดัน เมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
- ๒.เมื่องานเสร็จแล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลงหมดแล้ว จึงแจ้งให้รื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงให้จ่ายไฟฟ้า

