



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(นฟ)...../๒๕๖๒

วันที่.....

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า.....

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓).....

ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์.....

ตำแหน่ง ทม.คฟ.....

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) ขอจ่ายไฟ สถานีฯ สมุทรสาคร ๑๒ โฟลต์แจ้ง (ชั่วคราว).....ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	SMX-TP1	29 เม.ย. 62	08.00 น.	17.00 น.	AC withstand สถานีฯ สมุทรสาคร 12 โฟลต์แจ้ง (ชั่วคราว) โคมสายส่ง 28 เม.ย. 62	SMX1YB-01	Pothead	นายเลอพงศ์
2.	SMX2,4	30 เม.ย. 62	08.00 น.	17.00 น.	จ่ายไฟ SMX2,4	SMX1YB-01	SMX2,4	นายเลอพงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์ ตำแหน่ง ทม.คฟ. โทร086-8877297.....

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.ส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMX-TP1 จาก SMX1YB-01 ถึง Pothead  
ในวันที่ 29-29 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 518/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SMX2,4 จาก SMX1YB-01 ถึง SMX02, SMX04  
ในวันที่ 30 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 518/62

พนักงานศูนย์ฯ นาย นครปฐม สันติเกียรติ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์

นครปฐม สันติเกียรติ  
(๑๐/ก.๖ แทน ทม.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 1136

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

22/เม.ย. 62

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)  
อก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจก. (สถานีฯ SMX)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

22/เม.ย. 62

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)  
อก.ปบ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |          |   |
|------------------------|---|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีฯ สมุทรสาคร 12 โพธิ์แจ้ง (ชั่วคราว)  |          |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 28-30 เม.ย. 62  | ระหว่าง  | 08.00 น. ถึง 17.00 น.   |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กบป.(ก.3)   | งานที่ทำ | จ่ายไฟ สถานีฯ สมุทรสาคร 12 ตามใบขอปฏิบัติงาน 518/62                                 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ  |          | วันที่ 19 เมษายน 2562   |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |          | วันที่ 19-04-62   |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 22 เม.ย. 62  |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ<br>2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช<br>3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายพนิต |          | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ						
2	1. วันที่ 28 เม.ย. 62 เชื่อมสายส่งเข้าสถานีฯ สมุทรสาคร 12 (ชุด Hotline กระเช้า ไฟใจ)						
3	2. วันที่ 29 เม.ย. 62 จ่ายไฟ AC withsathad สถานีฯ สมุทรสาคร 12						
4	3. วันที่ 30 เม.ย. 62 จ่ายไฟวงจร SMX02, SMX04						
5	Switching วันที่ 28 เม.ย. 62 เชื่อมสายส่งเข้าสถานีฯ สมุทรสาคร 12						
6	ตรวจสอบ SMX01YB-01 และ SMX1YS-01 ปลอดภัย						
7	SMC06YB-01	Auto	Manual		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	ให้ตรวจสอบ สายส่ง 115 เควี บริเวณหน้าสถานีฯ สมุทรสาคร 12 ด้านที่ไปปากทางสนามกอล์ฟโพธิ์แจ้ง ปลอดภัย						
9	แจ้ง Hotline กระเช้า ไฟใจ เชื่อมสายส่ง 115 เควี บริเวณหน้าสถานีฯ สมุทรสาคร 12 เข้าได้						
10	เมื่อ Hotline กระเช้า ไฟใจ เชื่อมสายส่ง 115 เควี บริเวณหน้าสถานีฯ สมุทรสาคร 12 แล้วเสร็จ						
11	SMC06YB-01	Manual	Auto		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	สิ้นสุด Switching วันที่ 28 เม.ย. 62						
13	Switching วันที่ 29 เม.ย. 62 จ่ายไฟ AC withsathad สถานีฯ สมุทรสาคร 12						
14	ตรวจสอบ SMX01VB-01, SMX02VB-01, SMX03VB-01, SMX04VB-01, SMX05VB-01 ปลอดภัย						
15	ตรวจสอบ SMX01S-01, SMX02S-01, SMX03S-01, SMX04S-01, SMX05S-01 ปลอดภัย						
16	ตรวจสอบไม่มีกราวด์ล๊อบอยู่						
17	SMC06YB-01	Auto	Manual		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SMX01YS-01	ปกติ	ล๊อบ		SMX		ABS -
19	SMX01YB-01	ปกติ	ล๊อบ		SMX		-
20	SMX01YB-01	ปกติ	ล๊อบ		SMX		-
21	SMX01VB-01	ปกติ	ล๊อบ		SMX		-
22	SMX02VB-01	ปกติ	ล๊อบ		SMX		-
23	SMX03VB-01	ปกติ	ล๊อบ		SMX		-
24	SMX04VB-01	ปกติ	ล๊อบ		SMX		-
25	SMX05VB-01	ปกติ	ล๊อบ		SMX		-
26	จ่ายไฟ AC withsathad สถานีฯ สมุทรสาคร 12 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง						
27	สิ้นสุด Switching วันที่ 29 เม.ย. 62						
28	Switching วันที่ 30 เม.ย. 62 จ่ายไฟวงจร SMX02, SMX04, SMX05						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	เมื่อจ่ายไฟ AC withsathad สถานีฯ สมุทรสาคร 12 ครบเวลา 24 ชั่วโมง						
30	เช็คเฟสที่หัว pothead SMX02S-01, SMX04S-01						
31	SMX01VB-01	สับ	ปลด		SMX		-
32	SMX02VB-01	สับ	ปลด		SMX		-
33	SMX03VB-01	สับ	ปลด		SMX		-
34	SMX04VB-01	สับ	ปลด		SMX		-
35	SMX05VB-01	สับ	ปลด		SMX		-
36	เช็คเฟสที่หัว pothead SMX02S-01						
37	SMUBR-04	Normal	Nonreclosing		SMU		R
38	SMX02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMX		-
39	เช็คเฟสที่หัว pothead SMX02S-01 แล้วเฟสตรง						
40	SMX02VB-01	สับ	ปลด		SMX		-
41	SMX02S-01	ปลด	สับ		บางน้ำจืด		DIS POT HEAD F.2
42	เช็คเฟสที่หัว pothead SMX04S-01						
43	SMX04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMX		-
44	เช็คเฟสที่หัว pothead SMX04S-01 แล้วเฟสตรง						
45	SMX04VB-01	สับ	ปลด		SMX		-
46	SMX04S-01	ปลด	สับ		บางน้ำจืด		DIS POT HEAD F.4
47	ย้ายโหลดการจ่ายไฟตามแผนการตัดจ่ายสถานีฯ สมุทรสาคร 2						
48	ย้ายโหลด SMU04 บางส่วน ไปรับไฟจาก SMX04						
49	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX		-
50	SMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMU		-
51	SMX04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMX		-
52	SMU04S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บางน้ำจืด		SF6 ปากชอยคลองบางน้ำจืด (SMU04)
53	ย้ายโหลด SMX04 บางส่วน ไปรับไฟจาก SMX02						
54	SMX02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMX		-
55	SF6 ติดตั้งใหม่	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บางน้ำจืด		SF6 TIE F2-F4
56	ย้ายโหลด SMU01 บางส่วน ไปรับไฟจาก SMX02						
57	SMUBR-01	Normal	Nonreclosing		SMU		R
58	SMU04S-07	ปลด	สับ		บางน้ำจืด		SF6 ท้ายชอยโกลด์เดินเฟคเตอร์รี่ ผังซ้าย
59	SMU01S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บางน้ำจืด		SF6 โครงการบุญศิริ
60	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMX		-
61	SMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMU		-
สิ้นสุด Switching							

