

หน้า 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครชัยศรี 1 ,สมุทรสาคร 3					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25,26/05/2562	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	งานปลดสายส่ง 230 เควี Line BP2-NCS#2	ตามใบขอปฏิบัติงาน	536/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	22 พฤษภาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	[Signature]			วันที่	22 พ.ค. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย	[Signature]			วันที่	22 พ.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
หมายเหตุ - ย้ายโหลดเข้าไป-เย็นกลับ - ดำเนินการควบคุมโหลดเฉพาะวันที่ 25 พค.62 ส่วนวันที่ 26 พค.62 ตรวจสอบแล้วโหลดอยู่ได้ตามที่ กฟผ. ขอ							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ						
2	NCA05YB-01	Auto	Manual		NCA		เบรกเกอร์ 115 เควี
3	NPU04YB-01	Auto	Manual		NPU		เบรกเกอร์ 115 เควี
4	NPT04YB-01	Auto	Manual		NPT		เบรกเกอร์ 115 เควี
5	OYL04YB-01	Auto	Manual		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SMG04YB-01	Auto	Manual		SMG		เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SAA06YB-01	Auto	Manual		SAA		เบรกเกอร์ 115 เควี
8	ย้ายโหลดสถานีฯ NCB (30 MW) ไปจ่ายไฟทางด้านสถานีฯ BPB (185 MW)						
9	ตรวจสอบสถานีฯ NCB รับไฟจากทางด้านสถานีฯ NCA05YB-01 อยู่						
10	แจ้ง กฟอ.นช. ตรวจสอบ LBS 115 เควี NCA04YS-06 (ตรงข้ามวัดเสถียร) สถานะปกติไม่ LOW GASS						
11	NCA04YS-06	ปลด, ล็อคกุญแจ	สับ		รถ นช.		LBS ตรงข้ามวัดเสถียร
12	แจ้ง กฟอ.นช. ตรวจสอบ LBS 115 เควี NCA04YS-04 (ม.เอกนคร) สถานะปกติไม่ LOW GASS						
13	NCA04YS-04	สับ	ปลด, ล็อคกุญแจ		รถ นช.		LBS ม.เอกนคร
14	ตรวจสอบสถานีฯ OYM ,SAU รับไฟจากทางด้านสถานีฯ NCA01YB-01 อยู่						
15	ย้ายโหลดสถานีฯ OYM (12 MW) ,SAU (18 MW) ไปจ่ายไฟทางด้านสถานีฯ SAA (200 MW)						
16	แจ้ง กฟภ.อมน. ตรวจสอบ LBS 115 เควี SAA05YS-08 (ปากทางสาย 5 ริมนนเพชรเกษม) สถานะปกติไม่ LOW GASS						
17	SAA05YS-08	ปลด, ล็อคกุญแจ	สับ		รถ อมน.		LBS ปากทางสาย 5 ริมนนเพชรเกษม
18	OYL04YB-01	สับ	ปลด		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
19	ย้ายโหลดสถานีฯ SMG (30 MW) ผู้ใช้ไฟ 115 เควี บ. ลীগิจา , บ. ไทยยูเนี่ยนฯ ไปจ่ายไฟทางด้านสถานีฯ SME						
20	ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟ SMC01YB-01, SMC03YB-01 อยู่ตำแหน่ง CLOSE LOOP						
21	SMG04YB-01	สับ	ปลด		SMG		เบรกเกอร์ 115 เควี
22	ตรวจสอบใบมีด 115 เควีรหัส SMD2YS-02,03 ให้อยู่ตำแหน่ง สับ อยู่ และ OFF SCL สถานีฯ SMD						
23	SMD02YB-01	ปลด	สับคง Manual		SMD		เบรกเกอร์ 115 เควี
24	SMC03YB-01	สับ	ปลด		SMC		เบรกเกอร์ 115 เควี
25	NCA05YB-01	Manual	Auto		NCA		เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	NPU04YB-01	Manual	Auto		NPU		เบรกเกอร์ 115 เควี
27	NPT04YB-01	Manual	Auto		NPT		เบรกเกอร์ 115 เควี
28	SAA06YB-01	Manual	Auto		SAA		เบรกเกอร์ 115 เควี
29	SMD02YB-01	Manual	Auto		SMD		เบรกเกอร์ 115 เควี
30	แจ้ง กฟผ. ทราบว่าดำเนินการควบคุมโหลดสถานีฯ NCA ,SMC ทั้ง 2 เสร็จเรียบร้อย						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
	เมื่อ กฟผ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
31	NCA05YB-01	Auto	Manual		NCA		เบรกเกอร์ 115 เควี
32	NPU04YB-01	Auto	Manual		NPU		เบรกเกอร์ 115 เควี
33	NPT04YB-01	Auto	Manual		NPT		เบรกเกอร์ 115 เควี
34	SAA07YB-01	Auto	Manual		SAA		เบรกเกอร์ 115 เควี
35	SMD02YB-01	Auto	Manual		SMD		เบรกเกอร์ 115 เควี
36	SAA06YB-01	Auto	Manual		SAA		เบรกเกอร์ 115 เควี
37	ย้ายโหลดสถานีฯ SMG กลับจากสถานีฯ SME						
38	SMC03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMC		เบรกเกอร์ 115 เควี
39	SMD02YB-01	สับ	ปลด		SMD		เบรกเกอร์ 115 เควี
40	ON SCL สถานีฯ SMD						
41	ย้ายโหลด CLOSE LOOP SMC01YB-01,SMC03YB-01 กลับตามสภาพจ่ายไฟปกติ						
42	SMG04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMG		
43	ย้ายโหลดสถานีฯ NCB กลับจากสถานีฯ BPB						
44	แจ้ง กฟอ.นช. ตรวจสอบ LBS 115 เควี NCA04YS-04 (ม.เอกนคร) สถานะปกติไม่ LOW GASS						
45	NCA04YS-04	ปลด,ล๊อคกุญแจ	สับ		รถ นช.		LBS ม.เอกนคร
46	แจ้ง กฟอ.นช. ตรวจสอบ LBS 115 เควี NCA04YS-06 (ตรงข้ามวัดเสถียร) สถานะปกติไม่ LOW GASS						
47	NCA04YS-06	สับ	ปลด,ล๊อคกุญแจ		รถ นช.		LBS ตรงข้ามวัดเสถียร
48	ย้ายโหลดสถานีฯ OYM ,SAU กลับจากสถานีฯ SAA						
49	แจ้ง กฟภ.อมน. ตรวจสอบ LBS 115 เควี SAA05YS-08 (ปากทางสาย 5 रिมนนเพชรเกษม) สถานะปกติไม่ LOW GASS						
50	OYL04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
51	SAA05YS-08	สับ	ปลด,ล๊อคกุญแจ		รถ อมน.		LBS ปากทางสาย 5 रिมนนเพชรเกษม
52	NCA05YB-01	Manual	Auto		NCA		เบรกเกอร์ 115 เควี
53	NPU04YB-01	Manual	Auto		NPU		เบรกเกอร์ 115 เควี
54	NPT04YB-01	Manual	Auto		NPT		เบรกเกอร์ 115 เควี
55	OYL04YB-01	Manual	Auto		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
56	SMG04YB-01	Manual	Auto		SMG		เบรกเกอร์ 115 เควี
57	SAA06YB-01	Manual	Auto		SAA		เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



บันทึก

ที่ หจก-ส. 0207/2562
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอย้ายโหลดเพื่อลดความเสี่ยง
วันที่ 24 เมษายน 2562

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สายส่งไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง2-นครชัยศรี
อุปกรณ์	ควบคุมโหลด สฟ.นครชัยศรี ไม่เกิน 220 MW และ สฟ.สมุทรสาคร3 ไม่เกิน 350 MW
งานที่ทำ	ลดความเสี่ยงงานปลด 230kV Line BP2-NCS#2 เพื่อแก้ไขสลัก H-Yoke Plate และ DS.BP2-80533G
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวันเสาร์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ถึงวันเสาร์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีชา)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

โทรศัพท์ : 02-436-2657

โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร วันที่ เวลา น.
ผู้อนุมัติงาน วันที่ เวลา น.



บันทึก

ที่ หจก-ส. 0208/2562
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอย้ายโหนดเพื่อลดความเสี่ยง
วันที่ 24 เมษายน 2562

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สายส่งไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง2-นครชัยศรี
อุปกรณ์	ควบคุมโหนด สฟ.นครชัยศรี ไม่เกิน 220 MW และ สฟ.สมุทรสาคร3 ไม่เกิน 350 MW
งานที่ทำ	ลดความเสี่ยงงานปลด 230 kV Line BP2-NCS#1 เพื่อ แกะไข Spacer และ DS.BP2-80633G
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
โทรศัพท์ : 02-436-2657
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร วันที่ เวลา น.
ผู้อนุมัติงาน วันที่ เวลา น.