



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

๒๕ พ.ค. ๖๒

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.พท.(กบ) ๕๕๑
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายชัชวาล เจริญเชื้อ

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง หม.กบ.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.พท.ธมณฑล

ด้วยการไฟฟ้า สาขา อ.พท.ธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๑๑๕,๒๒ เควี สถานีจ่ายไฟฟ้าพท.ธมณฑล ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ เควี	๑๑ พ.ค. ๖๒	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	เปลี่ยนเสา,สายไฟฟ้าแรงสูง ริมถนนปิ่นเกล้า	สถานี อ้อม น้อย ๔	สถานี ศาลาขาว	พลกฤต บรรยวีร์สิทธิ์ โทร๐๘-๓๐๑๙๗๘๕๐
๒	PMB ๓	๑๑ พ.ค. ๖๒	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	เปลี่ยนเสา,สายไฟฟ้าแรงสูง ริมถนนปิ่นเกล้า	PMB๓S- ๐๒	PMB๓S-๐๔ SLY๓S-๐๕	(ปรตภาณ)
๓	PMB ๗	๑๑ พ.ค. ๖๒	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	เปลี่ยนเสา,สายไฟฟ้าแรงสูง ริมถนนปิ่นเกล้า	DIS ช.ค. ตรงข้าม ม.ราชวมงคล	PMB๓S-๐๘ SLY๒S-๐๖	งานสับดูณ พลกฤต

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพลกฤต บรรยวีร์สิทธิ์ ตำแหน่ง หม.กบ.โทร ๐๘-๓๐๑๙๗๘๕๐

ลงชื่อ _____

(นายชัชวาล เจริญเชื้อ...)

ตำแหน่ง หม.กบ.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.พท.ธมณฑล

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ 115 1๐๕ จาก สถานี อ้อมน้อย ๔ ถึง สถานี ศาลาขาว
ในวันที่ 11 พ.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 545/62
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเตอร์ PMB03 จาก PMB35-02 ถึง PMB35-04, SLY35-06
ในวันที่ 11 พ.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 545/62
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเตอร์ PMB07 จาก DIS ช.ค.ตรงข้ามม.ราชวมงคล ถึง PMB35-08, SLY25-06
ในวันที่ 11 พ.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 545/62

พนักงานศูนย์ นาย กมลพร ตันติภคตกรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทพ.พลกฤต บรรยวีร์สิทธิ์

กมลพร ตันติภคตกรกิจ
(๐๓๖.6 1๒๗ ๒๗ ๑๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.) **1229** /๒๕๖๒
เรียน ผจก. กฟส.อ.พท.ธม., กฟส.พท.กบ.อ.ก.๓
อนุมัติ แลวแจ้ง อ.บ.ให้ตรวจสอบควบคุม/สตัดไฟ
พร้อมทั้งส่งข้อมูล แจ้ง หม.กบ.บ.บ.(ก.๓) ใน พพพ. peaq.co.th

ขั้นตอนสวิตซ์ซึ่ง 5 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น



ผคฟ. (สถานี...)

เพื่อทราบ แลวจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ
ศูนย์ฯ นครปฐมตั้งแต่วันที่... เป็นต้นไปจนกว่า
งานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรุษา-ศักดิ์พนา) 29 เม.ย. 2562

ช.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ริมถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี บริเวณร้านเปิดนายหน้า		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11-พ.ค.-62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พมท.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 545/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ		วันที่ 27 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 27 พ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 29 พ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายอนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. เพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง ,นายพิชชา, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	แจ้งเจ้าหน้าที่สถานีฯ มหิตล ย้ายโหลด วันที่ 10 พ.ค. 62 เวลา 22.00 น.						
2	แจ้งควบคุมพสกฤต (กฟส.พมท) ให้ประสานงาน ม.มหิตล ควบคุมโหลดในวันที่ 11 พ.ค.62 ไม่เกิน 5 MW (Peak 7.5 MW)						
3	MHD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		MHD		- โหลด 4.4 MW
4	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		- โหลด 16.1 MW
5	PMB05VB-01	Auto	Manual		PMB		- โหลด 3.4 MW
6	SLY02YB-01	Auto	Manual		SLY		-
7	OND01YB-01	Auto	Manual		OND		-
8	ย้ายโหลด ม.มหิตล ไปปรับไฟจาก PMB05						
9	MHD-421	ปลด	สับ คง Manual		MHD		-
10	MHD-420	สับ	ปลด		MHD		- INCOMING 1
11	MHD-7922	สับ	ปลด		MHD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	MHD-7012	สับ	ปลด		MHD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	MHD-7013	สับ	ปลด		MHD		- ใบมิด 115 เควี
14	MHD-7014	สับ	ปลด		MHD		- ใบมิด 115 เควี
15	SLY02YS-04	สับ	ปลด		พมท.		ABS มหาลัยมหิตล
16	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
17	PMB05VB-01	Manual	Auto		PMB		-
18	MHD-421	Manual	Auto		MHD		-
19	SLY02YB-01	Manual	Auto		SLY		-
20	OND01YB-01	Manual	Auto		OND		-
สิ้นสุด Switching ย้ายโหลด ม.มหิตล ในวันที่ 10 พ.ค.62							
21	เริ่มการ Switching ดับไฟในวันที่ 11 พ.ค.62						
22	ตรวจสอบ Dis ชั่วคราว ตรงข้ามราชมงคล มีการติดตั้งแล้ว (ติดตั้งวันที่ 29 เม.ย.62)						
23	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		- โหลด 16.1 MW
24	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		- โหลด 18.1 MW
25	PMB02VB-01	Auto	Manual		PMB		-
26	PMB03VB-01	Auto	Manual		PMB		- โหลด 2.9 MW
27	PMB05VB-01	Auto	Manual		PMB		- โหลด 1.2 MW
28	PMB06VB-01	Auto	Manual		PMB		- โหลด 3.4 MW
29	PMB07VB-01	Auto	Manual		PMB		- โหลด 5.9 MW
30	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		- โหลด 30.7 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	OYK07VB-01	Auto	Manual		OYK		-
32	OYK08VB-01	Auto	Manual		OYK		- โหลด 5.0 MW
33	OYK09VB-01	Auto	Manual		OYK		- โหลด 6.6 MW
34	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		- โหลด 16.3 MW
35	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		- โหลด 26.0 MW
36	SLY02VB-01	Auto	Manual		SLY		- โหลด 6.9 MW
37	SLY07VB-01	Auto	Manual		SLY		- โหลด 4.4 MW
38	ย้ายโหลด SLY03 บางส่วน ไปรับไฟจาก PMB05						
39	PMB02S-04	ปลด	สับ		พมจ.	SCADA	SF6 รั้นก้วยเดี่ยวต่ำลิ่ง
40	PMB05S-07	ปลด	สับ		พมจ.		DIS ม.สหพร (ด้านศาลายา)
41	SLY03S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พมจ.		DIS ม.สหพร (ด้านปิ่นเกล้า)
42	PMB05S-09	ปลด	สับ		พมจ.		DIS กลางซอยมาลี
43	SLY03S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พมจ.		DIS ซอยมาลี (ด้านปิ่นเกล้า)
44	PMB02S-04	สับ	ปลด		พมจ.	SCADA	SF6 รั้นก้วยเดี่ยวต่ำลิ่ง
45	ย้ายโหลด PMB07 บางส่วน ไปรับไฟจาก SLY07						
46	SLY07S-06	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอยโพลีกลาสาย 4
47	SLY07S-08	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอยโพลีกลาสาย 5
48	ย้ายโหลด PMB07 บางส่วน ไปรับไฟจาก OYK08, ย้ายโหลด PMB03 บางส่วน ไปรับไฟจาก OYK09						
49	PMB06S-21	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ปากซอยดอนหวาย
50	OYK05S-02	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 คลองฉาง
51	OYK09S-06	ปลด	สับ		อมน.		SF6 หมู่บ้านลัดดาพร
52	PMBBVB-01	ปลด	สับ		PMB		- ขนानบัส
53	PMB03S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS UG F7 ฝั่งอมน.
54	PMB07S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS UG F3 ฝั่งอมน.
55	PMBBVB-01	สับ	ปลด		PMB		- ขนานบัส
56	PMB06S-21	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ปากซอยดอนหวาย
57	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.						
58	PMB03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พมจ.		DIS โตโยต้าสาย5
59	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พมจ.		DIS ตรงข้าม ม.ราชวมงคล
60	SLY03S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พมจ.		DIS สะพานลอยหน้าดุริยางค์ศิลป์
61	ตรวจสอบ SAA5YB-01 และ SAA6YB-01 จ่ายไฟแบบ Close loop						
62	SLY02YB-01	สับ	ปลด		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
63	OND01YB-01	สับ	ปลด		OND		- เบรกเกอร์ 115 เควี
64	SLY02YS-01	สับ	ปลด		SLY		- ไบมีด 115 เควี
65	SLY02YS-03	สับ	ปลด		SLY		- ไบมีด 115 เควี
66	OND01YS-01	สับ	ปลด		OND		- ไบมีด 115 เควี
67	OND01YS-03	สับ	ปลด		OND		- ไบมีด 115 เควี
68	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
69	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
70	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
71	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
72	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5						
73	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G6						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
74	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G7				พมจ.		
75	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G8				พมจ.		
76	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G9				พมจ.		
77	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G10				พมจ.		
78	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
79	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
80	PMB02VB-01	Manual	Auto		PMB		-
81	PMB03VB-01	Manual	Auto		PMB		-
82	PMB05VB-01	Manual	Auto		PMB		-
83	PMB06VB-01	Manual	Auto		PMB		-
84	PMB07VB-01	Manual	Auto		PMB		-
85	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-
86	OYK07VB-01	Manual	Auto		OYK		-
87	OYK08VB-01	Manual	Auto		OYK		-
88	OYK09VB-01	Manual	Auto		OYK		-
89	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
90	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
91	SLY02VB-01	Manual	Auto		SLY		-
92	SLY07VB-01	Manual	Auto		SLY		-
93	แจ้งชุดปฏิบัติงานดำเนินการได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
94	ชุดปฏิบัติงานดำเนินงานแล้วเสร็จ						
95	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
96	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
97	PMB02VB-01	Auto	Manual		PMB		-
98	PMB03VB-01	Auto	Manual		PMB		-
99	PMB05VB-01	Auto	Manual		PMB		-
100	PMB06VB-01	Auto	Manual		PMB		-
101	PMB07VB-01	Auto	Manual		PMB		-
102	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-
103	OYK07VB-01	Auto	Manual		OYK		-
104	OYK08VB-01	Auto	Manual		OYK		-
105	OYK09VB-01	Auto	Manual		OYK		-
106	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
107	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
108	SLY02VB-01	Auto	Manual		SLY		-
109	SLY07VB-01	Auto	Manual		SLY		-
110	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1				พมจ.		
111	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2				พมจ.		
112	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3				พมจ.		
113	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4				พมจ.		
114	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G5				พมจ.		
115	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G6				พมจ.		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
116	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ	ปลด Short ground จุด G7			พมช.		
117	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ	ปลด Short ground จุด G8			พมช.		
118	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ	ปลด Short ground จุด G9			พมช.		
119	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ	ปลด Short ground จุด G10			พมช.		
120	SLY02YS-01	ปลด	สับ		SLY		- ไบมีด 115 เควี
121	SLY02YS-03	ปลด	สับ		SLY		- ไบมีด 115 เควี
122	OND01YS-01	ปลด	สับ		OND		- ไบมีด 115 เควี
123	OND01YS-03	ปลด	สับ		OND		- ไบมีด 115 เควี
124	SLY02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
125	OND01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		OND		- เบรกเกอร์ 115 เควี
126	PMB03S-02	ปลด	สับ		พมช.		DIS โตโยต้าสาย5
127	Dis ชั่วคราว	ปลด	สับ		พมช.		DIS ตรงข้าม ม.ราชวมงคล
128	SLY03S-05	ปลด	สับ		พมช.		DIS สะพานลอยหน้าตริยางค์ศิลป์
129	ย้ายโหลด PMB07 บางส่วน กลับคืนจาก OYK08, ย้ายโหลด PMB03 บางส่วน กลับคืนจาก OYK09						
130	PMB06S-21	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ปากซอยดอนหวาย
131	PMBBVB-01	ปลด	สับ		PMB		- ขนानบัส
132	PMB03S-08	ปลด	สับ		อมน.		DIS UG F7 ฝั่งอมน.
133	PMB07S-04	ปลด	สับ		อมน.		DIS UG F3 ฝั่งอมน.
134	PMBBVB-01	สับ	ปลด		PMB		- ขนานบัส
135	OYK09S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 หมู่บ้านลัดดาพร
136	OYK05S-02	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 คลองฉาง
137	PMB06S-21	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ปากซอยดอนหวาย
138	ย้ายโหลด PMB07 บางส่วน กลับคืนจาก SLY07						
139	SLY07S-08	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอยโพลีกลาสาย 5
140	SLY07S-06	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอยโพลีกลาสาย 4
141	ย้ายโหลด SLY03 บางส่วน กลับคืนจาก PMB05						
142	PMB02S-04	ปลด	สับ		พมช.	SCADA	SF6 ร้านก๋วยเตี๋ยวดำลิ่ง
143	SLY03S-07	ปลด	สับ		พมช.		DIS ซอยมาลี (ด้านปิ่นเกล้า)
144	PMB05S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พมช.		DIS กลางซอยมาลี
145	SLY03S-06	ปลด	สับ		พมช.		DIS ม.สหพร (ด้านปิ่นเกล้า)
146	PMB05S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พมช.		DIS ม.สหพร (ด้านศาลายา)
147	PMB02S-04	สับ	ปลด		พมช.	SCADA	SF6 ร้านก๋วยเตี๋ยวดำลิ่ง
148	ย้ายโหลด ม.มหิตล กลับคืนจาก PMB05						
149	MHD-421	Auto	Manual		MHD		- -
150	SLY02YS-04	ปลด	สับ		พมช.		ABS มหาลัยมหิตล
151	MHD-7013	ปลด	สับ		MHD		- ไบมีด 115 เควี
152	MHD-7014	ปลด	สับ		MHD		- ไบมีด 115 เควี
153	MHD-7012	ปลด	สับ		MHD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
154	MHD-7922	ปลด	สับ		MHD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
155	MHD-420	ปลด	สับ		MHD		- INCOMING 1
156	MHD-421	สับ	ปลด		MHD		- -
157	SLY02YB-01	Manual	Auto		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
158	OND01YB-01	Manual	Auto		OND		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
159	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
160	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
161	PMB02VB-01	Manual	Auto		PMB		-
162	PMB03VB-01	Manual	Auto		PMB		-
163	PMB05VB-01	Manual	Auto		PMB		-
164	PMB06VB-01	Manual	Auto		PMB		-
165	PMB07VB-01	Manual	Auto		PMB		-
166	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-
167	OYK07VB-01	Manual	Auto		OYK		-
168	OYK08VB-01	Manual	Auto		OYK		-
169	OYK09VB-01	Manual	Auto		OYK		-
170	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
171	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
172	SLY02VB-01	Manual	Auto		SLY		-
173	SLY07VB-01	Manual	Auto		SLY		-
สิ้นสุด Switching							

9/14.02 NPT 8S-13 Jpn.

ผังการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติการติดตั้ง ฟีดเดอร์ 3,7 พุทธมณฑล 2

