



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

095

จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒

เลขที่ ก.๓.สค.ปบ. ๑๙๐ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พิณสุภา
ชื่อผู้ส่ง นายอร่าม ผ่องมณี

วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๗)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.สค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า จ.สมุทรปราการ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อน ตามแผนผังสิ่งเซบแบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SMC๐๓	๑๓ มี.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๐.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อนกรณีเร่งด่วน ต้องการเปิด โหลดเบรกสวิตช์ (SF๖) และสวิตช์ในมิติ (DIS)	SMC๓S-๐๓		นายชัชวาลย์ พงษ์เพชร โทร ๐๘-๙๙๗-๗๓๐๘
๒	SMC๐๓	๑๓ มี.ค. ๖๒	๑๐.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.		SMC๓S-๐๒ บริเวณทางคลอง สีรวา		
๓	SMC๐๔	๑๓ มี.ค. ๖๒	๑๓.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.		SMC๐S-๐๒ ก่อนขกหิน สุวรรณ		
๔	SMC๐๕	๑๓ มี.ค. ๖๒	๑๕.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.		DIS ติดตั้ง ชั่วคราวก่อน ขกหินสุวรรณ		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง ออ.ปบ. โทร ๐๘-๑๙๙๕ ๕๒๖๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผกส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

rooms hotline ในกรณีฉุกเฉิน



(นายอร่าม ผ่องมณี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.สค.ชั้น๑

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เจ็ดน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2 พิดเตอร์ SMC3 จาก SMC3S-01, 3S-02 ถึง SMC3S-01, 3S-02
ในวันที่ 13 มี.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่ 55/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3, 4 พิดเตอร์ SMC4 จาก SMC4S-02 ถึง DIS ๕๓.๗ ก่อนขกหิน
ในวันที่ 13 มี.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 13.๐๐ น. ถึง 15.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่ 7

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชัชวาลย์ ผ่องมณี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย อำนวย เทียนทอง

นาย อำนวย เทียนทอง
(นายอำนวยการศูนย์ฯ)

๐๓๓. 6 แทน นพ.๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)

095

เรียน ผจก. กฟผ. สุพรรณบุรี

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแนบดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

11 ม.ค. 2562

ขั้นตอนการเสร็จสิ้น 2 แผน

แผนผังแนบ 1 แผน

ผจพ. (สถาปนา))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน แก๊วไซจุดร้อน SMC03S-01 ,SMC03S-02,SMC04S-02 ,Disชค.กลีนสุวรรณSMC05
2. กำหนดวันที่ทำงาน 13 ม.ค. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.สค. งานที่ทำ แก๊วไซจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 55/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิต บุญชู วันที่ 11 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย สมพส วันที่ 11 ม.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย [Signature] วันที่ 11 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. ฤกษ์ณะศักดิ์, ขุนทอง,นครินทร์,พนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. สิทธิชัย, อนุสรณ์,ศักดิ์สิทธิ์ ,มโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. สถาพร, ธนิต, ณีฐกาญจน์, สามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสวิตตันตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานี							
1	ย้ายโหลด SMC03 ไปรับไฟจาก KTB03						
2	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SMC03VB-01	Auto	Manual		SMC		-
4	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		หม้อแปลงTP1
5	KTB03VB-01	Auto	Manual		KTB		-
6	KTB03S-07	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สค.	SF6	ก่อนโครงการอั้งชี้้ว
7	SMC03VB-01	สับ	ปลด		SMC		-
8	SMC03S-01	สับ	ปลด		สค.	DIS	POT HEAD F.3
9	แจ้งขอทไลน์กระเช้าแก๊วไซจุดร้อน SMC03S-01 ได้						
10	เมื่อขอทไลน์กระเช้าแก๊วไซจุดร้อน SMC03S-01 แล้วเสร็จพร้อมแก๊วไซจุดร้อน SMC03S-02						
11	SMC03S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.3
12	SMC03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMC		-
13	SMC03S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.	scada	SF6 เลียบคลองสี่ว่าด้านเอกชัย
14	แจ้งขอทไลน์กระเช้าแก๊วไซจุดร้อน SMC03S-02 ได้						
15	เมื่อขอทไลน์กระเช้าแก๊วไซจุดร้อน SMC03S-02 แล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับคืน						
16	SMC03S-02	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สค.	scada	SF6 เลียบคลองสี่ว่าด้านเอกชัย
17	KTB03S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.	SF6	ก่อนโครงการอั้งชี้้ว
18	SN3-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
19	SMC03VB-01	Manual	Auto		SMC		-
20	KTB03VB-01	Manual	Auto		KTB		-
21	ย้ายโหลด SMC04 ไปรับไฟจาก KTB05และย้ายโหลด SMC05 ไปรับไฟจาก KTB01						
22	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
23	SMC04VB-01	Auto	Manual		SMC		-
24	SMC05VB-01	Auto	Manual		SMC		-
25	KTB01VB-01	Auto	Manual		KTB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	KTB05VB-01	Auto	Manual		KTB		- -
27	KTB05S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 ซอยบ่อดิน
28	KTB05S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 ซอยบ่อดิน
29	ดิส ชค.	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ซอยกั้นสุวรรณ
30	SMC04S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ก่อน ช.กั้นสุวรรณ
31	แจ้งขอทไลน์กระเช้าแก๊สจุดร้อน SMC04S-02 และดิสชั่วคราวซวยกั้นสุวรรณวงจรSMC05 ได้						
32	เมื่อขอทไลน์กระเช้าแก๊สจุดร้อน SMC04S-02 และดิสชั่วคราวซวยกั้นสุวรรณวงจรSMC05 แล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับคืน						
33	SMC04S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 ก่อน ช.กั้นสุวรรณ
34	ดิส ชค.	ปลด	สับ		สค.		DIS ซอยกั้นสุวรรณ
35	KTB05S-05	สับ	ปลด		สค.	scada	SF6 ซอยบ่อดิน
36	KTB05S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ซอยบ่อดิน
37	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
38	SMC04VB-01	Manual	Auto		SMC		- -
39	SMC05VB-01	Manual	Auto		SMC		- -
40	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		- หม้อแปลงTP1
41	KTB01VB-01	Manual	Auto		KTB		- -
42	KTB05VB-01	Manual	Auto		KTB		- -
สิ้นสุดสวิตชิง							

