



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(นพ.) ๑๑๑๐ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุทว
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรณ์ สิงโตทอง

Switching Deadline

วันที่ ๒ พ.ค. ๖๒

วันที่ ๒ พ.ค. 2562
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.น.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบเบรกเกอร์ ๒๒ KV. รหัส UTG8VB - 01
สถานีไฟฟ้า อุ้มทอง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	UTG 8VB-01	๓ พ.ค.๖๒	๐๙:๐๐	๑๖:๐๐	ขอปลด Circuit Breaker ๒๒ KV. รหัส UTG8VB-01 ปลด Riser Pole พร้อมดึง Truck และ สับ Ground	-	-	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕-๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายถนัดพงษ์ ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง ทนงพ.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๘๖ - ๖๕๕๒๕๙๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Bran

(นายสมหมาย ชินดำรง)
ตำแหน่ง ทนง.ปฏิบัติงานแทน อ.ก.น.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ UTG8VB จาก UTG8VB-๑ ถึง Riser Pole
ในวันที่ 3 พ.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 562

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย *สมบุญ* รับผิดชอบ ประสานงานการขอตัดไฟกับ *๒๒ KV ๒๕๐๐ ๒๕๖๒*

สมบุญ
ว.ก. น.บ. (ก.๓)
ว.ก. น.บ. (ก.๓)

สำหรับคู่มือ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.) 1272
เรียน ผจก. *ว.ก. น.บ. (ก.๓)*
อก.บ.บ.(ก.๓), อก.ร.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจก. 1 (สถานี *อุ้มทอง*)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรุษา ตักดีพนา)
ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

- 3 พ.ค. 2562

(นางสาวอรุษา ตักดีพนา)
ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อุทอง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 พ.ค. 62	เวลา	09.00 น.	ถึง	3 พ.ค. 62	เวลา 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขเบรกเกอร์ไม่ Trip Reclose		ตามใบขอปฏิบัติงาน	562/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ			วันที่	2 พฤษภาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 พ.ค. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	3 พค 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายพนิต, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ย้ายโหลดวงจร UTG08 บางส่วนไปรับไฟจาก วงจร SPO05						
3	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		- 17.2 MW
4	SPO05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPO		- 3.3 MW
5	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		- 28.2 MW
6	UTG06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		- 3 MW
7	TKK04S-02	ปลด	สับ		ทคก.	SCADA	DIS บ้านดอนพรหม
8	UTG06S-04	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 โรงปั่นโถ่ง
9	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		- -
10	SPO05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPO		- -
11	ย้ายโหลดวงจร UTG08 ไปรับไฟจาก วงจร UTG03						
12	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		- 20.8 MW
13	UTG03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		- 6.3 MW
14	UTG08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		- 11.5 MW
15	UTG03S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อทง.		SF6 แยกท่าพระ
16	UTG08S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6 รั้นตาปลิว
17	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		- -
18	UTG03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		- -
19	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		- -
20	ย้ายโหลดวงจร UTG08 ที่เหลือไปรับไฟจาก วงจร UTG06						
21	UTG06S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อทง.		SF6 สามแยกบ่อพลอย
22	UTG08VB-01	สับ	ปลด		UTG		- -
23	UTG08S-01	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อทง.		DIS POT HEAD F.8
24	UTG08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		UTG		- -
25	ตรวจสอบ UTG08 ไม่มีไฟย้อน						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	UTG08VG-01	ปลด	สับ		UTG		- กราวด์ F8
27	UTG06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		-
28	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
29	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
30	UTG06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		-
31	UTG08VG-01	สับ	ปลด		UTG		- กราวด์ F8
32	UTG08VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		UTG		-
33	UTG08S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS POT HEAD F.8
34	ย้ายโหลดวงจร UTG08 กลับจาก วงจร UTG06						
35	UTG08VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		UTG		-
36	UTG06S-02	สับ	ปลด + รีเซ็ต		อทง.		SF6 สามแยกบ่อพลอย
37	ย้ายโหลดวงจร UTG08 กลับจาก วงจร SPO05						
38	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		- -
39	SPO05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPO		-
40	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
41	UTG06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		-
42	UTG06S-04	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 โรงปั่นไอน้ำ
43	TKK04S-02	สับ	ปลด		ทคก.	SCADA	DIS บ้านดอนพรหม
44	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		- -
45	SPO05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPO		-
46	UTG06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		-
47	ย้ายโหลดวงจร UTG08 กลับจาก วงจร UTG03						
48	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
49	UTG03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		-
50	UTG08S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อทง.		SF6 ร้านตาปลิว
51	UTG03S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6 แยกท่าพระ
52	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
53	UTG03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		-
54	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
55	UTG08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						