



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 15 พ.ค. 62

เลขที่ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นาย. ภัດพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา
ชื่อผู้ส่ง นาย. ยงยุทธ สีขาว

วันที่
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ..หัวหน้าแผนกจัดการวินิตกร.(กฟผ.)

ด้วยการไฟฟ้ากฟผ. จะขอตัดไฟหม้อแปลง KT6A และ KT7A สถานีฯ สามพราน ๑ เพื่อก่อสร้างเสาเข็มเจาะ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KT6A	๑๖-๑๙ พ.ค. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลง KT6A		ทรีคเอาร์ท	กฟผ.
๒.	KT7A	๑๙ พ.ค. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	สฟ.สามพราน 1 ในวันที่ 16-19 พ.ค. 62 (ตัดยาว) และหม้อแปลง KT7A สฟ.สามพราน 1 ในวันที่ 19 เพื่อนำหม้อแปลง KT6A เข้าระบบตามเดิม	SA1 2222 SA1 2232	SAA02BVB-01 SAA03BVB-01	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสิทธิชัย ทอระตะ ตำแหน่ง วิศวกร.๒ โทร. ๐๙๙-๙๙๒๕๕๖๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ SA1 KT6A จาก SA1-2222 ถึง SAA2BVB-01
ในวันที่ 16-19 พ.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง 16.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 564/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ SA1 KT7A จาก SA1 2232 ถึง SAA3BVB-01
ในวันที่ 19 พ.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง 16.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

สิทธิชัย ทอระตะ

(วิศวกร.๒ แผนกควบคุมการจ่ายไฟ)

ส่วนรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. กปบ. ๓๓๓, กปจ. กปบ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. - (สถานีฯ -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | หม้อแปลง KT6A และ หม้อแปลง KT7A สฟ.สามพราน 1 | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 16-19 พ.ค. 2019 | ระหว่าง | 07.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟผ. | งานที่ทำ | เจาะเสาเข็ม ตามใบขอปฏิบัติงาน 564/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสิทธิชัย ทอระตะ | | วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | 
นาย กพร อ | | วันที่ 15 พค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 15 พค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร
2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายโมช
3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐภาณุจรรย์, นายสามรถ | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งาน กฟผ. แบ่งออกเป็น 2 ช่วง						
2	ช่วงที่ 1. ดับหม้อแปลง SA1-KT6A ตั้งแต่วันที่ 16-19 พ.ค. 62						
3	ช่วงที่ 2. ดับหม้อแปลง SA1-KT7A เพิ่มในวันที่ 19 พ.ค. 62						
4	งานวันที่ 16 พ.ค. 2562						
5	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตตัดคอนก่อนการ Switching						
6	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	18.5 MW
7	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	20.44 MW
8	SAA06VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		SAA	-	5.95 MW
9	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA	-	
10	KTA06VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		KTA	-	3.1 MW
11	ย้าย SAA06 จาก KTA06						
12	KTA10S-03	ปลด	สับ		กฟผ.	scada	SF6 โรงงานผ้าขนหนู
13	SAA06VB-01	สับ	ปลด		SAA	-	-
14	ย้าย SAA2BVB-01 จาก SAA1BVB-01						
15	SAA0BVB-01	ปลด	สับ		SAA	-	ขนานบัส 1 - 2
16	SAA2BVB-01	สับ	ปลด		SAA	-	Incoming 2
17	SAA2BVB-01	พรีค "in service"	พรีค "Out service"		SAA	-	Incoming 2
18	SA1 2222	สับ	ปลด		EGAT	-	
19	SA1 2227	สับ	ปลด		EGAT	-	
20	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
21	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA	-	-
22	KTA06VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		KTA	-	
23	แจ้งพื้นที่ให้ดับให้ กฟผ. รับทราบและปฏิบัติงาน						
สิ้นสุด Switching วันที่ 16 พ.ค. 62							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	งานวันที่ 1๑ พ.ค. 2562						
25	ย้าย SAA3BVB-01 จาก SAA1BVB-01						
26	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
27	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
28	SAA0BVB-02	ปลด	สับ		SAA	-	ขนานบัส 2 - 3
29	SAA3BVB-01	สับ	ปลด		SAA	-	Incoming 3
30	SAA3BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA	-	Incoming 3
31	SA1 2232	สับ	ปลด		EGAT	-	
32	SA1 2237	สับ	ปลด		EGAT	-	
33	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
34	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟผ. รับทราบและปฏิบัติงาน						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า วันที่ 1๑ พ.ค. 62							
35	หลัง กฟผ. ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟหม้อแปลง SA1-KT6A และ SA1-KT7A						
36	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
37	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA	-	
38	KTA06VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		KTA	-	3.1 MW
39	SAA3BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA	-	Incoming 3
40	SAA2BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA	-	Incoming 2
41	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
42	SA1 2237	ปลด	สับ		EGAT	-	
43	SA1 2227	ปลด	สับ		EGAT	-	
44	ย้าย SAA3BVB-01 กลับจาก SAA1BVB-01						
45	SA1 2232	ปลด	สับ		EGAT	-	
46	SAA3BVB-01	ปลด	สับ		SAA	-	Incoming 3
47	SAA0BVB-02	สับ	ปลด		SAA	-	ขนานบัส 2 - 3
48	ย้าย SAA2BVB-01 กลับจาก SAA1BVB-01						
49	SA1 2222	ปลด	สับ		EGAT	-	
50	SAA2BVB-01	ปลด	สับ		SAA	-	Incoming 2
51	SAA0BVB-01	สับ	ปลด		SAA	-	ขนานบัส 1 - 2
52	ย้าย SAA06 กลับจาก KTA06						
53	SAA06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA	-	-
54	KTA10S-03	สับ	ปลด		กทบ.	scada	SF6 โรงงานผ้าขนหนู
55	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	18.5 MW
56	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	20.44 MW
57	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	20.44 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
58	SAA06VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		SAA		-	5.95 MW
59	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-	
60	KTA06VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		KTA		-	3.1 MW
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								



บันทึก

ที่ หจก-ส. 0222/2562
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีคร่อมจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน1	* ขอดับไปเมื่อ วันที่ 19 /05/62
อุปกรณ์	หม้อแปลง KT6A (115/22KV) [SA1 2222 และ SA1 2227] (และ 19 พ.ศ.62 ขอลด KTA เพิ่ม)	ปลด out CB
งานที่ทำ	ก่อสร้างเสาเข็มเจาะ ขนาด Dia. 0.35*19 เมตร จำนวน 4 ต้น	SA1- 2222
วันและเวลาขอดับไฟ	เริ่มวัน พุธที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.	ขอ กฟภ. ไฟฟ้า
	ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.30 น.	

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
โทรศัพท์ : 02-436-2657
โทรสาร : 02-436-2698

02/05/62
กฟภ. ๑๐๓๖๓ กน 3
1๕๖ (๑๐๓๖๓๖๓)

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.
Line 1๕๖