



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปน.) ๑๑๖๘ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทาว
ชื่อผู้ส่ง นายวรวิทย์ วัลลภวิสุทธิ์

Switching Deadline

วันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๒

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รรจก.(ท.) กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยน Dis เป็น SF๖ สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๓ ตามแผนผังสิ่งเขย
แบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPV07	24 พ.ค. 2562	09.00 น.	15.00 น.	เปลี่ยน Dis เป็น SF6 บริเวณศูนย์เบ็นซ์ NPV04S- 04 โดยวิธี Hotline	NPV04S-04 (รพ.ใน NPV7S-05)		นายพรแมน สุทธิงาม ชม.ปบ.กฟจ.นฐ ๐๖๕-๔๑๘๐๔๒๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...-

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์รัตน์ ตำแหน่ง รรจก.๖ ผปน.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๘๕๕๓๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำระ ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวรวิทย์ วัลลภวิสุทธิ์)
ตำแหน่ง รรจก.(ท.) กฟจ.นครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ NPV07 จาก NPV04S-04 ถึง
ในวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๕๕๕

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นายสมภพ จิตรภนพรัตน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ธีรชัย โพธิ์รัตน์

๕ พ.ค. ๖๒
ก.๓

สมภพ จิตรภนพรัตน์
(๐๘๓.๖.๑๓๓ น.ค.๑๖)

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.) 1291
เรียน ผจก. กฟจ. นฐ
อก.บช.(ก.๓)/อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแบบ 1 แผ่น
ผจพ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นางสาวอรอุษา ตักดีพณา 7 พ.ค. 2562

ช.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณศูนย์เบเนซ์ NPV04S-04		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 พ.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	นร.	งานที่ทำ	เปลี่ยน DIS เป็น SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 574/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 5 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 5 พ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 7/5/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนซ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching							
1	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		
2	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		
3	NPV02VB-01	Auto	Manual		NPV		LOAD 7.2 MW
4	NPV07VB-01	Auto	Manual		NPV		LOAD 7.44 MW
5	BP1-KT1A,2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
6	BPA07VB-01	Auto	Manual		BPA		LOAD 3.26 MW
7	BPA09VB-01	Auto	Manual		BPA		LOAD 11.21 MW
8	BPA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นร.	SCADA	R หนองดินแดง
ย้ายโหลด BPA09 บางส่วนไปรับไฟจาก BPA07							
10	BPA07S-04	ปลด	สับ		นร.		DIS เลขสยามโมเดิร์นเทค1
11	BPA09R-01	สับ	ปลด		นร.	SCADA	R หนองดินแดง
ย้ายโหลด NPV07 บางส่วนไปรับไฟจาก BPA09							
13	BPA07S-12	ปลด	สับ		นร.		SF6 ไทยเศรษฐกิจ
14	BPA09S-05	ปลด	สับ		นร.		SF6 ข้างโรงปูนซีเมนต์
15	NPV04S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นร.		DIS ศูนย์เบเนซ์
16	BPA07S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นร.		SF6 ไทยเศรษฐกิจ
แจ้งพื้นที่ไฟดับกับชุดปฏิบัติงาน HL กฟจ.นร.ทราบ ให้ MANUAL NPV07, BPA09 ค้างไว้							
18	BPA07VB-01	Manual	Auto		BPA		
19	BP1-KT1A,2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
20	NPV02VB-01	Manual	Auto		NPV		
21	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
22	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
เมื่อชุด HL กฟจ.นร.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
24	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		
25	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
26	NPV02VB-01	Auto	Manual		NPV		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	BP1-KT1A,2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
28	BPA07VB-01	Auto	Manual		BPA			
29	ย้ายโหลด NPV07 บางส่วนกลับจาก BPA09							
30	NPV04S-04	ปลด	สับ		นฐ.		SF6	ศูนย์เบนซ์
31	BPA09S-05	สับ	ปลด		นฐ.		SF6	ช่างโรงปูนซีเมนต์
32	ย้ายโหลด BPA09 บางส่วนกลับจาก BPA07							
33	BPA09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		นฐ.	SCADA	R	หนองดินแดง
34	BPA07S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	เลยสยามโมเดิร์นเทค1
35	BPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.	SCADA	R	หนองดินแดง
36	BPA09VB-01	Manual	Auto		BPA			
37	BPA07VB-01	Manual	Auto		BPA			
38	BP1-KT1A,2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
39	NPV07VB-01	Manual	Auto		NPV			
40	NPV02VB-01	Manual	Auto		NPV			
41	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV			
42	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV			
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

NPV4S-04

ศูนย์เบนท์

NPV4S-05

แยกสิรินธร

ขอย้ายโหนด เพื่อเปลี่ยน DIS เป็น SF6
โดยวิธี Hotline
หมายเลขงาน P-TDD01.3-I-NPMSF.006