



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นาย.ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์

Switching Deadline
วันที่ 16 พ.ค. 62

วันที่
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ..ทผ.คฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้ากปบ.ก.๓..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ...AC Bay SME05YB-01... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑
แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	115 เควี	๒๑ พ.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๐.๐๐ น.	AC Bay SME05YB-01 เป็น เวลา 1 ชม. (ก่อน-หลัง จ่ายไฟ ให้แจ้ง EGAT ก่อน)	SME05YB-01	Take off	นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ...นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์.....ตำแหน่ง.....ทผ.คฟ.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ จาก SME 54B-02,03 ถึง Take off
ในวันที่ 21 พ.ค.62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๕๘๓
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย...พนิต.ราชบุรีนิยม..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์

(นายพนิต ราชบุรีนิยม วิศวกร)
วันที่ 6 พ.ค. ๖๒


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1355
เรียน ผจก. กฟภ. ๙๐.๒ (จ.พว.)
อก.บช.(ก.๓) / อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง / แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจก. (สถานีฯ)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ) 15 พ.ค. 2562
ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SME05YB-01				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 พ.ค. 62	30 เม.ย. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง 10.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบป.(ก.3)	งานที่ทำ	AC BAY SME05YB-02,03 1ชม		ตามใบขอปฏิบัติงาน 583/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภรณ์นิยม				วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่ 15 พ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่ 15 พ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนโฆ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	แจ้ง กฟผ. จะทำการจ่ายไฟเพื่อ AC BAY SME05YB-02,03 เป็นเวลา 1 ชม.						
3	SME05YS-01	ปลด	สับ		SME		ใบมีด115kV.
4	SME05YS-03	ปลด	สับ		SME		ใบมีด115kV.
5	SME05YS-04	ปลด	สับ		SME		ใบมีด115kV.
6	SME05YS-05	ปลด	สับ		SME		ใบมีด115kV.
7	SME05YS-06	ปลด	สับ		SME		ใบมีด115kV.
8	SME05YB-02	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SME		-
9	SME05YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SME		-
10	ทำการจ่ายไฟ AC BAY SME05YB-02,03 เป็นเวลา 1 ชม. * แจ้งจ่ายไฟแล้วแจ้ง กฟผ. ว่าจะไปปลดที่ Take off *						
11	เมื่อจ่ายไฟ AC BAY SME05YB-02,03 เป็นเวลา 1 ชม. แล้วเสร็จ						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่1							
12	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ						
13	แจ้ง กฟผ. จ่ายไฟ AC BAY SME05YB-02,03 เป็นเวลา 1 ชม. แล้วเสร็จ						
14	SME05YB-02	สับ	ปลด		SME		-
15	SME05YB-03	สับ	ปลด		SME		-
16	SME05YS-01	สับ	ปลด		SME		ใบมีด115kV.
17	SME05YS-03	สับ	ปลด		SME		ใบมีด115kV.
18	SME05YS-04	สับ	ปลด		SME		ใบมีด115kV.
19	SME05YS-05	สับ	ปลด		SME		ใบมีด115kV.
20	SME05YS-06	สับ	ปลด		SME		ใบมีด115kV.
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							