



ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	PMB01YB-01		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 พ.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน PMB1YS-02 ตามใบขอปฏิบัติงาน 589/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสิทธิชัย ทอระตะ		วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 8 พ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 8 พ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนเฑียร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายชนิด, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ: แก้ไขจุดร้อน PMB01YS-02 ที่สถานีไฟฟ้า PMB ชุกกบข. ดำเนินการ						
2	ตรวจสอบว่าจ่าย Close Loop SAA05YB-01, SAA06YB-01 ตามปกติ						
3	Open Loop 115 เควี สฟ.สามพราน 1 ระหว่าง SAA05YB-01 กับ SAA06YB-01						
4	PMB01YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		PMB	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SLY03YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SLY	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	PMB01YB-01	สับ	ปลด		PMB	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	PMB01YS-01	สับ	ปลด		PMB		โหม่ง 115 kV.
8	PMB01YS-02	สับ	ปลด		PMB		โหม่ง 115 kV.
9	- ดับไฟสายส่ง 115 KV. เวลา 09.00 น.						
10	แจ้ง Hot Line กระเช้า 115 KV.(ใจ) ทำการตัด DDE.สายส่ง 115 KV.เสาต้นที่ 26 ได้						
11	หลังจาก Hot Line กระเช้า 115 KV.(ใจ) ทำการตัด DDE.สายส่ง 115 KV.เสาต้นที่ 26 เสร็จเรียบร้อย						
12	Test ไฟที่ PMB01YB-01 ว่าไม่มีไฟ 115 KV. ภาที่เบรกเกอร์				PMB		
13	PMB01YG-02	ปลด	สับ		PMB	SW	Ground 115 KV.
14	SLY03YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SLY	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับสายส่ง 115 KV. ให้กบข. รับทราบ						
16	แจ้งกบข. Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้ว						
17	แจ้งกบข. ปฏิบัติงานได้						
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
18	หลังจากกบข. ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
19	PMB01YG-02	สับ	ปลด		PMB	SW	Ground 115 KV.
20	- จ่ายไฟสายส่ง 115 KV.						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	SLY03YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SLY		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
22	แจ้ง Hot Line กระเช้า 115 kV.(โจ) ทำการจี้ DDE.สายส่ง 115 kV.เสาต้นที่ 26 ได้						
23	หลังจาก Hot Line กระเช้า 115 kV.(โจ) ทำการจี้ DDE.สายส่ง 115 kV.เสาต้นที่ 26 เสร็จเรียบร้อย						
24	PMB01YS-01	ปลด	สับ		PMB		ใบมีด 115 kV.
25	PMB01YS-02	ปลด	สับ		PMB		ใบมีด 115 kV.
26	- เมื่อพร้อมจ่าย Close Loop 115 เควี ระหว่าง SAA05YB-01 กับ SAA06YB-01						
27	PMB01YB-01	ปลด	สับ,คงManual		PMB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
28	PMB01YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		PMB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
29	SLY03YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SLY		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เย็น %%%%%%%%%%						