



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นาย ภักพงษ์ วงษ์พันธ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กฟผ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานสถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๔ (กฟผ.)...ตามบันทึก จำนวน ๑.....แผ่น
ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ เควี	๒๗ พ.ค. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ลดความเสี่ยงงานปลดหม้อแปลง KT3A งานเพิ่ม Bay (ให้ลดโหลดจาก สฟ.สค.4 (กฟผ.) ควบคุมโดย สกน ไม้เกิน 150กพ. แลว. SN2	-	-	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว.....ตำแหน่ง ไม้เกิน 150กพ. แทนหัวหน้าแผนกปฏิบัติการ.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

* ร้องเจกร้องเรียนยุทธ ทรดับไปจะเหมือนวันที่ 24 ม.ค. ๖2 พี่ขุนทองเขียน *

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ยังไม่เสร็จ

สิทธิ์ 13 ม.ค. ๖๒

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 พ. จาก ถึง
ในวันที่ 24 พ.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๕๕๗/๖๒

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ยงยุทธ สีขาว..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ ยงยุทธ สีขาว

(นาย ยงยุทธ สีขาว กฟผ.)
๑๓ ม.ค. ๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1422
เรียน ผจก. กฟผ. สค๒ (ขพว.) กฟผ. กทว.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๑.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ. - (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นาย เอกชัย หังสุวรรณ)

21 พ.ค. 2562

.....

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ สมุทรสาคร 4 กฟผ.
2. กำหนดวันที่ทำงาน 27 พ.ค. 62 เวลา 07.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ ลดความเสี่ยงงานปลดหม้อแปลง KT3A ตามใบขอปฏิบัติงาน 597/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายขุนทอง ฝาเงิน วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 17 พ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 21 พ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ สามพราน 1 ด้าน SAA01YB-01, SAA03YB-01 จ่ายไฟ Close Loop ปกติ						
3	KTA03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	KTA03YB-01	สับ	ปลด		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ กระทบแบน 1, สถานีฯ สมุทรสาคร 10 (ชั่วคราว) ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ สมุทรสาคร 3						
6	KTA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	ONB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	KTB04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	ตรวจสอบสถานะ Load Break Switch 115 เควี รหัส ONB02YS-04 สถานะปกติไม่โชว์ Low gass						
10	ONB02YS-04	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ ล็อคกุญแจ		กทบ.		LBS โชคปรามิ
11	ตรวจสอบสถานะ Load Break Switch 115 เควี รหัส ONB02YS-04 สถานะ Indicator เปลี่ยนเป็นสีแดงทั้ง สามเฟส						
12	ONB02YB-01	สับ	ปลด		ONB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	KTA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	KTB04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ สมุทรสาคร 5 ด้าน SME03YB-02, 03 และ SME04YB-02, 03 จ่ายไฟ Close Loop						
16	KTE02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	KTE02YB-01	สับ	ปลด		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ กระทบแบน 5, สถานีฯ บ้านแพ้ว ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ สามพราน 1						
19	ตรวจสอบสถานะใบมีด 115 เควี KTE04YS-01, KTE04YS-02 ของสถานีฯ กระทบแบน 5 (ถาวร) อยู่ตำแหน่งปลด						
20	SME04YB-03	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SME	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	BNP01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BNP		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
22	KTE04YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	BNP01YB-01	สับ	ปลด		BNP		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
24	KTE04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
25	ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ สมุทรสาคร 4, ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ สมุทรสาคร 3						
26	OFF SCL สถานีฯ SMD						
27	ตรวจสอบใบมีด SMD02YS-02,03 ให้อยู่ตำแหน่งสับ อยู่						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	SMD03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	SMD02YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
30	SMD03YB-01	สับ	ปลด		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
31	SMD02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
32	หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย						
33	ย้ายโหลดกลับตามสภาพปรกติสถานีฯ SMD						
34	SMD02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	SMD03YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	SMD02YB-01	สับ	ปลด		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	SMD03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	ON SCL สถานีฯ SMD						
39	ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ กระทบแบบ 5, สถานีฯ บ้านแพ้ว กลับจากสายส่งทางด้านสถานีฯ สามพราน 1						
40	SME04YB-03	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	KTE04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	BNP01YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		BNP		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
43	KTE04YB-01	สับ	ปลด		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
44	BNP01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BNP		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
45	จ่ายไฟ Close Loop ระบบ 115 เควี ที่สถานีฯ สมุทรสาคร 5 ได้ตามปกติ						
46	KTE02YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
47	KTE02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
48	SME04YB-03	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
49	ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ กระทบแบบ 1, สถานีฯ สมุทรสาคร 10 (ชั่วคราว) กลับจากสายส่งทางด้านสถานีฯ สมุทรสาคร 3						
50	KTA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
51	KTB04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
52	ONB02YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
53	ตรวจสอบสถานะ Load Break Switch 115 เควี รหัส ONB02YS-04 สถานะปกติไม่โชว์ Low gass						
54	ONB02YS-04	สับ ล็อคกุญแจ	ปลด ล็อคกุญแจ		กทบ.		LBS โชคปรานี
55	ตรวจสอบสถานะ Load Break Switch 115 เควี รหัส ONB02YS-04 สถานะ Indicator เปลี่ยนเป็นสีเขียวทั้ง สามเฟส						
56	KTB04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
57	จ่ายไฟ Close Loop ระบบ 115 เควี ที่สถานีฯ สามพราน 1 ได้ตามปกติ						
58	KTA03YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
59	KTA03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
60	KTA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
61	ONB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่ ทจก-ส. 0241/2562

เขียน

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

เรื่อง ขอย้ายโหลดเพื่อลดความเสี่ยง

โทรศัพท์ : 02-590-5454

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร4
อุปกรณ์	ควบคุมโหลดตลฟ.สมุทรสาคร4<150MW และตลฟ.สมุทรสาคร2<150MW(ยกเล็ก ทจก-ส.233/2562)
งานที่ทำ	ลดความเสี่ยงงานปลด SN4 KT3A & 115kV Main Bus#1 เพื่อ Replace control cable CT.QY6A.
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน จันทร์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน จันทร์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

โทรศัพท์ : 02-436-2657

โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.