



Switching Deadline

วันที่ 11 มิ.ย. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITYเลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.)...../๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงโตทองวันที่.....
ตำแหน่ง ออก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ออก.บข.(ก.๓)ตัว กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า.....นางปลา.....ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	BAL01CVB-01	14 มิ.ย. 62	08.00 น.	16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ	BAL01CVB-01		นายเชาว์ลิต นิลรอด 081-3657367
2.	BAL02CVB-01	14 มิ.ย. 62			Capacitor Bank	BAL02CVB-01		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๕ โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน ออก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ CAP1 จาก BAL1CVB-01 ถึง.....
ในวันที่ 1๒ มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 642/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ CAP2 จาก BAL2CVB-01 ถึง.....
ในวันที่ 1๒ มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประธานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด
2 มิ.ย. 62

.....
(นายเชาว์ลิต นิลรอด)
๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 1560
เรียน ผจก.


ออก.บข.(ก.๓), ออก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 2.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น
ผจก..... (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

.....
(นายเอกชัย หังสุวรรณ) - 6 ม.ย. 2562
รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บางปลา		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 มิ.ย. 62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ บำรุงรักษา CAP1, CAP2	ตามใบขอปฏิบัติงาน 642/2562
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ		วันที่ 4 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย			วันที่ 05-06-62
6. อนุมัติสวิทชิงโดย			วันที่ ๖ มิ.ย. ๖๒
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิทชิง						
2	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานด้าน BAL01CVB-01						
3	BAL01CVB-01	Auto	Manual		BAL		- CAP 1
4	ทำการปลด CAP ด้าน บัส 1 รหัส BAL01CVB-01 ออกทีละ Step โดยเว้นระยะเวลา ปลด						
5	BAL01CVB-01	สับ	ปลด		BAL		- CAP 1
6	BAL01CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BAL		- CAP 1
7	เมื่อทำการปลด CAP ด้านบัส 1 รหัส BAL01CVB-01 เรียบร้อยให้ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที						
8	ตรวจสอบว่าไฟดับเรียบร้อย ก่อนทำการสับกราวด์						
9	BAL01CVG-01	ปลด	สับ		BAL		- กราวด์ CAP1
10	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้สามารถทำงานที่ BAL01CVB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
11	เมื่อ กบข.(ก.3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมปฏิบัติงานด้าน BAL02CVB-01 ต่อ						
12	BAL01CVG-01	สับ	ปลด		BAL		- กราวด์ CAP1
13	BAL01CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BAL		- CAP 1
14	BAL01CVB-01	ปลด	สับ		BAL		- CAP 1
15	นำ CAP ด้าน บัส 1 รหัส BAL01CVB-01 เข้าระบบทีละ Step โดยเว้นระยะเวลาจ่าย						
16	BAL01CVB-01	Manual	Auto		BAL		- CAP 1
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
17	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานด้าน BAL02CVB-01						
18	BAL02CVB-01	Auto	Manual		BAL		- CAP 2
19	ทำการปลด CAP ด้าน บัส 2 รหัส BAL02CVB-01 ออกทีละ Step โดยเว้นระยะเวลา ปลด						
20	BAL02CVB-01	สับ	ปลด		BAL		- CAP 2
21	BAL02CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BAL		- CAP 2
22	เมื่อทำการปลด CAP ด้านบัส 2 รหัส BAL02CVB-01 เรียบร้อยให้ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	ตรวจว่าไฟดับเรียบร้อย ก่อนทำการสับกราวด์						
24	BAL02CVG-01	ปลด	สับ		BAL		- กราวด์ CAP2
25	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้สามารถทำงานที่ BAL02CVB-01 ได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2						
26	เมื่อ กบข.(ก.3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
27	BAL02CVG-01	สับ	ปลด		BAL		- กราวด์ CAP2
28	BAL02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BAL		- CAP 2
29	BAL02CVB-01	ปลด	สับ		BAL		- CAP 2
30	นำ CAP ด้านบัส 2 รหัส BAL02CVB-01 เข้าระบบทีละ Step โดยเว้นระยะเวลาจ่าย						
31	BAL02CVB-01	Manual	Auto		BAL		- CAP 2
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

