



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บปบ (ปบ) ๑๖๖๕ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถึกพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายวัฒนา มหารมย์

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.บป.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) บปบ ปฏิบัติงานแทน ผจก.บปบ.

ส่งแล้ว

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BPB ๕	๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	BPB ๕ R-๐๑ ดงยาง	ปลายสาย	นายสมบัติ กอง ธรรม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านดงยาง ครอบคลุมบริเวณ ต.สวนกล้วย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมบัติ กองธรรม ตำแหน่ง พงษ.ระดับ ๗ โทร ๐๘๑-๙๔๓๗๓๗๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัฒนา มหารมย์)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) บปบ ปฏิบัติงานแทน ผจก.บปบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BPB05 จาก BPB 5 R-01 ถึง ปลายสาย
ในวันที่ 26 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 663/1๒

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย รุหนทอง ฉวีเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสมบัติ กองธรรม

(นายรุหนทอง ฉวีเงิน)
รจก. 611๓๖๖.๐๗

สำหรับผู้อนุมัติ

1432

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. บปบ.

อก.บช.(ก.๓)/อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)

21 พ.ค. 2562

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น


แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ บ้านดงยาง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26-พ.ค.-62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บปง.	งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน 663/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน		วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 17 พ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 พ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายรัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ						
2	BPB05R-01	Normal	Nonreclosing		บปง.	R	บ้านดงยาง
3	BPA04VB-01	Auto	Manual		BPA	-	-
4	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
5	BPB05R-01	สับ	ปลด		บปง.	R	บ้านดงยาง
6	แจ้งกฟอ.บปง.ดึงห้วงเหลืองลง,ปลดไบโม่ตัดออกไลน์ของ BPB05R-01						
7	BPA05S-14	สับ	ปลด		บปง.	DIS	โครงการส่งน้ำนครชุม
8	DROP OUT FUSE	ปลด	สับ		บปง.		หนองบอน
9	แจ้งสถานะไฟดับให้กฟอ.บปง.ทราบ						
10	แจ้งกฟอ.บปง.ตรวจสอบ SF6 BPA04S-09,BPB05S-12 ให้อยู่ตำแหน่ง OFF ล็อคคาน						
11	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G1				บปง.		
12	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G2				บปง.		
13	BPA04VB-01	Manual	Auto		BPA	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
15	BPA04VB-01	Auto	Manual		BPA	-	-
16	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1				บปง.		
17	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2				บปง.		
18	DROP OUT FUSE	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		บปง.		หนองบอน
19	BPA05S-14	ปลด	สับ		บปง.	DIS	โครงการส่งน้ำนครชุม
20	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
21	แจ้งกฟอ.บปง.สับไบโม่ตัดออกไลน์เข้า,ดันห้วงเหลืองขึ้นของ BPB05R-01						
22	BPB05R-01	ปลด	สับ Nonreclosing		บปง.	R	บ้านดงยาง
23	BPB05R-01	Nonreclosing	Normal		บปง.	R	บ้านดงยาง
24	BPA04VB-01	Manual	Auto		BPA	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching							

