



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สพร.(ปบ.) 2374
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงศ์พันทา
ชื่อผู้ส่ง นายสถิตย์ เรืองจ้อย

วิทยขอตัดไฟ

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

Switching Deadline

วันที่ 22 พ.ค.62

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนสายแรงสูงเป็น ๑๘๕ SAC ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๔	๒๖ พค.๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	เปลี่ยนสายแรงสูงเป็นสาย ๑๘๕ SAC	Disชั่วคราววงจรบน ก่อนบ้านศรีจันทร์	SAB ๔S-๐๗	นายวัลลภ สุวรรณศรี ๐๘๙-๘๘๔๖๒๕๙
๒	SAB๐๔					Disชั่วคราววงจรริม ถนนก่อนบ้านศรี จันทร์	SAB๔S-๐๕	
๓	SAB๐๔					SAB๕S-๐๖	SAB๕S-๐๘ SAB๑๐S-๐๗ SAB๑๐S-๐๙	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ริมถนนเพชรเกษมจก. รพ.สามพราน ถึงนากซอยแสงเพชร

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง พ.ชง.๗ โทร ๐๘๙-๘๘๔๖๒๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑. มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสถิตย์ เรืองจ้อย)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (สคฟ) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ SAB4 ทก Disชั่วคราวบนก่อนบ้านศรีจันทร์ ถึง SAB4S-07
ในวันที่ 26 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 665/62
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเคอร์ SAB4 ทก Disชั่วคราววงจรริมถนนก่อนบ้านศรีจันทร์ ถึง SAB4S-05
ในวันที่ 26 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 665/62
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเคอร์ SAB9 จาก SAB9S-06 ถึง SAB9S-05, SAB10S-07, SAB10S-0
ในวันที่ 26 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 665/62

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนันต์ วัฒนวิทย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวัลลภ สุวรรณศรี

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.) 1418

เรียน ผจก. กฟอ. ลพ

อก.บช.(ก.๓) / อก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑ (rev.๐๖/๒๕๖๑)

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)


(นายสถิตย์ เรืองจ้อย)
วันที่ 6 พฤษภาคม ๖๒

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 4 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	รพ.สามพราน ถึง ปากซอยแสงเพชร		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 พ.ค. 62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	สพร.	งานที่ทำ เปลี่ยนสายแรงสูงเป็น 185 SAC	ตามใบขอปฏิบัติงาน 665/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยาม		วันที่ 18 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 18 พ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 พ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายนครินทร์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC	-	L=19.5MW.
3	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	L=11.3MW.
4	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	L=-14.2MW.
5	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	L=-8.0MW.
6	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	L=-20MW.
7	SAB04VB-01	Auto	Manual		SAB	-	L=0.5MW.
8	SAB09VB-01	Auto	Manual		SAB	-	L=4.0MW.
9	NCA01VB-01	Auto	Manual		NCA	-	L=0.9MW.
10	NCA08VB-01	Auto	Manual		NCA	-	L=2.3MW.
11	SAC10VB-01	Auto	Manual		SAC	-	L=5.5MW.
12	ย้ายโหลด SAB Inc.1 จาก SAB Inc.2						
13	SAB0BVB-03	ปลด	สับ		SAB	-	ขนานบัส
14	SAB0BVB-01	สับ	ปลด		SAB	-	Incoming1
15	ย้ายโหลด SAB9 บางส่วนจาก SAC10						
16	SAB04S-08	ปลด	สับ		สพร.	SF6	ตรงข้ามรัง.บุญช่วย
17	SAB08S-07	ปลด	สับ		สพร.	DIS	ศาลพ่อแก่
18	SAB10S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ซอยแสงเพชร
19	SAB04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SF6	ตรงข้ามรัง.บุญช่วย
20	ย้ายโหลด SAB9 บางส่วนจาก NCA8						
21	NCA01S-05	ปลด	สับ		สพร.	SF6	ทำยายโหมด(ล่าง)
22	NCABVB-01	ปลด	สับ		NCA	-	ขนานบัส
23	NCA08S-03	ปลด	สับ		สพร.	DIS	ทำยายโหมด(กลาง)
24	SAB10S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ข้าง TOT

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	NCABVB-01	สับ	ปลด		NCA		- ขนานบัส
26	ย้ายโหลด SAB4 บางส่วนจ่ายจาก NCA1						
27	SAB04S-06	ปลด	สับ		สพร.		SF6 รพ.สามพราน (บน)
28	SAB04S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้ารพ.สามพราน (ล่าง)
29	SAB04S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 รพ.สามพราน (บน)
30	ย้ายโหลด SAB Inc.1 กลับจาก SAB Inc.2						
31	SAB0BVB-01	ปลด	สับ		SAB		- Incoming1
32	SAB0BVB-03	สับ	ปลด		SAB		- ขนานบัส
33	เมื่อพร้อมดับไฟ						
34	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ก่อนหมู่บ้านศรีจันทร์(ล่าง)
35	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ก่อนหมู่บ้านศรีจันทร์(บน)
36	SAB09S-06	สับ	ปลด		สพร.		UG ตรงข้ามโชคชัยคำวิสต์
37	SAB04S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS สถาบันอินเตอร์เทค
38	Drop Out	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		Drop เข้ารพ.สามพราน
39	แจ้งกฟอ.สพร. ให้แจ้ง รพ.สามพรานสตาร์ทเจนาได้						
40	แจ้งกฟอ.สพร. ตรวจสอบ SAB03S-08 SF6 รั่วบู่ ให้อยู่สถานะ OFF พร้อมล็อคคาน						
41	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
42	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
43	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
44	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G3						
45	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G4						
46	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G5						
47	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G6						
48	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G7						
49	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		- -
50	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
51	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
52	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
53	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
54	SAB04VB-01	Manual	Auto		SAB		- -
55	SAB09VB-01	Manual	Auto		SAB		- -
56	NCA01VB-01	Manual	Auto		NCA		- -
57	NCA08VB-01	Manual	Auto		NCA		- -
58	SAC10VB-01	Manual	Auto		SAC		- -
59	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
60	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหนดกลับ						
61	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
62	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
63	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
64	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
65	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
66	SAB04VB-01	Auto	Manual		SAB		-
67	SAB09VB-01	Auto	Manual		SAB		-
68	NCA01VB-01	Auto	Manual		NCA		-
69	NCA08VB-01	Auto	Manual		NCA		-
70	SAC10VB-01	Auto	Manual		SAC		-
71	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
72	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
73	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G3						
74	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G4						
75	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G5						
76	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G6						
77	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G7						
78	แจ้งกฟอ.สพร.ตรวจสอบ รพ.สามพรานเมื่อปลดเจนาแล้ว						
79	Drop Out	ปลด	สับ		สพร.	Drop	เข้ารพ.สามพราน
80	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
81	SAB04S-07	ปลด	สับ		สพร.	DIS	สถาบันอินเตอร์เทค
82	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		สพร.	DIS	ก่อนหมู่บ้านศรีจันทร์(ล่าง)
83	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		สพร.	DIS	ก่อนหมู่บ้านศรีจันทร์(บน)
84	SAB09S-06	ปลด	สับ		สพร.	UG	ตรงข้ามโชคชัยคำวิสต์
85	ย้ายโหนด SAB Inc.1 จาก SAB Inc.2						
86	SAB0BVB-03	ปลด	สับ		SAB	-	ขนานบัส
87	SAB0BVB-01	สับ	ปลด		SAB	-	Incoming1
88	ย้ายโหนด SAB4 กลับจาก NCA1						
89	SAB04S-06	ปลด	สับ		สพร.	SF6	รพ.สามพราน (บน)
90	SAB04S-05	ปลด	สับ		สพร.	DIS	หน้ารพ.สามพราน (ล่าง)
91	SAB04S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SF6	รพ.สามพราน (บน)
92	ย้ายโหนด SAB9 กลับจาก NCA8						
93	NCABVB-01	ปลด	สับ		NCA	-	ขนานบัส

