



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 11 ก.พ. 62

เลขที่ 12562
ชื่อผู้รับ นาย ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายไฟโรจน์ ภาคโพธิ์

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รก.ภค.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กกค.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน Overall function and AC Withstand voltage test สถานีฯ สมุทรสาคร ๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ เควี	๑๓-๑๔ ก.พ. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	๑. Modify lockout 87B and wiring ตู้ BZP ๒. ทดสอบ Contact resistance of HV Bus.1	SME01YB-01 SME02YB-01 SME02YB-02 SME03YB-01 SME04YB-01	SME01YS-01,02 SME02YS-01,02 SME03YS-01,02 SME04YS-01,02	นายไฟโรจน์ ภาคโพธิ์

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายไฟโรจน์ ภาคโพธิ์ ตำแหน่ง รก.ภค. โทร. ๐๘๔-๐๘๑๕๔๒๗.

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ไฟโรจน์ ภาคโพธิ์

(นายไฟโรจน์ ภาคโพธิ์)

ตำแหน่ง รก.ภค.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก Main Bus 115KV ถึง
ในวันที่ 13-14 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มโน ทนงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายไฟโรจน์ ภาคโพธิ์

(นายทนงษ์ สุกนาค)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 373
เรียน ผคก. เฟค. สด. ; กฟภ. สด-2 (บพ.)
อก.บช.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผคฟ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)

อก.ปบ.(ก.๓) 11 ก.พ. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

งานที่ทำงาน 115 kV MAIN BUS01 สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 5
 เดวันที่ทำงาน 13-14 ก.พ. 62 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
 ขอทำงาน กกค.ก.3 งานที่ทำ ทดสอบ Contact resistance of ตามใบขอปฏิบัติงาน 66/62
 การสวิตชิงโดย นายมน โทงน้อย HV Bus.1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
 อบรมสวิตชิงโดย วันที่ 6 ก.พ. 62
 ดิสวิตชิงโดย วันที่ 11 ก.พ. 62
 สวิตชิงโดย
 1. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายมน โทงน้อย (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร,นายธนิศ,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้า SME,SMD						
2	SME01YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
3	SME02YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
4	SME03YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
5	SME04YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
6	SMD03YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SMD		เบรกเกอร์ 115 KV.IN FROM SME
7	- ย้ายโหลดสถานีฯสมุทรสาคร 4 ไปจ่ายจากสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร3(SMC03YB-01)						
8	SMD02YB-01	ปลด	สับ,คงManual		SMD		เบรกเกอร์ 115 KV.IN FROM SMC
9	SMD03YB-01	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
10	- ดับไฟ 115 kV MAIN BUS01 สถานีไฟฟ้า SME						
11	SME01YB-01	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
12	SME02YB-01	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
13	SME02YB-02	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
14	SME03YB-01	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
15	SME04YB-01	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
16	SME01YS-01	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 KV.
17	SME01YS-02	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 KV.
18	SME02YS-01	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 KV.
19	SME02YS-02	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 KV.
20	SME02YS-03	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 KV.
21	SME02YS-04	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 KV.
22	SME03YS-01	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 KV.
23	SME03YS-02	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 KV.
24	SME04YS-01	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 KV.
25	SME04YS-02	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 KV.
26	SMD02YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SMD		เบรกเกอร์ 115 KV.IN FROM SMC
27	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กกค.ก.3 รับทราบ						
28	แจ้งกกค.ก.3 ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุดสวิตชิงเข้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	หลังจากกค.ก.3 ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุดพร้อมจ่ายไฟได้						
30	SMD02YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SMD		เบรกเกอร์ 115 KV.IN FROM SMC
31	- จ่ายไฟ 115 KV MAIN BUS01 สถานีไฟฟ้า SME						
32	SME01YS-01	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 KV.
33	SME01YS-02	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 KV.
34	SME02YS-01	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 KV.
35	SME02YS-02	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 KV.
36	SME02YS-03	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 KV.
37	SME02YS-04	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 KV.
38	SME03YS-01	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 KV.
39	SME03YS-02	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 KV.
40	SME04YS-01	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 KV.
41	SME04YS-02	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 KV.
42	SME01YB-01	ปลด	สับ,คงMnual		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
43	SME02YB-01	ปลด	สับ,คงMnual		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
44	SME02YB-02	ปลด	สับ,คงMnual		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
45	SME03YB-01	ปลด	สับ,คงMnual		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
46	SME04YB-01	ปลด	สับ,คงMnual		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
47	- ย้ายโหลดสถานีสมุทราสาร 4 กลับคืนจากสถานีไฟฟ้าสมุทราสาร 3(SMC03YB-01)						
48	SMD03YB-01	ปลด	สับ,คงMnual		SMD		เบรกเกอร์ 115 KV.IN FROM SMC
50	SMD02YB-01	สับ	ปลด		SMD		เบรกเกอร์ 115 KV.
51	SME01YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
52	SME02YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
53	SME03YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
54	SME04YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
55	SMD03YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SMD		เบรกเกอร์ 115 KV.IN FROM SME
สิ้นสุดสวิตชิงเย็น							