



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 5 มิ.ย. 62

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒ ตามบันทึก
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	ปลด ๑๑๕ เควี	๙ มิ.ย. ๖๒	๐๗.๐๐ ๐๗.๓๐	17.๐๐ น. ๑๖.๓๐	ลดความเสี่ยงงาน ปลด ๑๑๕ เควี	BP2 70412	BP2 70417
	To Pea#2				Main Bus #๑ เพื่อ Correct Hot		
	(BP2 70412)				Clamp, Lubricate DS		
	ปลด KT6A	๙ มิ.ย. ๖๒	๐๗.๐๐ ๐๗.๓๐	17.๐๐ ๑๖.๓๐		BP2 2212	BP2 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง แทน หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ วงจร/หม้อแปลง จาก BP2-70412 ถึง BP2-70417
ในวันที่ ๙ มิ.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 673/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พหิต ราษฎร์นิคม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายยงยุทธ สีขาว

(นายพหิต ราษฎร์นิคม วิศวกร)
ร.ก.บ.๖๓๓๓๓๓

สำหรับผู้อนุมัติ 1534

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ. ย.บ.



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจฟ. ๙ (สถานี B P B)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

- 4 มิ.ย. 2562
(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | |
|------------------------|------------|---|--|---------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | BPB | (BP2-KT6A), ลดความถี่ 115 kv. BP2-Line2 | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 9-มิ.ย.-62 | ระหว่าง | 07.00 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟผ. | งานที่ทำ | เพื่อแก้ไข Correct Hot Clamp, Lubricate DS | ตามใบขอปฏิบัติงาน 673/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | | นายพนิต ราชภรณ์นิยม | | วันที่ 3 มิถุนายน 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | |  | | วันที่ 3 มิ.ย. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | |  | | วันที่ 4 มิ.ย. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | 1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) |
| | | 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต | | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) |
| | | 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนอช | | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี BPB04YS-01, BPB04YS-03 อยู่สถานะสับ, BPB 04YS-03 อยู่สถานะ สับ						
2	BP2-70122	Auto	Manual		กฟผ.		
3	BP2-70412	Auto	Manual		กฟผ.		
4	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
5	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
6	BPB08YB-01	Auto	Manual		กฟผ.		
7	ย้ายโหลด BP2 Line2 รับไฟจาก BP2 Line1						
8	BPB04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	BPB08YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	BPB08YS-01	สับ	ปลด		BPB		- ใบมีด 115 เควี
11	BPB08YS-02	สับ	ปลด		BPB		- ใบมีด 115 เควี
12	ย้ายโหลด BP2-KT6A รับไฟจาก BP2-KT4A						
13	BPBBVB-01	ปลด	สับ		BPB		- ขนานบัส
14	BPB01BVB-01	สับ	ปลด		BPB		- INCOMING 1
15	BPB01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BPB		- INCOMING 1
16	แจ้งกฟผ.ย้ายโหลด BP2-KT6A, BP2-Line2 แล้วเสร็จ (ตรวจสอบไม่มีโหลด)						
17	BP2-2212	สับ	ปลด		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
18	BP2-2217	สับ	ปลด		กฟผ.		ใบมีด 115 เควี
19	BP2-70412	สับ	ปลด		กฟผ.		
20	BP2-70417	สับ	ปลด		กฟผ.		
21	BPB04YB-01	Manual	Auto		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	BP2-70122	Manual	Auto		กฟผ.		
23	BP2-KT4A	Manual	Auto		กฟผ.		
24	แจ้งกฟผ.ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
26	BPB04YB-01	Auto	Manual		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	BP2-70122	Auto	Manual		กฟผ.		
28	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
29	BP2-70417	ปลด	สับ		กฟผ.		
30	BP2-70412	ปลด	สับ		กฟผ.		
31	BP2-2217	ปลด	สับ		กฟผ.		ใบมีด 115 เควี
32	BP2-2212	ปลด	สับ		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
33	ย้ายโหลด BP2-KT6A กลับจาก BP2-KT4A						
34	BPB01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPB		- INCOMING 1
35	BPB01BVB-01	ปลด	สับ		BPB		- INCOMING 1
36	BPBBVB-01	สับ	ปลด		BPB		- ขนानบัส
37	ย้ายโหลด BP2 Line2 กลับจาก BP2 Line1						
38	BPB08YS-02	ปลด	สับ		BPB		- ใบมีด 115 เควี
39	BPB08YS-01	ปลด	สับ		BPB		- ใบมีด 115 เควี
40	BPB08YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	BPB04YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	BP2-70122	Manual	Auto		กฟผ.		
43	BP2-70412	Manual	Auto		กฟผ.		
44	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
45	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
46	BPB08YB-01	Manual	Auto		กฟผ.		
สิ้นสุด Switching							



บันทึก

ที่ ทจก-ส. 0262/2562
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอย้ายโหนดเพื่อลดความเสี่ยง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง2
อุปกรณ์	ปลด KT6A และ 115kV Line to PEA#2 (ทั้งนี้ 115kV Line BP2-KS จ่ายไฟปกติ)
งานที่ทำ	ลดความเสี่ยงงานปลด 115kV Main Bus #1 เพื่อ Correct Hot Clamp, Lubricate DS.
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
โทรศัพท์ : 02-436-2657
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.