



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 21 พ.ค. 62

เลขที่ กบษ.ภ.3(รล.) ๑๑๘ /2562

วันที่ 17 พ.ค. 2562 ชื่อ

ผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ชื่อผู้ส่ง

ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กบษ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยน PT F9 ที่ระเบิดชำรุด ที่ สฟฟ.บ้านโป่ง 2. ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	9VB-01	22-พ.ค. 2562	10.30 น.	16.30 น.	บ.เข้าแก้ไข PT ที่ระเบิดชำรุด หมายเหตุ : ดึงหัก สับ GND	9VB-01	9YS-01	นายพัชระ ปานดอนลาน 086-566-1526

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง วสท.6 โทร. 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นดวง)  
ตำแหน่งช่างปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ 8PB9 จาก 8PB9VB-01 ถึง 8PB9S-01  
ในวันที่ 22 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 10-30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 680

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โสมภพพันธ์ 19 พ.ค. 62 ก.2  
ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพัชระ ปานดอนลาน

(นายสมหมาย ชื่นดวง)  
๑๘.๐. นาย เวชาน

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.) 1429  
เรียน ผจก. กฟภ. มบ.



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น  
ผคฟ. 2 (สถานี 8PB)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 10-00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อ.ก.บ.ช.(ก.3), อ.ก.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเอกชัย หึงสุวรรณ) 21 พ.ค. 2562

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบ้านโป่ง 2 (BPB09VB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 พ.ค. 62	ระหว่าง	10.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไข PT ที่ระเบิดชำรุด		ตามใบขอปฏิบัติงาน	680/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	20 พฤษภาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20-05-62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 พ.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	BPB07VB-01	Auto	Manual		BPB		- L = 4.16 MW
3	BPB09VB-01	Auto	Manual		BPB		- L = 2.06 MW
4	ย้ายโหลด BPB09 ฝาก BPB07						
5	BPB07S-08	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6 รันเหว่า
6	BPB09VB-01	สับ	ปลด		BPB		- -
7	BPB09S-01	สับ	ปลด		บปง.		DIS POT HEAD F.9
8	BPB09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BPB		- -
9	ตรวจสอบไฟย้อนเบรกเกอร์ BPB09VB-01, ถ้าไม่มีไฟย้อน ให้ดำเนินการ						
10	BPB09VG-01	ปลด	สับ		BPB		- กราวด์ F9
11	แจ้งสถานะไฟดับและแจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานได้						
12	BPB07VB-01	Manual	Auto		BPB		- -
13	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						

14	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
15	BPB07VB-01	Auto	Manual		BPB		- -
16	BPB09VG-01	สับ	ปลด		BPB		- กราวด์ F9
17	BPB09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPB		- -
18	BPB09S-01	ปลด	สับ		บปง.		DIS POT HEAD F.9

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
19	ย้ายโหลด BPB09 คีนจาก BPB07						
20	BPB09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPB		- -
21	BPB07S-08	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6 รั้นเหว่า
22	BPB07VB-01	Manual	Auto		BPB		- -
23	BPB09VB-01	Manual	Auto		BPB		- -
24	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						